

Spett.li

I.S.P.R.A.

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c.

Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)

Direzione generale valutazioni ambientali (VA)

Div.II - Rischio rilevante e AIA

VA@pec.mite.gov.it


Prot. n° 3127 del 30.06.2022

Oggetto: Decreto DVA-DEC-2011-0000029 del 31.01.2011-Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio della Centrale Turbogas di Trapani (TP), di proprietà di EP Produzione S.p.A. - Consegna DAP_ EP Produzione_TP_2022_06

In riferimento al punto E della nota prot. 18712 del 01/06/2011, con la presente Vi inviamo il documento di aggiornamento periodico al decreto AIA in oggetto.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni,
distinti saluti.

Il referente di Centrale
Antonino Mennella



Allegato:

DAP_ EP Produzione S.p.A. _TP_2022_06

DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

GESTORE	EP PRODUZIONE SPA
COMUNE SEDE IMPIANTO	MISILISCEMI
ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO	C.LE TURBOGAS
DATA DI EMISSIONE DAP	30/06/2022
NUMERO TOTALE DI PAGINE	39

INDICE

1. Inquadramento generale	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA	4
2.1 <i>Obblighi temporanei</i>	4
2.2 <i>Obblighi permanenti</i>	9
3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA	31
3.1 <i>Documenti emessi dal Gestore</i>	31
3.2 <i>Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo</i>	32
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti	33
4.1 <i>Attività che si esauriscono in una singola data</i>	33
4.2 <i>Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno</i>	34
4.3 <i>Attività ricorrenti ciclicamente</i>	35
5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento	38
6. Pianificazioni delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale cronoprogramma)	39

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	EP PRODUZIONE S.p.A.
Sede Legale	Via Vittorio Veneto, 74 – 00187 Roma
Sede Operativa	S.P. 35 – C.da Favarotta Rilievo – 91031 MISILISCEMI (TP)
Denominazione impianto	Centrale Turbogas Trapani
Tipo di impianto	C.TE Esistente
Codice e attività IPPC	Categoria 1.1 – Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW
Gestore	Cesare Spreafico - Tel. 0161 1985 200 - cesare.spreafico@eproduzione.it
Referente controlli AIA	Antonino Mennella - Fax 0923 591615 - Tel. 0923 591601 –  antonino.mennella@eproduzione.it
Impianto a rischi di incidente rilevante	NO
Sistema di gestione ambientale	SI Registrazione EMAS n° IT-000236 – Scadenza 17.05.2024 Certificazione ISO EN 14001:2015 n° IT-78481 – Scadenza 07.06.2024
Numero di addetti	3
Decreto di AIA	DVA-DEC-2011-29
Data di emissione del decreto	31/01/2011
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	10/03/2011
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	57
Durata dell'AIA (in anni)	16

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

2.1 - Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA, ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro ... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag.) PI (pag.) PMC (pag.) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1	10/06/11	Presentare contratto di acquisto delle turbine a gas di cui al progetto di adeguamento e un piano lavori il rispetto del quale sarà notificato all'Autorità Competente con cadenza semestrale;	DEC (pag.7) PI (pag.33) ISPRA-AC	SI	Nota EON Prot. n° 0000101-2011-22-6 P del 17/05/2011
T2	10/09/11	Presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di dismissione e bonifica dei materiali contenenti amianto ed un cronoprogramma delle azioni successive sino al complemento delle attività	DEC (pag.7) PI (pag.40) ISPRA-AC	SI	Nota EON Prot N. 0000101-2011-22-6 P del 17/05/2011 Nota EON Prot N. 0000135-2013-22-6 P del 26/03/2013
T3	10/09/11	Presentare il piano per lo smantellamento, la demolizione e la bonifica dell'area di tutti gli impianti o parti di impianto o strutture ausiliari non attualmente in uso o in dismissione e allegare apposita quietanza di versamento	DEC (pag.7) PI (pag.39) ISPRA-AC	SI	Prot N. 0000101-2011-22-6 P del 17/05/2011

		della tariffa istruttoria			
T4		Fare la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici secondo PMC	DEC (pag.8) ISPRA-AC	SI	I dati sono stati comunicati con nota EON prot. n° 2360 del 27/12/2009
T5	10/09/11	Si potrà implementare eventuali modifiche che intende apportare rispetto al PMC	DEC (pag.8) ISPRA	SI	Nessuna richiesta di modifica al PMC già in atto è stata richiesta.
T6	10/12/11	Per gli impianti esistenti, concorderà con l'ISPRA il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio	DEC (pag.8) ISPRA	NO	Nessuna richiesta di modifica al PMC è stata richiesta da parte del gestore rispetto agli impianti esistenti.
T7	10/10/2018	Presentare la domanda di rinnovo AIA 6 mesi prima la naturale scadenza (8 anni)	DEC (pag.9) ISPRA-AC	NO	Il gestore ha chiesto conferma in merito alla nuova scadenza del Decreto AIA prot. DVA-DEC- 2011-000029 del 31/01/2011, con riferimento all'applicabilità del nuovo comma 8, dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, secondo cui la scadenza naturale dell'autorizzazione dovrebbe essere fissata quindi per il 10/03/2027 (Prot N. 0000039-2015-22-6 P del 12.02.2015). Il MATTM con nota prot. DVA-2015-0004872 del 20/02/2015 ha confermato la data di scadenza su citata.
T7-bis	10/10/2026	Presentare la domanda di riesame AIA 6 mesi prima della naturale scadenza (16 anni)	comma 8, dell'art. 29- octies del D.lgs. 152/06; prot. DVA- 2015-0004872 del 20/02/2015	NO	Non più valida.
T8	20/03/11	Effettuare la comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1, del D.Lgs.n. 152/06, allegando l'originale della quietanza del	DEC (pag.10) ISPRA-AC	SI	Prot N. 0000072-2011-22-6 P del 21.03.2011

		versamento relativo alle tariffe dei controlli.			
T9	10/03/14	I lavori di adeguamento della Centrale dovranno avere termine entro, e non oltre, un tempo massimo di 36 mesi dal rilascio della presente AIA	PI (pag.33) ISPRA-AC	SI	Come confermato nel cronoprogramma lavori, inviato con nota prot N. 0000101-2011-22-6 P del 17/05/2011 e dalla nota di conclusione degli stessi n° 0000106-2011-22-6 P del 20/03/2014
T10	10/03/15	Monitoraggio emissioni sonore: entro 1 anno dalla ambientalizzazione dei turbogas.	Con nota EON prot. n. 177-2012-22-6 del 12/07/2012	SI	Nota E.ON prot. n.272-2014-22-6-P del 14/10/2014.
T11	10/03/14	Fino all'entrata in esercizio delle sezioni turbogas ambientalizzate, valgono le prescrizioni riportate nella AIA MATTM pubblicato su G.U. della Repubblica Italiana n. 177 Serie Generale del 1/8/2009	PI (pag.33) AC	SI	Nota E.ON prot.n.417-2013-22-6 del 11/12/2013 per il TT1 Nota E.ON prot.n.300-2013-22-6 del 31/07/2013 per il TT2
T12	10/03/14	Su ognuno dei 2 camini principali riportati in Tabella 4. ove non già attuato, devono essere realizzate 2 prese (per ciascuno dei 2 camini principali) di diametro di 5 pollici, con possibilità di innesto per sonda isocinetica riscaldata e deve essere previsto per ogni presa una controflangia con foro filettato 3" gas. Ogni punto di prelievo deve essere raggiungibile nel rispetto delle norme di sicurezza e in prossimità deve essere reso disponibile un quadro elettrico per alimentazioni a 220 V e 24 Vcc. nonché una presa telefonica per	PMC (pag.9)	SI	Impianti e ballatoi realizzati da Siemens SpA

		contattare la sala controllo.			
T13		Monitorare l'effettiva esposizione ai campi elettromagnetici secondo due principali fasi temporali: - indagine ante opera (prima dell'esercizio)	PMC (pag.30)	SI	Indagine effettuata il 02.09.2010 da Tecnologie d'Impresa Srl
T14	10/03/15	- indagine in fase di esercizio, a valle della completa ambientalizzazione	PMC (pag.30)	SI	Indagine effettuata dal 01.07.14 al 03.07.14 da Tecnologie d'Impresa Srl – Risultati e valutazione del 08.09.14
T15	10/03/14	I camini n. 1 e 2 dovranno essere dotati di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) di NOx, CO, O ₂ , della temperatura, del vapor d'acqua, della pressione e della portata dei fumi	PI (pag.35) AC	SI	Sistemi realizzati da Siemens SpA
T16	10/03/14	le modalità di applicazione di tale norma e per la conservazione dati acquisiti dagli SMCE dovranno essere riportate nel Manuale di Gestione SMCE	DOC ISPRA (pag.3)	SI	Le modalità di applicazione per la conservazione dei dati sono conformi alla LG 3° emanazione del 28/03/2012
T17	10/03/14	Si dovrà mettere in atto una procedura provvisoria, anche manuale, per la conservazione dati	DOC ISPRA (pag.3)	SI	Emessa procedura provvisoria Rev. 0 del 01.01.2013 Emesso Manuale Rev. 0 del 02.09.2013 Emessa Rev. 1 del Manuale il 20.11.2017
T18	10/03/14	Il progetto di ammodernamento dei gruppi 1 e 2 della Centrale di TT ha previsto anche una modifica dell'esistente sistema di rivelazione gas da sostituire con uno di più recente concezione. Si richiede che il Gestore verifichi con l'Autorità preposta l'eventuale necessità di un aggiornamento del CPI.	PIC (pag. 19)	SI	Con comunicazione prot.n. 17860 del 20 novembre 2012 da parte del Comando Provinciale di Trapani dei VV. F, il gestore ha ottenuto parere favorevole di Conformità Antincendio della Centrale di Trapani, che tiene conto della realizzazione del progetto di ammodernamento dei turbogas
T19	10/09/2012	Realizzazione degli interventi di miglioramento paesaggistico nel	PIC (pag. 24)	NO	Si è presentata una comunicazione di modifica non sostanziale AIA prot. 177-2012-22-6 del 12/7/2012, in cui si comunicavano lo

		rispetto del PRG del Comune di Trapani.			slittamento di tali interventi a fine lavori di ammodernamento.
T19-bis	10/03/2015	Realizzazione degli interventi di miglioramento paesaggistico nel rispetto del PRG del Comune di Trapani.	Nota E.ON prot. 177-2012-22-6 del 12/7/2012	SI	Attività completate.
T20	07/01/2016	Relazione di riferimento	D.M. 272 del 13.11.2014, ma pubblicato in G.U. il 7/1/2015	SI	Con nota prot. N° 00023-2015-22-6 del 23/01/2015, inviata anche con PEC, in cui si è comunicata la volontarietà del gestore di procedere direttamente alla predisposizione della Relazione di riferimento, secondo le tempistiche fissate nel Decreto Ministeriale. Comunicazione prot.n. 0000427-2015-88-6 del 21/12/2016: trasmissione della Relazione. Con nota prot. N° 5798 del 02/03/2016 il MATTM AIA ha comunicato l'avvio del procedimento di valutazione della relazione.
T21	-	Tavolo tecnico con ARPA Sicilia-Dip. Trapani, relativo allo stato di contaminazione riscontrato dal 2010 nell'area vasta di Rilievo	Verbale di controllo del 10.06.14 ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e smi Rt. 29 decies c.3	SI	Effettuato incontro con Enti territorialmente competenti il 27.04.2015. Avviate azioni per individuare punto di installazione piezometro aggiuntivo esterno in linea con il flusso per marzo 2015. Nuovo incontro presso ARPA-DAP Trapani il 22.05.2015 per determinare azioni e responsabilità. Nota inviata con MAIL PEC del 27/07/2015 10:57: sulla base dei tavoli tecnici svolti con l'ARPA Sicilia-Dip. di Trapani in merito a codesta tematica, l'ente di controllo sta svolgendo la ricerca di ulteriori punti di campionamento significativi nella zona a monte idrogeologico dell'impianto produttivo, in modo da poter svolgere ulteriori monitoraggi sullo stato di qualità delle acque di falda e avere maggiori indicazioni sull'origine di tali superamenti. Con MAIL PEC – Prot. 2774 del 29.06.2016 relativa ai Monitoraggi delle acque di falda su rete piezometrica della Centrali di Trapani il Gestore ha chiesto un incontro tecnico con le autorità di controllo.
T22	21/12/2017	Presentare integrazioni alla "Relazione di riferimento"	Prot.n. DVA-RU-2016-30857 DEL 21/12/2016	NO	Inviato prot.n. 912-2017-88-23 del 20/12/2017, con cui il gestore ha fatto presente di aspettare per la consegna delle integrazioni la nuova normativa sul tema. Sulla GU n.199 del 26/8/2019, è stato pubblicato il DM 15 aprile 2019 n. 95, sulla Relazione di Riferimento e in sostituzione del DM 272/2014. Il gestore è in attesa di una specifica comunicazione del

					MATTM-AIA in merito all'invio delle integrazioni rispetto alla Relazione di Riferimento già inviata.
T23		Si ritiene necessario, in relazione dell'evento di malfunzionamento relativo al Turbogas TT2 del 05 ottobre 2021 per mancato passaggio della modalità di combustione, al fine evitare il ripetersi della problematica, adottare le azioni di mitigazione prevedibili a medio-lungo termine prescritte nella relazione "Analisi di indisponibilità unplanned di particolare rilievo" ovvero di provvedere alla sostituzione della carpenteria allo scarico (Exhaust Frame, Exhaust Diffuser e Plenum) che ormai non protegge più termicamente tali componenti come evidenziato nella stessa relazione.	Prot. ISPRA N.0005606/2022 del 07/02/2022 Rapporto Conclusivo d'ispezione ordinaria, anno 2021		In corso di valutazione e pianificazione interventi

2.2 – Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA, nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio la comunicazione in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	Attuata	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag.) PI (pag.) PMC (pag.) ISPRA – AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
P1	10/03/2014	Notificare il rispetto del piano lavori con cadenza semestrale	DEC (pag.7) PI (pag.33) ISPRA-AC	SI	Comunicazione prot. 0182 del 26.09.11 Comunicazione prot. 0060 del 26.03.12 Comunicazione prot. 0273 del 26.09.12 Comunicazione prot. 0108 del 08.03.13 Comunicazione prot. 0352 del 26.09.13 Comunicazione di fine lavori prot. 0106 del 20.03.14
P2	10/03/27	Comunicare tempestivamente qualsiasi successiva variazione intervenga nell'ambito della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001	DEC (pag.8) PI (pag.40) ISPRA-AC	SI	Certificato ISO 14001 di Certiquality, rinnovato il 17.05.2018 e valido fino al 07.06.2021 Registrazione EMAS rinnovata dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit in data 27.09.2018 e valida fino al 17.05.2021 Dichiarazione ambientale convalidata da Certiquality in data 17.05.2018 e autorizzata dal Comitato EMAS il 27.09.2018 EP Prod_Prot.n. 2837 del 17/07/2018: Trasmissione del nuovo attestato triennale di Certificazione ISO 14001:2015. EP Prod_Prot.n. 2847 del 24/10/2018: Trasmissione della Certificazione EMAS di rinnovo della registrazione al Regolamento e la convalida della Dichiarazione Ambientale. Certificato ISO 14001 rinnovato da Certiquality il 17.05.2018, valido fino al 07.06.2021, volturato da RINA il 11.02.2019 Registrazione EMAS rinnovata dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit in data 27.09.2018 e valida fino al 17.05.2021

					<p>Tutta la certificazione sopracitata è stata inviata con la documentazione dell'istanza di Riesame AIA trasmessa il 30/4/2019</p> <p>EP Prod Prot. n° 0000292-2020-81-7 del 28.08.2020 Nuovo Capo centrale Ing. Spreafico al posto di Antonio Doda (uscente)</p> <p>Certificato ISO 14001 rinnovato da RINA il 06.05.2021, valido fino al 07.06.2024</p> <p>Registrazione EMAS rinnovata dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit il 21.07.2021, valida fino al 17.05.2024</p>
P3	10/03/27	Si fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di vigilanza e controllo. In particolare, si prescrive che si garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.	DEC (pag.9) ISPRA	SI	Durante le attività ispettive (ultima verifica ispettiva ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del giorno 10 Dicembre 2021).
P4	10/03/27	In caso di inconvenienti o di incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, si informi tempestivamente dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.	DEC (pag.9) ISPRA	SI	<p>Non si sono verificati eventi che hanno influenzato sull'ambiente ne' in modo significativo e neanche in modo marginale, qualsiasi evento che abbia un risvolto nelle tematiche ambientali viene comunque comunicato.</p> <p>Gli eventi di imprevisti comunicati negli ultimi 12 mesi sono: Spandimento olio per un blocco turbina dell'unità TT2 - MAIL PEC - Prot.n. 3067 del 23.04.2021; Supero retta QAL2 su SME2 - MAIL PEC - Prot.n. 3079 del 30.07.2021; Supero retta QAL2 su SME1 - MAIL PEC - Prot.n. 3109 del 07.02.2022.</p>
P5	10/03/27	Si trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente	DEC (pag.9) ISPRA	SI	<p>Adempimento rispettato in occasione dei report annuali: Comunicazione prot. 2470 del 30 aprile 2011 Comunicazione prot. 2530 del 30 aprile 2012 Comunicazione prot. 2626 del 30 aprile 2013 (MAIL PEC) Comunicazione prot. 2680 del 30 aprile 2014 (MAIL PEC) Errata corrige tabella 4.1.5 con comunicaz. Prot. n° 2682 del 20.05.14</p>

					<p>Comunicazione prot. 2705 del 29 aprile 2015 (MAIL PEC)</p> <p>Comunicazione prot.2762 del 29 aprile 2016 (MAIL PEC)</p> <p>Comunicazione prot.2801 del 21 aprile 2017 (MAIL PEC)</p> <p>Comunicazione prot.2829 del 17 aprile 2018 (MAIL PEC)</p> <p>Comunicazione prot.2875 del 17 aprile 2019 (MAIL PEC)</p> <p>Comunicazione prot.3021 del 27 aprile 2020 (MAIL PEC) e successiva Comunicazione di errata corrige e ritrasmissione dei documenti corretti con prot.n. 3027 del 17/06/2020.</p> <p>Comunicazione prot.3070 del 30 aprile 2021 (MAIL PEC)</p> <p>Comunicazione prot.3116 del 27 aprile 2022 (MAIL PEC)</p>
P6	10/03/27	Su specifica richiesta di riesame, si presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria.	DEC (pag.9) ISPRA-AC	SI	<p>MATTM AIA prot.n. 27394 del 04/12/2018 - DVA - Avvio a calendario di procedimenti di riesame complessivo AIA ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) e c. 5 del D.lgs. 152/06</p> <p>Prot. EP Prod. n.0000361-2019-88-23 del 30/4/2019: trasmissione documentazione ai fini del riesame complessivo dell'AIA rilasciata con Decreto DVA-DEC-2011-0000029 del 31.01.2011 ai sensi dell'art. 29 octies, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</p>
P7	10/03/27	Comunicare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione e ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione	DEC (pag.9,10) ISPRA-AC	SI	<p>EON_Prot. n° 0072 del 21/03/2011: ritrasmesse due istanze di modifica non sostanziale AIA inviate in fase di rinnovo AIA</p> <p>MATTM AIA prot. 1032-2012-16-6 del 14/09/2012: per le parti riguardanti il PMC, concordare le modifiche con ISPRA. Per le parti del PIC non vengono accolte le modifiche.</p> <hr/> <p>EON_Prot. n° 0177 del 12/07/2012: istanza di modifica non sostanziale AIA</p> <p>MATTM AIA_Prot.n. DVA-2012- 17759 del 23/07/2012: Avvio del procedimento</p> <p>MATTM AIA_Prot. 231-2016-88-23 del 08/03/2016: comunica la conclusione del procedimento con archiviazione atti.</p> <p>Si chiede ad ISPRA che nell'ambito delle VI verifichi l'effettiva realizzazione della modifica.</p> <hr/> <p>EON_Prot. n° 0000153 del 14/05/2014: mantenimento di opere realizzate durante i lavori di ambientalizzazione.</p>

				<p>MATTM AIA_Prot.n. DVA-2014-0017695 del 6/6/2014: Avvio del procedimento</p> <p>MATTM AIA_Prot. 2588-2014-16-6 del 19/11/2014: ricevuto parere istruttorio</p> <hr/> <p>Prot. n° 2737 del 25/09/2015: Istanza di modifica non sostanziale AIA per lo scarico di acque reflue civili, SF3, a servizio dell'edificio Spogliatoi.</p> <p>MATTM AIA_Prot.n. DVA-2015-25830 del 15/10/2015: Avvio del procedimento di Riesame AIA;</p> <p>MATTM_AIA_Prot.n. 8885 del 04/04/2016: Richiesta di integrazione tariffa istruttoria;</p> <p>EP Prod_Prot.n. 338-2016-88-23 del 11/4/2016: Pagamento della integrazione della tariffa richiesta</p> <p>MATTM_AIA_Prot.n. 337-2016-88-23 del 11/4/2016: ricevuto parere istruttorio conclusivo del Riesame AIA per lo scarico SF3.</p> <p>EP Prod_TT_Prot.n. 2768 del 9/6/2016: Richiesta di rettifica di una prescrizione del PMC del parere istruttorio conclusivo.</p> <hr/> <p>EP Prod_TT_Prot. n° 2805 del 25.05.2017: è stata chiesta la modifica non sostanziale AIA per cambiare la frequenza dei monitoraggi del rumore ambientale (da 2 a 4 anni).</p> <p>MATTM AIA_Prot.n. 26949/DVA del 21/11/2017, Richiesta di integrazione tariffa EP Produzione S.p.A. di Trapani 13/1148, per non congruità della tariffa istruttoria versata.</p> <p>EP Prod_TT_Prot. n° 2814 del 30/11/2017: il gestore ha evidenziato che il conteggio effettuato dalla Commissione, in merito all'importo da versare ad integrazione, presenta alcuni errori di valutazione tecnico-procedurali relativamente al decreto tariffe ai sensi del DM 06/03/2017, n. 58, e ha chiesto chiarimenti in merito.</p> <p>MATTM AIA_Prot.n. 29328/DVA del 18/12/2017: Richiesta di integrazione tariffa EP Produzione S.p.A. di Trapani 13/1148. Verifica della congruità importo già versato. Sono state accolte le controdeduzioni del gestore.</p> <p>MATTM AIA_Prot.n. 790/DVA del 15/01/2018_ PIC della modifica non</p>
--	--	--	--	---

				<p>sostanziale AIA: Parere favorevole in merito alla modifica della frequenza del monitoraggio del Rumore.</p> <hr/> <p>EP Prod_TT_Prot.n.2848 del 30/10/2018: comunicazione del cambio di criterio gestionale per i depositi temporanei presenti in Centrale. La centrale ha adottato il "criterio quantitativo", ai sensi dall'art.183, lett.bb) p.to 2, in sostituzione di quello temporale finora adottato.</p> <p>EP Prod_TT_Prot. n° 2851 del 13.11.2018: è stata comunicata l'adozione del punto O) della LG ISPRA Prot.n. 0013053 del 28/03/2012, relativo alla adozione delle misure per impianti a esercizio ridotto, per adottare una frequenza dei monitoraggi delle caldaie ausiliarie, da 6 mesi a 3000 ore e comunque almeno 1 l'anno.</p> <p>EP Prod_TT_Prot. n° 2865 del 06.12.2018: è stata chiesta la modifica non sostanziale AIA per cambiare la frequenza dei monitoraggi agli SME. Con prot. DVA n. 83 del 04.01.2019: il Ministero rimanda i nuovi elementi istruttori nell'ambito del complessivo riesame per l'attività principale dello stabilimento. Tale modifica, quindi, è ritenuta sospesa e da svolgere all'interno del Riesame Complessivo.</p> <p>EP Prod_TT_Prot. n° 2880 del 28.05.2019: è stata chiesta la modifica non sostanziale AIA per installare un serbatoio gasolio fuori terra al fine di ridurre lo stoccaggio in serbatoi interrati. Con prot. DVA n. 28052 del 24.10.2019: il Ministero ha rilasciato parere favorevole con le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il gestore deve comunicare all'Autorità Competente entro 15 giorni dal rilascio del presente decreto il cronoprogramma delle attività; 2. Il gestore potrà mettere in esercizio il nuovo serbatoio per il gasolio solo a seguito della dismissione di quello metallico interrato attualmente in uso indicato con lettera c) e volume di 50 mc, che dovrà essere bonificato nei successivi tre mesi. Dell'avvenuta bonifica dovrà essere data comunicazione all'autorità competente; 3. Il nuovo serbatoio metallico fuori terra del gasolio, con capacità di stoccaggio pari a 9 m3 dovrà essere realizzato e gestito nel pieno
--	--	--	--	--

					<p>rispetto delle norme ambientali e di sicurezza per la gestione di serbatoi, in particolare con le norme tecniche del DM Interno 22 novembre 2017.</p> <p>In ottemperanza al punto 1, il gestore ha inviato il cronoprogramma per le attività di realizzazione del nuovo serbatoio da 9 mc, con Prot.n. 2996 del 08.11.2019.</p> <p>In data 26.03.2020 è stato inviato un aggiornamento del cronoprogramma, a seguito delle sopraggiunte condizioni di emergenza sanitaria del Covid-19, con prot. n° 3017</p> <p>In data 19.10.2020 è stata inviata la comunicazione di sospensione temporanea degli interventi di modifica autorizzati, per lo svolgimento di alcune verifiche, con prot. n° 3037</p> <p>In data 18.12.2020 è stata inviata la comunicazione di ripresa degli interventi di modifica autorizzati e la definizione di un nuovo cronoprogramma, con prot. n° 3046.</p> <p>In data 23.04.2021 è stata inviata la comunicazione di “Attuazione della “Modifica non sostanziale” con relativa l’installazione e la messa in servizio di un nuovo serbatoio fuori terra per il gasolio in sostituzione del serbatoio interrato da 50 m³, con prot. n° 3046.</p>
P8	10/03/27	Effettuare il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo il Dec. Interm. del 24 aprile 2008 (ora DM.n.58 del 6/3/2017)	DEC (pag.10) ISPRA-AC	SI	<p>Prot. n° 137-2011-22-6 del 01/02/11 – Tariffa controlli anno 2011</p> <p>Prot. n° 043-2012-22-6 del 28/02/12 – Tariffa controlli anno 2012</p> <p>Prot. n° 053-2013-22-6 del 01/02/13 – Tariffa controlli anno 2013</p> <p>Prot. n° 045-2014-22-6 del 03/02/14 – Tariffa controlli anno 2014</p> <p>Prot. n° 028-2015-22-6 del 30/01/15 – Tariffa controlli anno 2015</p> <p>Prot. n° 092-2016-88-23 del 29/01/16 - Tariffa controlli anno 2016</p> <p>Prot. n° 079-2017-88-23 del 01/02/17 - Tariffa controlli anno 2017</p> <p>Prot. n° 111-2018-88-23 del 31/01/18 - Tariffa controlli anno 2018</p> <p>Prot. n° 180-2018-88-23 del 23/02/18 – Integrazione alla Tariffa controlli_CTE TT_anno 2018;</p> <p>Prot. n° 0000073-2019-88-23 del 24/01/2019 - Tariffa controlli AIA anno 2019</p> <p>Prot.n. 0000094-2020-88-23 del 29/01/2020 - Tariffa controlli AIA anno 2020</p> <p>Prot.n. 0000091-2021-88-23 del 02/02/2021 - Tariffa controlli AIA</p>

					anno 2021 Prot.n. 0000104-2022-88-23 del 04/02/2022 - Tariffa controlli AIA anno 2022
P9	10/03/27	Richiedere, nei tempi previsti e nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie, relativamente alla gestione dei rifiuti	DEC (pag.10) PI (pag.42) ISPRA-AC	NA	Non applicabile in Regione Sicilia.
P10	10/03/14	Si prescrive un monitoraggio bimestrale delle emissioni in atmosfera	PI (pag.35) ISPRA-AC	SI	I monitoraggi effettuati sono elencati al § 4.1 del DAP Per la fase di commissioning del TT2 il Gestore ha inviato la comunicazione n° 3-2013-22-6 del 07/01/2013 Per la fase di commissioning del TT1 il Gestore ha inviato la comunicazione n° 275-2013-22-6 del 04/07/2013 Dopo la realizzazione degli SME ai camini dei TG, tale prescrizione non è più applicabile per il futuro.
P11	10/03/27	Monitoraggio caldaia ausiliaria a metano: misura in continuo dell'alimentazione di metano, registrazione del tempo di utilizzo della caldaia e registrazione della misura ovvero stima delle emissioni in aria (NOx e CO)	PI (pag.36) ISPRA-AC	SI	Gli enti di controllo e l'AC vengono avvertiti dell'esecuzione dei monitoraggi con 15 giorni di preavviso con PEC. Tali dati vengono comunicati annualmente tramite Report Annuale I dati vengono inviati con il Report Annuale (P5).
P12	10/03/27	Tutti gli impianti di combustione con emissioni convogliate secondarie, alimentati a gasolio, e accesi occasionalmente, devono rispettare i limiti previsti dal D.Lgs.n. 152/'06 e s.m.i per tali impianti	PI (pag.36) ISPRA-AC	SI	Nota prot. 88-2011-22-6 del 20/04/2011
P13	10/03/27	Mantenere aggiornato, secondo le indicazioni della tab. 6 del PMC, il piano di monitoraggio dei transitori presentato per la prima AIA vigente (2009-2014), sviluppato in accordo con AIA MATTM. Tali informazioni	PI (pag.36) PMC (pag.10) ISPRA-AC	SI	Informazioni necessarie fornite dallo SME e saranno trasmesse annualmente nel Report Annuale (P5).

		dovranno essere inserite nelle informazioni di reporting come previsto dal PMC.			
P14	10/03/27	Essendo l'impianto molto piccolo, le perdite fuggitive sono limitate a eventuali fuoriuscite di metano: tali perdite dovranno essere gestite durante la normale operatività dell'impianto (verifiche periodiche).	PI (pag.36) PMC (pag.11) ISPRA-AC	SI	L'aspetto viene gestito 24 h/24 con un sistema di controllo automatico "Hazardous gas" composto da rivelatori collegati al sistema di controllo generale dell'impianto (DCS) tenuto sotto controllo dal personale della sala controllo della centrale di Tavazzano. Eventuali perdite determinano un blocco del sistema metano con chiusura immediata della valvola principale; pertanto, devono essere eliminate velocemente per la disponibilità di esercizio.
P15	10/03/27	Per lo scarico SF1: si prescrive che le concentrazioni degli inquinanti contenuti nei reflui liquidi dello scarico siano rispondenti alla tab. 3 allegato V, Parte III del D.Lgs.n. 152/'06 e s.m.i: in accordo con le autorità di controllo, prima di ogni scarico vengono eseguite i monitoraggi al pozzetto di controllo. Il monitoraggio dei parametri dovrà essere svolto con frequenza pari al funzionamento dello stesso e comunque annuale, secondo la tab. 8 del PMC. Il gestore deve avvisare con 15 gg di anticipo l'esecuzione dei monitoraggi agli enti di controllo territorialmente competenti per le eventuali analisi in contraddittorio.	PI (pag.37) PMC (pag.12-13) ISPRA-AC	SI	I monitoraggi effettuati sono elencati al § 4.1 del DAP. Gli enti di controllo e l'AC vengono avvertiti dell'esecuzione dei monitoraggi con congruo anticipo a mezzo PEC.
P16	10/03/27	Per lo scarico SF2 si prescrive le registrazioni di tutte le attività di manutenzione eseguite sulla vasca imhoff.	PI (pag.37) PMC (pag.13) ISPRA-AC	SI	Tali dati vengono comunicati annualmente tramite Report Annuale (P5)
P16-bis	10/03/27	Per lo scarico SF2 si prescrive di eseguire le attività di manutenzione	MATTM_AIA_Pr ot. 337-2016-	SI	Inviata in merito alla frequenza di estrazione del fango una richiesta di rettifica di una prescrizione del PMC del parere istruttorio conclusivo

		sulla vasca imhoff 1 volta all'anno. L'estrazione del fango dalla vasca imhoff sarà eseguita almeno 2 volte l'anno	88-23 del 11/4/2016 ISPRA-AC		(EP Prod_TT_Prot.n. 2768 del 9/6/2016)
P17	10/03/27	I fanghi prodotti dal sistema di trattamento acque oleose dovranno essere compattati e smaltiti come rifiuti all'esterno del sito produttivo.	PI (pag.37) ISPRA-AC	SI	Tali dati vengono comunicati annualmente tramite Report Annuale (P5)
P18	10/03/27	Dovrà essere eseguito un controllo periodico delle condotte fognarie presenti nello stabilimento al fine di mantenerle sempre in buona efficienza	PI (pag.38) ISPRA-AC	SI	I dati e le registrazioni sono disponibili in sito.
P19	10/03/27	Monitoraggio emissioni sonore: entro 1 anno dalla ambientalizzazione dei turbogas e successivamente ogni 2 anni	PI (pag.38) PMC (pag.14) ISPRA-AC	SI	Indagine effettuata in data 07 e 08 Aprile 2014, con relazione n° 31 del 15.09.2014 e trasmessa ad AC/ISPRA/ARPA /ASP con Nota E.ON prot. n.272-2014-22-6-P del 14/10/2014. Si ricorda che con nota EON prot. n.177-2012-22-6 del 12/07/2012 è stata comunicata la modifica non sostanziale per eseguire il monitoraggio delle emissioni sonore, a partire dallo stato di post ambientalizzazione nel 2013. Per l'anno 2016: con nota EP prot. 2759 del 07.04.2016 è stato chiesto di posticipare la campagna per l'anno 2016 nei mesi estivi per le esigenze della rete elettrica AT, la successiva indisponibilità di uno dei TG ha impedito tale campagna di misura (comunicata con nota EP prot. 2779 del 13.09.2016 e rinviata a data successiva). La campagna è stata poi effettuata il 14.12.2016 (comunicata con nota EP prot. 2783 del 29.11.2016) Con nota EP n° 2805 del 25.05.2017 è stata chiesta la modifica non sostanziale per cambiare la frequenza dei controlli (da 2 a 4 anni); Con nota prot.n. DVA-RU-2017-13031 del 1/6/2017, il MATTM AIA ha avviato un procedimento di riesame AIA rispetto all'istanza. PRESCRIZIONE SUPERATA DALLA P19-BIS
P19-bis	10/03/27	Monitoraggio emissioni sonore: ogni 4 anni	MATTM AIA_Prot.n. 790/DVA del		Ultima campagna di misura quadriennale, affidata al CESI, eseguita nei gg. 15, 16 e 17.12.2020 Il cronoprogramma della campagna di misura è stato trasmesso con

			15/01/2018		nota n° 3042 del 23.11.2020 Rapporto di prova n° C1000522 del 14.01.2021 che è stato trasmesso tramite Report annuale (P5)
P20	10/03/27	I rifiuti prodotti vengono gestiti tramite depositi temporanei, secondo le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Il Gestore deve garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo dei rifiuti, in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione. Dovranno essere controllate le etichettature e compilata la TAB. 10 del PMC	PI (pag.39) PMC (pag.15) ISPRA-AC	SI	Tali dati vengono comunicati annualmente tramite Report Annuale (P5)
P21	10/03/27	Si dovrà registrare e comunicare all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto per il tramite di ISPRA e contestualmente alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni interessati. Si ha l'obbligo di una comunicazione scritta entro e non oltre le 24 h dall'accaduto (per MAIL PEC o fax) all' Autorità Competente e all'Ente di controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, si ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi	PI (pag.40) ISPRA-AC	NO	

		di rilascio in atmosfera, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti. Inoltre, ci si deve accertare delle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.			
P22	10/03/27	Si deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine ci si dovrà dotare di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.	PI (pag.40) ISPRA-AC	SI	La prescrizione era stata ottemperata in occasione dell'AIA del 2009. Le procedure del Sistema di Gestione Integrata Ambiente e Sicurezza hanno recepito queste modalità di prevenzione degli eventi di rilevanza ambientale.
P23	10/03/27	Trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni per il tramite di ISPRA e per conoscenza alla Regione, alla Provincia e ai Comuni interessati.	PI (pag.41) PMC (pag.26) ISPRA-AC	SI	La prescrizione era stata ottemperata in occasione dell'AIA del 2009. Le procedure del Sistema di Gestione Integrata Ambiente e Sicurezza hanno recepito queste modalità di comunicazione. I dati vengono inviati con il Report Annuale (P5).
P24	10/03/27	In caso di dismissione dell'impianto, o parti di questo, prima della scadenza della presente AIA, si dovrà presentare all'Autorità Competente un progetto esecutivo di dettaglio relativo alla dismissione dell'intero (o parte d'impianto) impianto e la bonifica dell'area liberata, 1 anno prima della richiesta dismissione. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino	PI (pag.41) ISPRA-AC		

		e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni degli obblighi dettati dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.			
P26	10/03/27	In caso di indisponibilità delle misure in continuo, oltre ad informare tempestivamente l'Autorità di Controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'impianto esercito.	PMC (pag.5)	SI	Presenti procedure specifiche nel rispetto delle prescrizioni legislative e normative (ISO 14181) per la gestione dell'indisponibilità dei sistemi di misura. Indisponibilità analizzatore di NOx dello SME2: inviata nota prot. n° 3033 del 02.10.2020; Sostituzione con uno strumento della ditta incaricata in caso di emergenza: inviata nota prot. n° 3034 del 07.10.2020 Mancato superamento del test settimanale QAL2 per quanto riguarda il limite della retta rilevata per l'analizzatore degli ossidi di azoto (NOx) del TT1 e riprogrammazione di nuova QAL2- Prot.n. 3044 del 16.12.2020. Mancato superamento del test settimanale QAL2 per quanto riguarda il limite della retta rilevata per l'analizzatore degli ossidi di azoto (NOx) del TT2 e riprogrammazione di nuova QAL2- Prot.n. 3079 del 30.07.2021. Mancato superamento del test settimanale QAL2 per quanto riguarda il limite della retta rilevata per l'analizzatore degli ossidi di azoto (NOx) del TT1 e riprogrammazione di nuova QAL2- Prot.n. 3109 del 07.02.2022
P27	10/03/27	L'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al	PMC (pag.5)	SI	Presenti procedure specifiche nel rispetto delle prescrizioni legislative e normative (ISO 14181) per la gestione dell'indisponibilità dei sistemi di misura.

		funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo si dovranno stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità del rilievo.			
P28	10/03/27	Qualora fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato ad uno specifico strumento, si dovrà dare comunicazione preventiva all'Ente di controllo. La notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologia, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo "piping and instrumentation diagram" (P&ID) con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee	PMC (pag.5, 23)	NO	Finora, non si sono verificati casi di questo genere
P29	10/03/27	Deve essere registrato il consumo delle principali materie prime e ausiliarie utilizzate secondo la tab. 1	PMC (pag.6)	SI	I dati vengono inviati con il Report Annuale (P5).
P30	10/03/27	Si deve provvedere a fornire annualmente copia del verbale di misura relativo al gas naturale prelevato durante l'anno e della	PMC (pag.7)	SI	I dati vengono inviati con il Report Annuale (P5).

		bolla di consegna del gasolio utilizzato.			
P31	10/03/27	Per il metano deve essere prodotta mensilmente una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le informazioni riportate nella tabella a pag. 7	PMC (pag.7)	SI	I dati vengono inviati con il Report Annuale (P5).
P32	10/03/27	Per il gasolio deve essere prodotta annualmente una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le informazioni riportate nella tabella a pag. 7	PMC (pag.7)	SI	I dati vengono inviati con il Report Annuale (P5).
P33	10/03/27	In relazione al prelievo di acqua, deve essere tenuto sotto controllo il consumo distinguendolo nelle diverse tipologie (acqua ad uso domestico ed acqua ad uso industriale). Le registrazioni dei consumi dovranno essere fatte mensilmente, specificando anche la funzione di utilizzo dell'acqua prelevata (uso domestico, industriale, ecc.) e le fasi di utilizzo secondo le modalità riportate nella seguente Tabella 2.		SI	I dati vengono inviati con il Report Annuale (P5).
P34	10/03/14	Durante i tre mesi della fase di Commissioning dell'impianto modificato, si devono registrare, con cadenza giornaliera, i consumi di energia elettrica ricevuta (assorbita) da rete di trasmissione nazionale e i	PMC (pag.8)	SI	Inviare comunicazioni prot.n. 350-2012-22-6 del 28/11/2012 e prot.n. 3-2013-22-6 del 07/01/2013. I dati verranno acquisiti automaticamente attraverso telelettura. Essendo terminati i lavori di ambientalizzazione e quindi il periodo di Commissioning ambientale, tale prescrizione non è più applicabile per il futuro.

		consumi di energia elettrica importata e autoprodotta secondo le modalità della Tabella 3			
P35	10/03/27	Si devono registrare, con cadenza mensile, i consumi di energia elettrica ricevuta (assorbita) da rete di trasmissione nazionale e i consumi di energia elettrica e termica autoprodotta secondo le modalità riportate nella seguente Tabella 3.	PMC (pag.8)	SI	I dati vengono inviati con il Report Annuale (P5).
P36	10/03/27	Gli autocontrolli per le emissioni in aria dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nella successiva Tabella 5.	PMC (pag.9-10)	SI	I dati vengono inviati con il Report Annuale (P5).
P37	10/03/27	Per gli impianti alimentati a gasolio, si dovrà annotare su file, ad accensione, la quantità di combustibile impiegata, i tempi di utilizzo e le eventuali emissioni di inquinanti rilevate e, in relazione al loro funzionamento, integrare il Rapporto tecnico con cadenza annuale, indicando, con riferimento all'esatta ubicazione in termini di coordinate geografiche, il numero e tipo di funzionamenti, i relativi tempi di durata, il relativo consumo del combustibile, nonché i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente allegando il relativo algoritmo e le rispettive emissioni massiche.	PMC (pag.11)	SI	I dati vengono inviati con il Report Annuale (P5).

P38	10/03/27	In caso di attivazione di nuove attività di combustione e/o nuovi punti di emissione, si dovrà inoltrare una comunicazione all'Autorità Competente ai sensi dell'art.269 comma 15 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i	PMC (pag.11)	SI	Il riferimento di legge è stato abrogato, tale prescrizione non è più applicabile per il futuro. Per nuove coordinate geografiche dei punti di emissione ai camini, a seguito dei lavori di ambientalizzazione, è stata presentata all'AC, prot.n. 153-2014-22-6 P del 14/5/2014.
P39	10/03/27	Per i piezometri, i parametri da controllare sono indicati nella Tab. 9 del PMC con frequenza annuale e a seguito di un eventuale evento incidentale.	PMC (pag.14)	SI	I dati vengono inviati con il Report Annuale (P5).
P40	10/03/14	Per la fase di Commissioning, prevista in circa 3 mesi, dopo la realizzazione delle modifiche di impianto, dovranno essere verificate le funzionalità dei Gruppi Turbogas 1 e 2 come modificati con registrazione dei parametri di funzionamento e misura degli inquinanti emessi in aria, come da Tabella 5	PMC (pag.29)	SI	È stata emessa ed utilizzata la procedura 00TT04005 "Procedura per il periodo di commissioning – Analisi delle emissioni e rapporti di registrazione". Essendo terminati i lavori di ambientalizzazione e quindi il periodo di Commissioning ambientale, tale prescrizione non è più applicabile per il futuro.
P41	10/03/14	Deve essere registrato il consumo dei combustibili utilizzati nella fase di Commissioning dopo le modifiche di impianto, come da tabella a pag.29	PMC (pag.29)	SI	Come da procedure interne per la gestione dei combustibili. Essendo terminati i lavori di ambientalizzazione e quindi il periodo di Commissioning ambientale, tale prescrizione non è più applicabile per il futuro.
P42	10/03/27	Per i metodi analitici, chimici e fisici, dovranno essere adottati quelli previsti nel PMC e nell'allegato G della LG ISPRA	PMC (pag.15-20) DOC ISPRA ALL. G	SI	I dati sono disponibili in sito.
P43	10/03/27	Per la strumentazione di controllo in continuo e non, si dovranno applicare le norme e le metodologie di verifica, taratura e manutenzione riportate sul PMC alla sez. 2	PMC (pag.21-23)	SI	Nota Prot. 2667 del 16/01/2014 _Adempimento norma UNI EN 14181, taratura e validazione dei sistemi di misura. Verifiche di linearità annuali e di QAL2 a scadenza o per deriva degli strumenti I dati sono disponibili in sito.
P44	10/03/27	In caso di valori anomali nei dati	PMC	NO	Finora, non si sono verificati casi di questo genere

		rilevati, deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico annuale	(pag.25)		
P45	10/03/27	In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, tale che possa compromettere la realizzazione del report annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, si dovrà dare tempestiva comunicazione ad ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.	PMC (pag.25)	NO	Indisponibilità analizzatore di NOx dello SME2: inviata nota prot. n° 3033 del 02.10.2020. Sostituzione con uno strumento della ditta incaricata in caso di emergenza: inviata nota prot. n° 3034 del 07.10.2020. Mancato superamento del test settimanale QAL2 per quanto riguarda il limite della retta rilevata per l'analizzatore degli ossidi di azoto (NOx) del TT1 e riprogrammazione di nuova QAL2- Prot.n. 3044 del 16.12.2020. Mancato superamento del test settimanale QAL2 per quanto riguarda il limite della retta rilevata per l'analizzatore degli ossidi di azoto (NOx) del TT2 (Prot.n. 3079 del 30.07.2021) e riprogrammazione di nuova QAL2 (Prot.n. 3082 del 07.09.2021). Mancato superamento del test settimanale QAL2 per quanto riguarda il limite della retta rilevata per l'analizzatore degli ossidi di azoto (NOx) del TT1 (Prot.n. 3109 del 07.02.2022) e riprogrammazione di nuova QAL2 (dal 05 al 07 di Luglio).
P46	10/03/27	In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni	PMC (pag.25)	SI	Le procedure del Sistema di Gestione Integrata Ambiente e Sicurezza hanno recepito queste modalità di comunicazione entro le 24 h. I dati vengono inviati anche con il Report Annuale (P5).

		<p>correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un’informativa dettagliata all’Autorità Competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. Alla conclusione dell’evento, si dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all’evento medesimo. Tutti i dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all’Autorità Competente.</p>			
P47	10/03/27	<p>Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, al MITE – Direzione Salvaguardia Ambientale), all’ ISPRA, alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all’ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale, secondo le modalità descritte nel PMC, che descrive l’esercizio dell’impianto nell’anno precedente.</p>	<p>PMC (pag.26-27)</p>	SI	<p>Comunicazione prot. 2470 del 30 aprile 2011 Comunicazione prot. 2530 del 30 aprile 2012 Comunicazione prot. 2626 del 30 aprile 2013 Comunicazione prot. 2680 del 30 aprile 2014 Errata corrige tabella 4.1.5 con comunicaz. Prot. n° 2682 del 20.05.14 Comunicazione prot. 2705 del 29 aprile 2015 Comunicazione prot. 2762 del 29 aprile 2016 Comunicazione Prot. 2801 del 21 aprile 2017 Comunicazione prot. 2829 del 17 aprile 2018 (MAIL PEC) Comunicazione prot. 2875 del 17 aprile 2019 (MAIL PEC) Comunicazione prot.3021 del 27 aprile 2020 (MAIL PEC) e successiva Comunicazione di errata corrige e ritrasmissione dei documenti corretti con prot.n. 3027 del 17/06/2020. Comunicazione prot.3070 del 30 aprile 2021 (MAIL PEC) Comunicazione prot.3116 del 27 aprile 2022 (MAIL PEC)</p>

P48	10/03/27	Nell'ambito dell'attuazione della norma UNI EN ISO 14181: 2005, i gestori in indirizzo sono tenuti alla trasmissione delle relazioni e dei corrispondenti rapporti di prova sulle verifiche dei SME	DOC. ISPRA (pag.2)	SI	<p>Dalla lettera prot. n° 18712 del 01/06/2011(DOC. ISPRA): nel punto A, si evidenziano le modalità di applicazione di tale norma e per la conservazione dati acquisiti dagli SMCE</p> <p>I rapporti di prova vengono trasmessi in occasione del Report annuale (P5), le campagne di verifica vengono segnalate con regolare preavviso (15 gg.) agli Enti competenti (vedi anche le seguenti comunicazioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prot. 0350 del 28/11/2012 - Prot. 2667 del 14/01/2014 - PEC del 05.06.14 per segnalazione di QAL2 su SME2 - PEC del 26.09.14 per segnalazione di AST su SME1 - PEC del 09.06.15 per segnalazione di AST su SME2 - PEC del 01.12.15 per segnalazione di AST su SME1 - PEC del 10.06.16 per segnalazione di AST su SME2 (prot. 2770) - PEC del 29.11.16 per segnalazione di AST su SME1 (prot. 2784) - PEC del 26.01.17 per segnalazione di QAL2 su SME1 (prot. 68) - PEC del 22.05.17 per segnalazione di AST su SME2 (prot. 2804) - PEC del 17.11.17 per segnalazione di AST su SME1 (prot. 2813) - PEC del 11.06.18 per segnalazione di AST su SME2 (prot. 2832) - PEC del 19.11.18 per segnalazione di AST su SME1 (prot. 2853) - PEC del 21.05.19 per segnalazione di QAL2 su SME2 (prot. 2879) - PEC del 04.10.19 per segnalazione di AST su SME1 (prot. 2991) - PEC del 23.11.20 per segnalazione di QAL2 su SME2 (prot. 3042) - PEC del 26.01.21 per segnalazione di QAL2 su SME1 (prot. 3058) - PEC del 07.09.21 per segnalazione di AST su SME1 (prot. 3082) - PEC del 07.09.21 per segnalazione di QAL2 su SME2 (prot. 3082) - PEC del 21.06.22 per segnalazione di QAL2 su SME1 (prot. 3126)
P49	10/03/27	Generare e registrare in automatico i report giornalieri, mensili, annuali delle quantità emesse. Tali informazioni devono essere trasmesse nel report annuale.	DOC. ISPRA (pag.2)	SI	<p>L'adempimento in fase di commissioning è stato gestito con apposita procedura 00TT04005 "Procedura per il periodo di commissioning – Analisi delle emissioni e rapporti di registrazione". La registrazione, con stampa in automatico dei report giornalieri, mensili e annuali, è effettuata direttamente dallo SME. È stato emesso un "Manuale SME" (Rev. 0 del 02.09.2013 con le relative procedure per la gestione dello SME), al fine di stabilire operativamente come operare nel rispetto dei</p>

					disposti legislativi e delle norme di riferimento. Le informazioni sono inserite nel rapporto annuale (P5 E P47)
P50	10/03/27	Garanzia e controllo di qualità e utilizzo dei laboratori	DOC. ISPRA (pag.4,5)	SI	Dalla lettera prot. n° 18712 del 01/06/2011(DOC. ISPRA): nel punto C. Caratteristiche definite nelle specifiche tecniche per i contratti con i laboratori esterni scelti dal gestore per il PMC
P51	10/03/27	Registro DAP da compilare in modo incrementale ogni 4 mesi	DOC. ISPRA (pag.6)	SI	Dalla lettera prot. n° 18712 del 01/06/2011(DOC. ISPRA): nel punto E. Ottemperato con: <ul style="list-style-type: none"> 1° invio con lettera prot. 2482 n° del 30/06/2011. Successivamente i DAP, oltre ad essere trasmessi, vengono inseriti direttamente nella directory del sito del Ministero ogni 4 mesi. L'inserimento dei DAP viene accompagnato da comunicazione a mezzo PEC, riportate sistematicamente nella sezione 3 del relativo DAP.
P52	10/03/27	Recepire la procedura per il monitoraggio in caso d'indisponibilità degli SMCE	DOC. ISPRA (pag.7,8)	SI	Dalla lettera prot. n° 18712 del 01/06/2011(DOC. ISPRA): nel punto F. L'adempimento in fase di commissioning è gestito da apposita procedura 00TT04005 "Procedura per il periodo di commissioning – Analisi delle emissioni e rapporti di registrazione". Le indisponibilità del sistema normalmente sono gestite da apposita procedura "Manuale SME" Rev. 2 di Maggio 2022
P53	10/03/27	Ottenimento di ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto		SI	<ul style="list-style-type: none"> Prot.n. 231 del 08/01/2018, Nuovo CPI, rilasciato dai VV. F Prov. di Trapani Conformità del Sistema di Gestione sicurezza e salute in linea alle ISO 45001:2018 (registrazione n° OHS-3592) con scadenza 15.06.2025. Rinnovo della Licenza annuale attingimento del pozzo ad uso irriguo, rilasciato dal Genio Civile di Trapani con prot.n. 92674 del 23-06-2020 Rinnovo della Licenza annuale attingimento del pozzo ad uso irriguo, rilasciato dal Genio Civile di Trapani con prot.n. 62463 del 15.04.2021
P54	10/03/27	Per il nuovo scarico SF3 si prescrive la registrazione di tutte le attività di manutenzione, da eseguire sulla vasca imhoff 1 volta all'anno. L'estrazione del fango dalla vasca imhoff sarà eseguita almeno 2 volte	MATTM_AIA_- Prot. n. 337-2016-88-23 del 11/4/2016 ISPRA-AC	SI	Inviata in merito alla frequenza di estrazione del fango una richiesta di rettifica di una prescrizione del PMC del parere istruttorio conclusivo (EP Prod_TT_Prot.n. 2768 del 9/6/2016)

		l'anno		
P55	10/03/27	Si ritiene necessario programmare interventi periodici di monitoraggio eventuali perdite di SF6 da tenute, avvalendosi possibilmente di tecnica OGI specifica (Optical gas imaging) dagli interruttori di parallelo.	Prot. ISPRA N.0005606/202 2 del 07/02/2022 Rapporto Conclusivo d'ispezione ordinaria, anno 2021	In corso di valutazione e pianificazione interventi

3 Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

3.1 – Documenti emessi dal Gestore nel periodo di riferimento (01.03.2022-30.06.2022)

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
31.03.2022	MITE Commissione AIA-IPPC ISPRA, Regione Siciliana, Libero consorzio Comune di Trapani, Comune di Trapani, Comune di Misiliscemi	Riesame Complessivo AIA (ID 13/10128) e modifica sostanziale (ID 13/11102) – Richiesta di chiarimenti ed integrazioni a seguito del sopralluogo e riunione del Gruppo Istruttore presso la Centrale di Trapani	P8	PEC - Nota n° 0000262-2022-88-23-P – Consegna documentazione integrativa
26.04.2022	MITE, ISPRA, ARPA Regione Sicilia, ARPA DAP Trapani, Libero consorzio Comune di Trapani, Comune di Misiliscemi, ASP Trapani	Rapporto AIA 2021	P47	PEC – Prot. 3116 – Tx Report annuale
03.05.2022	MITE, ISPRA, ARPA Regione Sicilia, ARPA DAP Trapani	Acque di falda	P39	PEC - Prot. 3118 – Tx date controlli ai piezometri
05.05.2022	MITE, ISPRA, ARPA, ARPA DAP Trapani	Ottemperanza § 9.11 del PIC: Fermata del TT1 per malfunzionamento del relativo SME	P45	PEC - Prot. 3120 – Anomalia funzionamento SME1
09.05.2022	MITE, ISPRA, ARPA, ARPA DAP Trapani	Ripristino SME TT1	P45	PEC - Prot. 3121 – Anomalia funzionamento SME1
06.06.2022	MITE, ISPRA, ARPA Regione Sicilia, ARPA DAP Trapani	Acque di falda	P39	PEC - Prot. 3125 – Tx Report acque di falda e comunicazione solito superamento CSC
21.06.2022	MITE, ISPRA, ARPA, ARPA DAP Trapani	Sistema Monitoraggio in continuo Emissioni dell'unità turbogas TT1: programmazione della QAL 2 e del caricamento della nuova retta di taratura dell'analizzatore degli ossidi di azoto (NOx).	P48	PEC - Prot. 3126 – Tx date QAL2 su SME1

3.2– Documenti emessi dall’Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento (01.03.2022-30.06.2022)

Data emissione	Mittente	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
15.04.2022	Regione Siciliana	Conferenza di Servizio decisoria in forma semplificata e modalità asincrona convocata con nota prot. n.2663 del 26.01.2022 in ordine all’istanza di aut unica avanzata dalla società EP Produzione finalizzata aut alla costruzione ed esercizio	P53	PEC nota n° 0000303-2022-88-23-A Verbale di conclusione con parere favorevole
09.05.2022	MITE	Nuovo indirizzo PEC		PEC nota n° 0000351-2022-88-23-A Nuovo indirizzo PEC della Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Ministero della Transizione Ecologica

4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti

4.1 – Attività che si esauriscono in una singola data nel periodo di riferimento (01.03.2022-30.06.2022)

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data</i>	<i>Riunione, intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
31.03.2022	Autocontrollo	Gestore	Verifica visiva serbatoi interrati (P22)	
31.03.2022	Autocontrollo	Gestore	Controllo depositi temporanei rifiuti (P20)	
29.04.2022	Autocontrollo	Gestore	Verifica visiva serbatoi interrati (P22)	
29.04.2022	Autocontrollo	Gestore	Controllo depositi temporanei rifiuti (P20)	
23.05.2022	Autocontrollo	Gestore	Campionamento acque di falda (P39)	
27.05.2022	Autocontrollo	Gestore	Verifica visiva serbatoi interrati (P22)	
27.05.2022	Autocontrollo	Gestore	Controllo depositi temporanei rifiuti (P20)	
20.06.2022	Autocontrollo	Gestore + Terzi	Campionamento scarichi SF2 e SF3 (P54)	
30.06.2022	Autocontrollo	Gestore	Verifica visiva serbatoi interrati (P22)	
30.06.2022	Autocontrollo	Gestore	Controllo depositi temporanei rifiuti (P20)	

4.2 – Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento (01.03.2022-30.06.2022)

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data inizio – Data fine</i>	<i>Riunione, intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
14.03.22 – 16.03.22	Intervento impiantistico	Gestore + Terzi	Adeguamento retta di controllo QAL2	Da settimanale a 168 ore di NF
09.05.22 – 11.05.22	Autocontrollo	Istituto certificatore	Audit di sistema	Controllo ISO14001, ISO45001 ed EMAS

4.3 - Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento (validità autorizzazione)

Frequenza	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile,)</i>	<i>Riunione, intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
Continua	Controllo automatico	Gestore	Controllo impianti con pericolo di perdite	
Giornaliera	Autocontrollo	Gestore	Acquisizione dati di consumo combustibili, avviamenti e produzione di Energia elettrica	
15 gg.	Autocontrollo	Gestore	Verifica QAL3 su strumenti di misura in continuo delle emissioni ai camini dei TG (SME)	
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Controllo deposito temporaneo rifiuti	
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Verifica visiva serbatoi interrati	
Quadrimestrale	Altro	Gestore	Riepilogo adempimenti	Dal 2014 viene trasmesso solo il registro DAP 1
Annuale	Autocontrollo	Gestore - Terzi certificati ISO17025	Analisi emissione caldaie del sistema di condizionamento del gas naturale (riscaldamento per depressurizzazione)	Come da prot. n. 2851 del 13.11.2018
Annuale	Autocontrollo	Gestore - Terzi certificati ISO17025	Analisi scarico SF2	La prescrizione era 3 volte l'anno, in effetti il campionamento può essere effettuato solo in determinati periodi vista la siccità della zona La prescrizione è stata modificata, con Prot.n. 337-2016-88-23 del 11/4/2016: il controllo va fatto 1 volta l'anno.
Annuale	Autocontrollo	Gestore - Terzi certificati ISO17025	Analisi scarico SF3	La prescrizione è 1 volta l'anno.

Annuale	Autocontrollo	Gestore – Terzi (Organismo Notificato)	Verifica ed eventuale taratura strumenti di misura gas metano	
Annuale	Autocontrollo	Gestore (HSE Societario)	Audit interno di rispondenza ai requisiti della norma ISO 14001	
Annuale	Autocontrollo	Gestore (HSE Societario)	Audit interno di rispondenza ai requisiti del registro EMAS	
Annuale	Autocontrollo	Gestore - Terzi certificati ACCREDIA	Audit da parte di organismo di certificazione di rispondenza ai requisiti della norma ISO 14001	
Annuale	Autocontrollo	Gestore - Terzi certificati ACCREDIA	Audit da parte di organismo di certificazione di rispondenza ai requisiti del registro EMAS	
Annuale	Autocontrollo	Gestore - Terzi certificati ACCREDIA	Audit da parte di organismo di certificazione dei consumi di combustibile per "Emission Trading"	
Annuale	Autocontrollo	Gestore - Terzi certificati ISO17025	Analisi acqua di falda	Per correttezza dovrebbero essercene due come da Prot. EP
Annuale	Autocontrollo	Gestore - Terzi certificati ISO17025	Verifica linearità SME dei camini dei TG	In rispetto alle norme ISO 14181
Annuale	Autocontrollo	Gestore - Terzi	Ispezione rete fognaria	
Annuale	Comunicazione	Gestore	Rapporto annuale esercizio	
Annuale	Comunicazione	Gestore	Consumo acque pozzo	Tx consumi a Regione Sicilia – Genio civile di Trapani
Quadriennale	Autocontrollo	Gestore - Terzi	Indagine rumore esterno (P19-bis)	MATTM AIA_Prot.n. 790/DVA del 15/01/2018: ottenuta la modifica della frequenza da 2 a 4 anni con mail PEC
Quinquennale	Autocontrollo	Gestore - Terzi	Verifica strumentale serbatoi di centrale	
Quinquennale	Autocontrollo	Gestore – Terzi (Organismo Notificato)	Verifica ed eventuale taratura strumenti di misura Energia elettrica	
All'occorrenza	Autocontrollo	Gestore - Terzi certificati ISO17025	Verifica QAL2 sugli SME dei camini dei TG	In rispetto alle norme ISO 14181 in caso di n superamenti della retta di QAL2
All'occorrenza	Autocontrollo	Gestore - Terzi	Indagine rumore esterno (P19)	In caso di modifiche impiantistiche

				significative da un punto di vista acustico del sito verso l'esterno, o di rilascio di PZAC dei comuni di Marsala e Trapani, la valutazione dovrà essere ripetuta e inviata alla AC per approvazione
Al raggiungimento del funzionamento previsto	Manutenzione programmata	Gestore – Terzi	Manutenzioni programmate macchinario principale (Turbina, Alternatore e sistemi ausiliari)	Ispezioni programmate (tagliando)

5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo