

METANODOTTO: GAGLIANO CASTELFERRATO - TERMINI IMERESE
REGIONE SICILIA
PROGETTO DI RIPRISTINO VEGETAZIONALE
SCHEDE DI DETTAGLIO RIPRISTINI DI LINEA

“Rif. All.to Comune di Cerda (PA)” DN 100 (4”) DP 75 bar - MOP 24 bar

SCHEDA n.	Tratto	Lunghezza (m)	Larghezza fascia lavori di progetto (m)	Superficie (m ²)	Rimbosch. diffuso Piante n.	Rimb. a isole Piante n.	Specie	%	Piante n.	NOTE
1	P.20 - P.21 _{+7m}	12	14	168	34	0	<i>Tamarix sp.pl.</i>	100	34	Ripristino diffuso. Il ripristino vegetazionale prevederà l'uso di talee prelevate in loco da selvatico. Utilizzare: - terra vegetale 10 litri a buca; - sostanze idroretentrici nella buca; - dischi pacciamanti in fibre vegetali.
Totale piante e talee h. 0,60-0,80									34	
Totale superficie da rimboschire				168						

