



DOTAZIONI MINIME AREA LOGISTICA DI SUPPORTO ALL'AREA OPERATIVA min 2000 mq

- 1 AREA PARCHEGGIO AUTO
- 2 N° 2 WC CHIMICI (1 ogni 10 utilizzatori)
- 3 ELEMENTO PREFABBRICATO UFFICIO DL/CSE 15 mq (7,5 mq/addetto stima max 2 addetti)
- 4 ELEMENTO PREFABBRICATO UFFICIO I.A. 15 mq (7,5 mq/addetto stima max 2 addetti)
- 5 ELEMENTO PREFABBRICATO INFERMERIA 18 mq
- 6 ELEMENTO PREFABBRICATO SPOGLIATOIO 30 mq (1,5 mq/addetto stima max 20 addetti)
- 7 ELEMENTO PREFABBRICATO REFETTORIO 28 mq (1,4 mq/addetto stima max 20 addetti)
- 8 AREA DI STOCCAGGIO FORNITURE
- 9 AREA DI DEPOSITO CONDOTTE (l'area è delimitata con new jersey)
- 10 AREA MEZZI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI (GRU, CARRELLI ELEVATORI, Ecc...)
- 11 SCARRABILE PER STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI NON PERICOLOSI
- 12 PIAZZOLA STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI NON PERICOLOSI (l'area è delimitata con new jersey)
- 13 N° 2 CONTAINER PER DEPOSITO BOMBOLE GAS COMPRESSE 30 mq
- 14 N° 1 BOX IN LAMIERA PER DEPOSITO ATTREZZATURE E MATERIALI 30 mq
- 15 N° 1 SERBATOIO METALLICO ESTERNO PER CARBURANTE
- 16 AREA DI RICOVERO MEZZI DI CANTIERE

REGIONE CAMPANIA

Acqua Campania S.p.A.

UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
Stralcio Allegato IV D.L. 31.05.2021 n.77 - L. di conversione 21.07.2021 n.108

Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente Ciclo Integrato delle Acque della G.R. della Campania
Ing. Rosario Manzi

Il Concessionario
Acqua Campania S.p.A.
Direttore Generale
Area Tecnica
Ing. Giuseppe Mario SALVAI



Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
01	Dicembre 2021	EMMISSIONE PER VIA	D.Di MarcoBenedetto	M.M. Manzi	F. Rossi

TITOLO: CANTIERIZZAZIONE

PLANIMETRIA AREA LOGISTICA 4

Allegato: CA.02.06

Revisione: 01 Scala: varie

