



LEGENDA QUANTITA' BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLCI - AREA DI INTERVENTO

	BONIFICA DI SUPERFICIE per la ricerca fino a 1m di profondità dal p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dai lavori per un'area di sicurezza di 1,5m lungo il perimetro della predetta area. La bonifica di superficie è proporzionata a qualsiasi bonifica profonda.
	BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a m 3,00 con garanzia fino a m 4,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifilto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 1,00 e fino a m 3,00, dove verranno realizzate opere a carattere permanente fino a m 2,00 di altezza e nelle aree interessate da scavo con mezzi meccanici indipendentemente dalla profondità. (6.473,13 mq)
	BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a m 5,00 con garanzia fino a m 6,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifilto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 3,00 e fino a m 5,00 e dove verranno realizzate opere a carattere permanente fino a m 2,00 di altezza. (848,45 mq)
	BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a m 7,00 con garanzia fino a m 8,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifilto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 5,00 e fino a m 7,00 e dove verranno realizzate opere a carattere permanente fino a m 2,00 di altezza. (3.051,54 mq)

NOTA: Ogni lavorazione di bonifica profonda deve preventivamente prevedere la relativa bonifica di superficie

LEGENDA QUANTITA' BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLCI - AREA DI CANTIERE

	BONIFICA DI SUPERFICIE per la ricerca fino a 1m di profondità dal p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dai lavori per un'area di sicurezza di 1,5m lungo il perimetro della predetta area. La bonifica di superficie è proporzionata a qualsiasi bonifica profonda.
	BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a m 3,00 con garanzia fino a m 4,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifilto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 1,00 e fino a m 3,00, dove verranno realizzate opere a carattere permanente fino a m 2,00 di altezza e nelle aree interessate da scavo con mezzi meccanici indipendentemente dalla profondità.

NOTA: Ogni lavorazione di bonifica profonda deve preventivamente prevedere la relativa bonifica di superficie

Struttura Territoriale Umbra
 Via XX Settembre, 33 - 00187 Perugia T (+39) 075 / 57 491
 www.strutturateritoriale.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
 Società con unico socio soggetta all'attualità di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A. e consociata ai sensi del L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
 Via Marmorata, 10 - 00188 Roma T (+39) 06 44461 - F (+39) 06 4450224
 Cap. Soc. Euro 2.989.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1029591 - P.IVA 02133881003 - C.F. 80209450897

S.S. 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE"
RETTIFICA DEL TRACCIATO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. TIPO C2 DAL km 41+500 al km 51+500
STRALCIO 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SEZ. TIPO C2 DAL km 49+300 al km 51+500

PROGETTO DEFINITIVO

IMPRESA ESECUTRICE: **bruno teodoro**

GRUPPO DI LAVORO ANAS: RESPONSABILE DEI LAVORI

PROGETTAZIONE: **TECH PROJECT De'gnis**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Ag. Alessandro BOCCHI**

IL PROGETTISTA: **Ing. Valerio BALETTI**

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: **Ing. Valerio BALETTI**

PROTOCOLLO: **PROTOCOLLO**

DATA: **DATA**

N. ELABORATO: S001

CAPITOLO S - BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI

PLANIMETRIA BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI - TAV.1

CODICE PROGETTO	NAME FILE	REVISIONE	SCALA:
P0374D2201	S001_T00S00SICPL01_A.dwg	A	1:1.000
PROGETTO	CODICE ELAB.		
T00S00SICPL01			
D			
C			
B			
A	PRIMA EMISSIONE	FEBBRAIO 2023	ING. SPONSO: ROSSANO TANZI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ING. VALERIO BALETTI
		REDDATO	VERIFICATO
		APPROVATO	