



TERRE E ROCCE ALLO STATO NATURALE PREVEDIBILI DAGLI SCAR					
WTO (a meno del mt. 240 nel Codice Intercomunale)	Tipologia di intervento	Area di intervento	Scala (m²)	Volume (m³)	
SITO 1	Realizzazione caviddotti permanenti, potenziamento attuale per la disposizione del parco esistente	Strada, piazzole e allargamenti	28.536,95	0,00	
	Realizzazione caviddotti permanenti, potenziamento attuale per la disposizione del parco esistente, in parte esistente, allargamenti temporanei	Strada, piazzole e allargamenti	28.157,36	22.194,00	
	Disposizione caviddotti parco esistente	Caviddotti su strada esistente, su strada esistente, su strada esistente	22.272,16	16.991,36	
	SITO 2	Realizzazione caviddotti AT e SE di utenza	WTG NEW 01	8.060,00	4.152,39
			WTG NEW 02	2.719,75	2.671,75
			WTG NEW 03	3.035,50	3.035,75
			WTG NEW 04	3.031,25	729,50
			WTG NEW 05	2.719,75	4.024,75
			WTG NEW 06	1.616,50	2.030,50
			WTG NEW 07	3.068,00	3.068,75
			WTG NEW 08	2.682,00	1.648,75
			WTG NEW 09	1.648,75	1.294,00
			WTG NEW 10	2.011,50	2.753,00
			WTG NEW 11	3.192,00	2.968,50
			WTG NEW 12	1.616,50	5.071,00
WTG NEW 13			1.664,75	2.071,50	
WTG NEW 14			2.044,75	4.021,75	
WTG NEW 15			2.042,00	4.115,39	
Disposizione	Pratica di concessione di utenza	1.600,00	0,00		
Stazione Elettrica di Utenza	Pratica di concessione di utenza	1.600,00	0,00		
SITO 3	Realizzazione caviddotti AT e SE di utenza	TRATTO S-1	5,00	2.025,00	
		TRATTO S-2	1.282,00	52,50	
		TRATTO S-3	1,00	188,00	
		TRATTO S-4	256,25	0,00	
		TRATTO S-5	1.600,00	0,00	
		TRATTO S-6	47,00	36,75	
		TRATTO S-7	28,00	1.016,50	
		TRATTO S-8	14,00	89,75	
		TRATTO S-9	507,00	62,50	
		TRATTO S-10	492,25	0,00	
		TRATTO S-11	381,50	102,25	
		TRATTO S-12	969,00	173,25	
		TRATTO S-13	1.008,00	174,00	
		TRATTO S-14	1.130,00	0,00	
		TRATTO S-15	1.170,00	1.230,00	
TRATTO S-16	3.225,00	0,00			
TRATTO S-17	4.187,87	0,00			
TRATTO S-18	424,50	0,00			
TRATTO S-19	2.181,75	0,00			
TRATTO S-20	5.119,00	0,00			
TRATTO S-21	3.187,20	0,00			
TRATTO S-22	418,60	288,00			
TRATTO S-23	441,00	288,00			
TRATTO S-24	14,88	61,84			
TRATTO S-25	16,37	0,00			
TRATTO S-26	2,48	0,00			
TRATTO S-27	2.140,00	1.069,50			
TRATTO S-28	34.506,87	20.598,51			
TRATTO S-29	5.622,00	3.423,75			
TRATTO S-30	27.965,10	17.093,75			
TRATTO S-31	23.545,70	22.078,10			
TRATTO S-32	143,75	0,00			
TRATTO S-33	1.740,00	1.071,00			
TRATTO S-34	64.991,56	44.694,55			
TRATTO S-35	224.374,39	148.628,52			

Regione Sardegna  
Provincia di Sassari  
Comuni di Tergu, Nulvi, Sedini, Chiaramonti, Ploaghe e Codrongians

**Proposta di ammodernamento complessivo ("repowering") del "Parco Eolico Nulvi Tergu" esistente da 29,75 MW, con smantellamento degli attuali 35 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 15 aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 99 MW**

**INDIVIDUAZIONE DEI VOLUMI SCAVATI E RINTERRATI**

Scala: 1:25,000 | Formato Sistema: AD | Numero documento: 224308 | Foglio: 1 di 1 | Commessa: 224308 | Fase: D | Tipo doc: D | Prog. doc: 0436 | Rev: 00

Proprietario: **FRI-EL** | FRI-EL ANGLONA S.R.L. | Piazza del Grano 3 | 39100 Bolzano (BZ) | fri-elanglona@legaimail.it | P. Iva 02429050210

Progettazione: **PROGETTO ENERGIA S.R.L.** | Via S. Maria Maddalena 10 | 09100 Cagliari (CA) | info@progettoenergia.it | P. Iva 02429050210

Progettista: **PROGETTO ALL'INSEDIAMENTO** | Via S. Maria Maddalena 10 | 09100 Cagliari (CA) | info@progettoenergia.it | P. Iva 02429050210

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	01/08/2023	Piacimento note MASE - Prot. n. 55689 del 20/05/2023			