



NOTE GENERALI

- LUNGHEZZE ESPRESSE IN METRI (TRANNE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- QUOTE ESPRESSE IN METRI S.L.M. (TRANNE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- ANGOLI ESPRESSE IN GRADI SESSADESIMALI (TRANNE DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
- LE COORDINATE SONO RELATIVE AL SISTEMA LOCALE DI RESTITUZIONE CELESTRIALICO

- PRELIMINARMENTE A QUALSIASI LAVORAZIONE O IMPIANTO DI CANTIERE SARA' ACCERTATA L'ESISTENZA DI EVENTUALI INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI NON CENSITI IN FASE DI PROGETTO E SARANNO CONCORDATE LE MODALITA' DI RISOLUZIONE CON GLI ENTI GESTORI. L'APPALTATORE POTRA' REALIZZARE, LUNGO IL PERIMETRO DELLE OPERE DA REALIZZARE E ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIERE, EVENTUALI SCALI A MANO E/O ASSISTITI CON ESCAVATORE AL FINE DI VERIFICARE L'EFFETTIVA ASSENZA DI INTERFERENZE CON ALTRI SOTTOSERVIZI, RICORRENDO, SE NECESSARIO, ANCHE ALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI RICERCA INDIRETTA QUALI IL GEO-RADAR. SOLO SUCCESSIVAMENTE POTRA' EFFETTUARE L'EVENTUALE SCAVO DI SBANCAMENTO PER PORTARSI ALLA QUOTA DI LAVORO CONCORDATA CON LA QUOTA DI IMPOSTA DELLE LAVORAZIONI.

LEGENDA

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
[Area shaded]	AREA DI CANTIERE, PAVIMENTAZIONE CARRABILE PIAZZALE LOGISTICA	[Blue line]	INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI PRINCIPALI PER MEZZI D'OPERA, PAVIMENTAZIONE CARRABILE
[Red line]	RECINZIONE DI CANTIERE	[hm symbol]	LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO ETIOMETRICHE E CHILOMETRICHE
[Red arrow]	UBICAZIONE VARCO DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE	[Blue area]	PISTA DI CANTIERE CON PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA / IN TERRA
[Red and blue barrier]	BARRIERA TIPO NEW JERSEY IN PLASTICA BIANCA/ROSSA	[Blue line]	PERCORSO PEDONALE
[Red and blue barrier]	BARRIERA TIPO NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO H=1m	[Blue area]	NUOVA VIABILITA' PREVISTA DA P.E.
[Yellow area]	BARRIERA STRADALE DI SOLEZZA CLASSE H2 TIPO BORDO LATERALE SU RILEVATO	[Purple area]	DUNA DI STOCCAGGIO SCOTICO
		[Green area]	VASO E DI DEPOSITO SMARNO IN ATTESA DI CARATTERIZZAZIONE.

LEGENDA INSTALLAZIONI

Pos.	Descrizione
1	GUARDIANIA
2	PARCHEGGI
3	SERBATOI H2O INDUSTRIALE GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
4	DEPOSITO ANELLI TBM
5	TORRI DI RAFFREDDAMENTO
6	IMPIANTO BICOMPONENTE
7	IMPIANTO TRATTAMENTO H2O DA VASCHE BIODEGRADAZIONE
8	SERVIZI IGIENICI
9	PUNTO CONSEGNA ENEL
10	GENERATORE ELETTRICO -----KVA
11	SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE MT/BT
12	STOCCAGGIO DIESEL
13	MAGAZZINO NASTRO VERTICALE
14	TAGLIO, VULCANIZZAZIONE, GIUNZIONE NASTRO
15	MAGAZZINO
16	FILTROPRESSA
17	BOBINA NASTRO
18	MULTISERVICE VEHICLE
19	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE
20	VASCA DI AGGOTTAMENTO
21	NASTRO TRIPPER
22	NASTRO CONTINUO
23	BACINO DI INVASO ACQUE DA BIODEGRADAZIONE
24	NASTRO ESTENSIBILE TBM
25	VASCHE BIODEGRADAZIONE MATERIALI DI SCAVO TBM
26	CONTAINER RACCOLTA DIFFERENZIATA
27	LAVAGGIO GOMME
28	PESA A PONTE
29	OFFICINA MECCANICA ELETTRICA, CARPENTERIA
30	POZZETTO DISOLETTORE
31	ARIA COMPRESSA
32	DEPOSITO OLI ESAUSTI
33	AREA RICOVERO MEZZI DI CANTIERE
34	TETTOIA OLI NUOVI E GRASSI TBM
35	DEPOSITO BOMBOLE OSSIGENO
36	DEPOSITO BOMBOLE ACETILENE
37	DISTRIBUTORE DIESEL
38	VENTILAZIONE
39	GRUPPO ELETTROCOMPRESSORI
40	AREA DEPOSITO MATERIALI DA COSTRUZIONE
41	CABINA TRASFORMAZIONE MT/MT
42	BOX UFFICI DI CANTIERE
43	FOSSO IMHOFF

PUNTI TRACCIAMENTO

Punto n.	Quota	Nord	Est
CO.03-1	380.689	309820.361	105285.828
CO.03-2	379.925	309828.099	105300.920
CO.03-3	378.926	309837.956	105315.106
CO.03-4	376.150	309871.711	105351.961
CO.03-5	373.137	309891.831	105403.271
CO.03-6	373.490	309892.375	105448.995
CO.03-7	374.225	309894.557	105459.431
CO.03-8	374.976	309901.623	105472.917
CO.03-9	374.526	309898.747	105493.527
CO.03-10	373.654	309885.264	105507.359
CO.03-11	372.463	309857.915	105501.841
CO.03-12	372.461	309827.962	105442.819
CO.03-13	372.739	309808.929	105396.298
CO.03-14	372.600	309817.864	105419.797
CO.03-15	373.018	309792.782	105348.946
CO.03-16	374.110	309782.688	105313.908
CO.03-17	374.863	309781.434	105304.990
CO.03-18	376.975	309789.804	105286.749
CO.03-19	380.249	309808.567	105275.232
CO.03-20	383.029	309829.241	105276.707
CO.03-21	390.301	309867.326	105308.182
CO.03-22	391.263	309875.805	105315.189
CO.03-23	391.263	309872.174	105319.583
CO.03-24	390.301	309863.695	105312.576
CO.03-25	383.029	309825.609	105281.101

COMMITTENTE: RFI - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: CONSORZIO: HIRPINIA - ORSARA AV

SOCI: webuild Italia, PIZZAROTTI

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: ROCK SOUL S.p.A., NET, PINI, GPF, RELIQUETTES-PON

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA CANTIERIZZAZIONE

CANTIERE IMBOCCO LATO BARI GI.01
Planimetria area di cantiere CO.03

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Direttore Tecnico Ing. F. M. Giannocci 08/02/2022	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casarà	NET Ing. T. Finocchietti

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV. SCALA:

I|F|3|A|0|2|E|Z|P|8|C|A|G|I|1|0|0|0|4|A|1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C.04.00 - Invaso	A. Cacci	08/02/2022	F. Carvelli	08/02/2022	C. Zocchi	08/02/2022	Ing. T. Finocchietti

File: IP3A02EZZP8CAGI10004A.dwg n. Elab.: