



PLANIMETRIA
scala 1:200

FASI ESECUTIVE

- VARO DEL MONOLITE (VEDI TAVOLA SPECIFICA);
- APERTURA DEGLI SCAMI FINO ALLA QUOTA DI INFUSIONE DELLE PALANCOLE;
- INFUSIONE DELLE PALANCOLE;
- APPROFONDIMENTO DEGLI SCAMI FINO ALLA QUOTA DI IMPOSTA DELLE STRUTTURE IN C.A.;
- REALIZZAZIONE MANUFATTI IN C.A.

DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
Relazione generale di progetto_Sono 137+986,962	A202000E2P7F5L940001
Planimetria progetto 137+986,962	A202000E2P7F5L940001
Profilo longitudinale 137+986,962	A202000E2P7F5L940001
Sezioni trasversali - Tav. 1 137+986,962	A202000E2W9F940001
Sezioni trasversali - Tav. 2 137+986,962	A202000E2W9F940002
Sezioni trasversali - Tav. 3 137+986,962	A202000E2W9F940003
Sezioni tipo 137+986,962	A202000E2W9F940001
Manufatto scotolare sotto AC - pianta prospetto e sezioni 137+986,962	A202000E2B2Z5L940001
Manufatto scotolare a spinte - pianta prospetto e sezioni 137+986,962	A202000E2B2Z5L940002
Manufatto scotolare sotto SS11 - pianta prospetto e sezioni 137+986,962	A202000E2B2Z5L940004
Muri ondatori - profilo 137+986,962	A202000E2F4T840001
Muri ondatori - sezioni tipo carpenteria 137+986,962	A202000E2B2Z5L940001
Planimetria manufatti in c.a. 137+986,962	A202000E2B9S1940001
Relazione di calcolo strutture in c.a. 137+986,962	A202000E2ZLSL940001
Fasi esecutive 137+986,962	A202000E2A2Z5L940001
Vasca di sollevamento e raccolta acque 137+986,962	A202000E2B2Z5L940001
Opere provvisorie 137+986,962	A202000E2F4T840001
Viabilità di cucitura planimetria e sez tipo 137+986,962	A202000E2B2Z5L940001
Drenaggi acque di piattaforma 137+986,962	A202000E2P7F5L940002
Impianti d'illuminazione, sollevamento e affini 137+986,962	A202000E2P7Z5L940001
Planimetria stato di fatto 137+986,962	A202000E2P7F5L940002
ELABORATI DI LINEA	
Planimetria linea AC da Km 137+824.970 a Km 138+624.970	A202000E2P7F001139
Plan. sist. str. - Km 137+824.970 - Km 138+624.970	A202000E2P7D0002139
Profilo longitudinale linea AC dal Km 137+500.00 al Km 138+400.00	A202000E2P7F001124
Sezioni trasversali linea AC da Km 137+850.000 a Km 138+000.000	A202000E2W9F001189
IL CODICE COMMESSA "A202" E' STATO SOSTITUITO CON "IND"	

NOTE GENERALI

- LA QUOTA DI FALDA DI PROGETTO E' ASSUNTA A 73.00m s.l.m.
- LE PALANCOLE PARALLELE ALLA LINEA STORICA DOVRANNO ESSERE TIRANTATE CON BARRE DWIDAG #32 AD INTERASSE l=1.50m
- PER CARATTERISTICHE MATERIALI E INCIDENZE FARE RIFERIMENTO ALL'ELABORATO A202-00-D-E2-SL0000-001
- PER LE INCIDENZE E LA GEOMETRIA DEI MURI AD "L" FARE RIFERIMENTO AI TIPOLOGICI SPECIFICI (A202-00-D-E2-BB-0000-A-D-003).

COMMITTENTE:

ALTA SORVEGLIANZA:

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V. I.A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
Lotto funzionale Brescia-Verona
PROGETTO DEFINITIVO

SOTTOVIA ALLA PROG. 137+986 LINEA A.C.
OPERE PROVVISORIALI - TAV.1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIP.DOC.	OPERA/DESCRIZIONE	PROGR.	REV.	SCALA
IN05	00	D	E2	PA	SL9400	001	0	1:200

PROGETTAZIONE GENERAL CONTRACTOR								Autorezzato/Date	
Rev.	Descr.	Trat.	Data	Verifica	Data	Autorezzato	Data		
0	31/03/14	EMMISSIONE PER CDS	31/03/14	31/03/14	31/03/14	Cepav due	31/03/14	Cepav due Project Director	
1									
2									
3									