AT10
AREA TECNICA CON AREA PARI A 5600mq

PLANIMETRIA CANTIERE OPERATIVO
Scala 1:200

UTILIZZO DELL'AREA
L'area tecnica funge da supporto per le attività relative alla realizzazione viadotto Saccione(VI06) e della nuova viabilità (NV12).
Preliminarmente tale area darà supporto anche alle attività connesse alle demolizione dei manufatti esistenti e i servizi interferenti riconducibili alle attività propedeutiche. Pertanto tale area sarà resa immediatamente operativa.

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE
FASE 1: rimozione della vegetazione ;
FASE 2: scotico, livellamento e realizzazione di pavimentazione drenante impermeabile
FASE 3: installazione della recinzione ;
FASE 4: approntamento del cantiere e realizzazione degli impianti di cantiere.

ALLESTIMENTI DI CANTIERE	
quantità allestimento	tipo di allestimento
1	prefabbricato modulare ad uso Guardiola
2	Prefabbricato ad uso spogliatoio e wc
1	Uffici
6	stalli auto
3	stalli mezzi d'opera
1	Prefabbricato officine

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO/IDRICO
la fornitura di energia elettrica del cantiere avviene mediante gruppo elettrogeno da 24kW
l'alimentazione idrica dei baraccamenti avviene mediante una vasca di riserva idrica di 2.000 lt

IMPIANTI DI CANTIERE
Impianto idrico sanitario
impianto di smaltimento acque
Impianto elettrico
Impianto Illuminazione
Impianto di terra

LEGENDA

MODULI PREFABBRICATI		AREE ED ELEMENTI INTERNI AL CANTIERE		VIABILITÀ	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
01	Prefabbricato punto di consegna MT	12	Tendostruttura		Percorsi viabilità mista
02	Prefabbricato Cabina di trasformazione MT/BT	13	Area deposito carburanti		Percorsi viabilità pesante
03	Prefabbricato Guardiana	14	Impianto di betonaggio		Percorsi viabilità leggera
04	Magazzino	15	Impianto lavaruote		
05	Prefabbricato Spogliatoi e wc	16	Vasca di recupero acque		
06	Prefabbricato officina	17	Vasca di stoccaggio acque		
07	Dormitori	18	Impianto vagliatura/frantumazione mobile		
08	Mensa	19	Vasca di sedimentazione		
09	Uffici	20	Assemblaggio armature e casseri		
10	Blocco per sistema di recupero delle acque durante lo scavo in galleria	21	Isola ecologica		
11	Infermeria		Zona stoccaggio terre		
			Recinzione Tipo A - Rete estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) H=1.20m		
			Recinzione Tipo B - Rete estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) H=2m		
			Recinzione Tipo C - Rete estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) H=1m (recinzione lato ferrovia in esercizio) e/o recinzione in New Jersey Polietilene per segnalare e delimitare il percorso pedonale		
			Pannello cieco da recinzione		

ESTINTORE
BARELLA
CASSETTA DI SOCCORSO

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI (MANDATARIA) — ATLANTE (MANDANTI)

PROGETTAZIONE: MANDATARIA HUB ENGINEERING — MANDANTI HYpro

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Firmato digitalmente da: Facchini Massimo
Firmato il 12/03/2024 09:53
Seriale Certificato: 2702585
Valido dal 01/09/2023 al 01/09/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Planimetria di dettaglio area di cantiere AT10 - Area tecnica

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	RESPONSABILE DEI LAVORI	CSP	SCALA:
DIRETTORE TECNICO Ing. G.Babini	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. M. Facchini	Per presa visione RdL Ing. F. Cataldo Incarico con lettera RFI-NEMI.DIN.DICSA.PA\LTINC\P\2023\0000467 del 23/06/2023	Ing. M. Mangini Incarico con lettera DG.AGPCS.PMBTNB.0003272.23.U del 10/01/2023	1 : 200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
LI0B	02	E	ZZ	P9	SZ0002	029	C

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Prima emissione	S. De Censi	14/12/2022	A. Scotti	14/12/2022	M. Mangini	14/12/2022	M. Facchini 24/10/2023
B	Revisione a seguido RdV	M.Ascione	27/04/2023	S. De Censi	27/04/2023	M. Mangini	27/04/2023	
C	Revisione a seguido RdV	M. Mangini	23/10/2023	D. Losio	23/10/2023	M. Mangini	23/10/2023	

File: LI0B.0.2.E.ZZ.P9.SZ00.0.2.029.C.DWG
n. Elab.: