LEGENDA

Simbolo	Descrizione
(tratteggio magenta)	RIMOZIONE STRATO BITUMINOSO FINITURA DI PROGETTO E RIPRISTINO ANTE OPERAM
(retino blu)	RIMOZIONE DEI BARACCAMENTI COMPRESO MAGRONE, FONDAZIONE, TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO, POZZETTI DI ISPEZIONE
(tratteggio arancio)	RIMOZIONE STRATO DRENANTE FINITURA DI PROGETTO E RIPRISTINO ANTE OPERAM
(puntinato verde)	RIMOZIONE STRATO VERDE DRENANTE RILEVATO E RIPRISTINO ANTE OPERAM
(quadrettato rosso)	DEMOLIZIONE STRATO DI PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN C.A. Sp 30 cm
(tratteggio viola)	DEMOLIZIONE VIABILITA' DI ACCESSO ED OPERE CONNESSE
(linea magenta)	RIMOZIONE RECINZIONE
(linea blu)	RIMOZIONE BARRIERA ANTIRUMORE

LEGENDA

Pos.	Q.TA'	DESCRIZIONE	MQ.	P.P.	Pos.	Q.TA'	DESCRIZIONE	MQ.	P.P.
1	1	Impianto lavaruote	-	-	23	4	Uffici a 1 piani	-	-
2	1	Punto di consegna ENEL	-	-	24	1	Locale primo soccorso	-	-
3	1	Area di stoccaggio inerti	-	-	25	1	Parcheggio ambulanza	-	-
4	1	Impianto di betonaggio	-	-	26	1	Deposito olii usati/nuovi	-	-
5	1	Impianto riscaldamento inerti (eventuale)	-	-	27	1	Box attrezzature	-	-
6	1	Impianto lavaggio autobetoniere	-	-	28	1	Compressore officina	-	-
7	1	Trattamento acque impianto di betonaggio	-	-	29	1	Disoleatore per officina	-	-
8	1	Distributore gasolio	-	-	30	1	Area stoccaggio conci	-	-
9	1	Laboratorio e box provini materiali	-	-	31	1	Gru a portale Brunnhuber 35t	-	-
10	3	Servizi igienici e docce	-	-	32	2	Magazzino nastro (Capacità 500 ml.)	-	-
11	1	Officina	-	-	33	2	Impianto ventilazione e container inverter	-	-
12	1	Pesa a raso L= 18m e cabina operatore	-	-	34	50	Parcheggi	-	-
13	1	Magazzino	-	-	35	2	Serbatoio antincendio+acqua industriale completo di gruppo di pompaggio	-	-
14	1	Area deposito magazzino	-	-	36	1	Guardiania	-	-
15	1	Deposito bombole acetilene	-	-	37	1	Fossa biologica imoff	-	-
16	1	Deposito bombole ossigeno	-	-	38	1	Barriere antirumore (eventuali)	-	-
17	1	Impianto trattamento acque di galleria	-	-	39	5	Vasche di prima pioggia	-	-
18	1	Serbatoio additivo	-	-	40	2	Vasche di smarino capacità = 6000mc	-	-
19	2	Torri evaporative	-	-	41	2	Nastri di smarino	-	-
20	1	Gruppo elettrocompressori con serbatoi A.C. (Pmax.12 bar)	-	-	42	1	Vasca di laminazione	-	-
21	9+1	Cabine di trasformazione e gruppi elettrogeni	-	-	43	1	Gru a portale 80+80 t s= 11.50 m (nuova)	-	-
22	3	Spogliatoi	-	-	(freccia)		Percorso smarino su nastro trasportatore		
					(simbolo)		Torre faro H. 20m proiettori asimmetrici 1000W		

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

COCIV
Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

CAMPO NOVI LIGURE COP7
PLANIMETRIA GENERALE
ATTIVITA' DI RIMOZIONE CANTIERE

GENERAL CONTRACTOR: Consorzio Cociv Ing. E. Pagani

DIRETTORE LAVORI

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 0	E	C V	P 8	C A 2 3 0 1	0 0 7	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione	COCIV	29/10/2014	COCIV	29/10/2014	A. Palomba	31/10/2014	
B00	Revisione generale	COCIV	08/07/2015		08/07/2015	A. Mancarella	08/07/2015	COCIV Dott. Ing. Aldo Mancarella Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R

n. Elab.

Nome File: IG51-00-E-CV-P8-CA2301-007-B00

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1 : 1