ATTIVITA' DI RIPRISTINO PREVISTE

1. SMANTELLAMENTO INSTALLAZIONI PROVVISORIE DI CANTIERE
2. ASPORTAZIONE DEI MATERIALI RESIDUI DI LAVORAZIONE
3. ARIEGGIAMENTO TRAMITE ARATURA SUPERFICIALE DELLO STRATO DI TERRENO COMPATTATO DALLA PERMANENZA DI ATTIVITÀ E DAL TRANSITO DI AUTOMEZZI
4. STESURA DI UNO STRATO DI TERRENO VEGETALE IDONEO A GARANTIRE IL COMPLETO RECUPERO
5. INERBIMENTO TRAMITE IDROSEMINA

LEGENDA

INERBIMENTO TRAMITE IDROSEMINA (SUPERFICIE TOTALE: 32,92 ha)

CANTIERE COP10 OGGETTO DI ALTRO INTERVENTO

SEZIONE TIPO RIPORTO TERRA DI COLTIVO

N.B. SEMINA DI SPECIE DA SOVESCIO: cottura erbacea effettuata tramite la semina di un miscuglio di leguminose e graminacee consociate, destinata ad essere interrata del tutto con funzione fertilizzante del suolo

CARATTERISTICHE DEL MISCUGLIO PROPOSTO

SPECIE	QUANTITA' SEME kg/ha
Lolium multiflorum (loiessa)	20
Vicia sativa (veccia comune)	50
Trifolium incarnatum (trifolio incarnato)	20
Brassica napus oleifera (Colza)	10
TOTALE SEMENTE	100

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

COCIV
Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

CA3 - CANTIERE ARMAMENTO RIVALTA

PLANIMETRIA RIPRISTINO FINALE AREA DI INTERVENTO

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
IL CONTRAENTE GENERALE: Cociv		1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	REVISIONE	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 0	E	C V	P 7	C A 3 5 0 1	0 3 5		A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Responsabile	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione	M. Ring.	19/07/2017	COCIV	19/07/2017	A. Mancuso	19/07/2017	Dott. Ing. A. MANCUSO Ordine Ingegneri Milano N. 20719

Scala di plot: 1:1

Nome File: IG51CC0PC0001001

CUP: F81H92000000008