RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond: S ss 7	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione F 250	Data inizio 02/09/04	Data fine 02/09/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials	Prof.
0.0	1.0	Cemento	100				C01	1-2,2	01-02	1.5
1.0	2.2	Sabbia misto mattone					C02	2,2-3	03-04	2.5
2.2	3.0	Limo argilloso con inclusioni algali					C03	3-4,2	05-06	3.7
3.0	4.2	Limo argilloso								