RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond: S ss 3	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione F 250	Data inizio 01/09/04	Data fine 01/09/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione Carotaggio continuo	

	Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials	Prof.
	0.0	1.7	Cemento	100				C01	1,7-2	01-02	2.7
	1.7	2.0	Sabbia					C02	2-3	03-04	1.5
	2.0	3.0	Limo argilloso								