N° area	Identificazione area	Capacità di stoccaggio (m3)	Superficie (m2)	Caratterizzazione	Tipologia dei rifiuti stoccati	E	N	Protezioni
						COORDINATE GAUSS-BOAGA FUSO EST =DA CARTA TECNICA REGIONALE N. 127163		
1	Area di raccolta legno	84	42	Area dedicata scoperta	150103	2.295.024	5.038.273	-
2	Raccolta di materiali da demolizione refrattario	90	30	Area dedicata confinata	170904	2.295.007	5.038.290	-
3	Residuo pulizie SK	120	60	Big bag	160304	2.294.965	5.038.322	–
4	Residuo da laboratorio	1	1	Fusti in area con bacino di contenimento	160509	2.294.962	5.038.151	Bacino di contenimento in polipropilene a tenuta
5	Raccolta Tubi al neon esauriti	0.40	0,25	Cassonetto dedicato	200121*	2.294.963	5.038.155	Sotto tettoia
6	Sgrassante per pezzi meccanici	0,23	0,26	Fusto su bacino contenimento	140603*	2.294.964	5.038.160	Sotto tettoia
7	Raccolta spandi da produzione e stoccaggio LABS	80	12,56	Serbatoio dedicato	161001*	2.294.880	5.038.126	Bacino di contenimento in calcestruzzo a tenuta
8	Raccolta Pile	0.02	0,06	Cassonetto dedicato	160604	2.994.985	5.038.149	Area interna al fabbricato
9	Raccolta Oli	0.92	1,04	Quattro Fusti	130208*, 130110*, 130310*	2.294.978	5.038.173	Area interna al fabbricato
10	Raccolta Plastica	13	5	Cassonetto dedicato	150102	2.295.031	5.038.238	
11	Raccolta Carta	7	5	Cassonetto dedicato	150101	2.295.030	5.038.230	
12	Raccolta materiali Ferrosi	52	30	Cassonetto dedicato	170405, 170402	2.295.021	5.038.229	Area asfaltata confinata
13	Raccolta Cavi elettrici	1	2	Contenitore dedicato	170411	2.295.011	5.038.229	
14	Raccolta Scorie Zolfo	46	31	Area dedicata confinata	060603	2.294.822	5.038.173	Pavimentazione in calcestruzzo a tenuta con tettoia
15	Raccolta Fanghi da depurazione	30	15	Cassonetto dedicato	060503	2.294.824	5.038.190	Bacino di contenimento in calcestruzzo a tenuta
16	Raccolta Fanghi PAC	13	13	Big-bag in area dedicata confinata	060316	2.294.775	5.038.220	Bacino di contenimento in calcestruzzo a tenuta
17	Raccolta Resine scambiatrici	7	6	Area dedicata	190905	2.294.922	5.038.242	Area coperta
18	Raccolta residui pulizie colonne SK	7	6	Area dedicata	060799	2.294.917	5.038.233	Area coperta
19	Catalizzatore al vanadio	60	30	Area dedicata	160802	2.294.756	5.038.225	Area coperta
20	Raccolta Toner	0,14	0,18	Cassonetto dedicato	080309	2.294.987	5.038.148	Area interna al fabbricato
21	Metti cubi LABs/LASS fuori specifica	12	15	Fusti (metri cubi) entro bacino di contenimento	160305*	2.294.843	5.038.280	Bacino di contenimento in calcestruzzo a tenuta
22	Cartucce esaurite impianto osmosi inversa	10	10	Bancali in area dedicata	150203	2.294.758	5.038.300	
23	Polvere da pulizie strade	4	4	Big Bag in area dedicata	200303	2.295.000	5.038.198	Sotto tettoia
24	Contenitori inquinati di laboratorio	1	1	Cisternetta chiusa	150110*	2.294.962	5.038.150	Sotto tettoia
25	Indumenti e stracci contaminati	2	2	Cisternetta chiusa	150202*	2.294.947	5.038.155	
26	Rifiuti da infermeria	0,2	0,2	Contenitore apposito chiuso	180103*	2.294.975	5.038.122	Area interna al fabbricato

OGGETTO

REVISIONE DELLE PLANIMETRIE
ALLEGATO B22b DELLA DOMANDA DI AIA

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	DISEG.	CONTR.	VERIF.	APPR.
1	11/09/2010	REVISIONE (ELIMINATA UNITA' IN PROGETTO PROD SO3 LIQUIDA)				
0	06/04/2010	EMISSIONE				

STEAM

SISTEMI ENERGETICI AMBIENTALI

PROGETTO		
P10_MRC_010		
DATA 04/10	SCALA DIS. 1:500	FORMATO A0
ALLEGATO 9A		REV. 1