METANIZZAZIONE SARDEGNA

REALIZZAZIONE METANODOTTO COLLEGAMENTO TERMINALE DI ORISTANO DN 650 (26") - DP 75 bar - L 14+260

CRONOPROGRAMMA LAVORI

TechnipFMC

snam

PG-TP-301

ANNO 1

ID	ATTIVITA'	D	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
		gg	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
	PRELIMINARI																																																		
1	CANTIERIZZAZIONE	28																																																	
2	BONIFICA BELLICA	84																																																	
3	RICERCA SOTTOSERVIZI	56																																																	
4	TAGLIO PIANTE	56																																																	
	LAVORI DI LINEA																																																		
5	APERTURA PISTA	84																																																	
6	SFILAMENTO	84																																																	
7	SALDATURA E CND	84																																																	
8	FASCIATURA GIUNTI	84																																																	
9	SCAVO	84																																																	
10	CONTROLLO RIVESTIMENTI e POSA	84																																																	
11	P.E. + PRERINTERRO	84																																																	
12	POSA POLIFORA E CAVO TLC	84																																																	
13	RINTERRO	84																																																	
14	COLLAUDI + ESSICCAMENTO	14																																																	
	TRENCHLESS																																																		
15	TOC 1	56																																																	
	ATTRAVERSAMENTI (42)																																																		
16	TRIVELLAZIONI e MONTAGGIO	84																																																	
	IMPIANTI																																																		
17	PIL 2	56																																																	
18	PIL 3	56																																																	
19	PIDI 4	56																																																	
	OPERE CONCENTRATE																																																		
20	PIDI 1 + L/R PIG	140																																																	
21	PIDI 5 + L/R PIG	140																																																	
	INSERIMENTI IN GAS																																																		
22	TIE-INS + CND	7																																																	
	RIPRISTINI																																																		
23	DI LINEA	84																																																	
24	OPERE COMPLEMENTARI	84																																																	
25	FINITURE E VARIE	84																																																	
	TRATTI PARTICOLARI																																																		
26	da km 00+500 a km 02+550 (3 mesi)	84									VINCOLO TEMPORALE DAL 01/09 AL 31/11 - 3 MESI																																									
27	da km 11+770 a km 13+700 (7 mesi)	196									VINCOLO TEMPORALE DAL 01/09 AL 31/03 - 7 MESI																																									