METANIZZAZIONE SARDEGNA

METANODOTTO: DERIVAZIONE PER SANLURI DN 150 (6") - DP 75 bar - (L = 11+220 km)

CRONOPROGRAMMA LAVORI

	PG-TP-415		ANNO 1																																	
ID	ATTIVITA'	D	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8			
		gg	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32
	PRELIMINARI																																	
1	CANTIERIZZAZIONE	28																																
2	BONIFICA BELLICA	35																																
3	RICERCA SOTTOSERVIZI	35																																
4	TAGLIO PIANTE	35																																
	LAVORI DI LINEA																																	
5	APERTURA PISTA	49																																
6	SFILAMENTO	49																																
7	SALDATURA E CND	49																																
8	FASCIATURA GIUNTI	49																																
9	SCAVO	49																																
10	CONTROLLO RIVESTIMENTI e POSA	49																																
11	P.E. + RINTERRO	49																																
12	COLLAUDI + ESSICCAMENTO	14																																
	ATTRAVERSAMENTI (3)																																	
13	TRIVELLAZIONI e MONTAGGIO	28																																
	IMPIANTI																																	
14	PIL 1	42																																
15	PIL 2	42																																
16	PIDI 3	42																																
	INSERIMENTI IN GAS																																	
17	TIE-INS + CND	7																																
	RIPRISTINI																																	
18	DI LINEA	49																																
19	OPERE COMPLEMENTARI	49																																
20	FINITURE E VARIE	28																																