METANIZZAZIONE SARDEGNA

METANODOTTO: DERIVAZIONE PER TERRALBA DN 150 (6") - DP 75 bar - (L = 08+035 km)

CRONOPROGRAMMA LAVORI

	PG-TP-417		ANNO 1																													
ID	ATTIVITA'	D	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8			
		gg	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32
	PRELIMINARI																															
1	CANTIERIZZAZIONE	28																														
2	BONIFICA BELLICA	35																														
3	RICERCA SOTTOSERVIZI	35																														
4	TAGLIO PIANTE	35																														
	LAVORI DI LINEA																															
5	APERTURA PISTA	42																														
6	SFILAMENTO	42																														
7	SALDATURA E CND	42																														
8	FASCIATURA GIUNTI	42																														
9	SCAVO	42																														
10	CONTROLLO RIVESTIMENTI e POSA	42																														
11	P.E. + RINTERRO	42																														
12	COLLAUDI + ESSICCAMENTO	14																														
	TRENCHLESS																															
13	TOC 1	28																														
	ATTRAVERSAMENTI (6)																															
14	TRIVELLAZIONI e MONTAGGIO	42																														
	IMPIANTI																															
15	PIDI 1	42																														
16	PIL 2	42																														
17	PIDI 3	42																														
18	**INSERIMENTI IN GAS**																															
19	TIE-INS + CND	7																														
	RIPRISTINI																															
20	DI LINEA	49																														
21	OPERE COMPLEMENTARI	49																														
22	FINITURE E VARIE	28																														