ID	Nome attività	Durata
1	**ATTIVITA' PREPARATORIE AREA DI STAZIONE**	**160 g**
2	Autorizzazioni	20 g
3	**SUBLOTTO 1**	**46 g**
4	Accantieramento	3 g
5	Disboscamento	2 g
6	**Demolizione dell'edificio A1**	**5 g**
7	Rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio	1 g
8	Rimozione della copertura in legno e delle tegole e serramenti	1 g
9	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	1 g
10	Demolizione delle fondazioni e rimozione materiale di risulta	1 g
11	Rinterro delle fondazioni	1 g
12	**Demolizione dell'edificio A2.1**	**7 g**
13	Rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio	1 g
14	Rimozione delle tegole	1 g
15	Rimozione dei serramenti e dei coibenti	1 g
16	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	1 g
17	Demolizione delle fondazioni e rimozione materiale di risulta	2 g
18	Rinterro delle fondazioni	1 g
19	**Demolizione dell'edificio A2.2 e A2.3**	**8 g**
20	Rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio	1 g
21	Rimozione della copertura e dei serramenti	1 g
22	Bonifica dei serbatoi interrati e loro rimozione	2 g
23	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	1 g
24	Demolizione delle fondazioni e rimozione materiale di risulta	2 g
25	Rinterro delle fondazioni	1 g
26	**Demolizione dell'edificio A4**	**4 g**
27	Rimozione dei rifiuti e copertura	1 g
28	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	1 g
29	Demolizione delle fondazioni e rimozione materiale di risulta	1 g
30	Rinterro delle fondazioni e rimozione del container	1 g
31	**Demolizione dell'edificio A6**	**4 g**
32	Rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio	1 g
33	Rimozione della copertura in legno, delle tegole e dei serramenti	1 g
34	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	1 g
35	Demolizione delle fondazioni e rinterro	1 g
36	**Demolizione dell'edificio A7**	**8 g**
37	Rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio	1 g
38	Rimozione degli impianti	2 g
39	Rimozione dei serramenti e strutture metalliche esterne	1 g
40	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	1 g
41	Demolizione delle fondazioni e rimozione materiale di risulta	2 g
42	Rinterro delle fondazioni	1 g
43	**Demolizione dell'edificio A8**	**2 g**
44	Rimozione dei rifiuti e della struttura metallica	1 g
45	Demolizione delle fondazioni e rinterro	1 g
46	**Demolizione dell'edificio A2**	**20 g**
47	Rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio	2 g
48	Rimozione dei coibenti	2 g
49	Rimozione delle tegole e della copertura in lamiera	4 g
50	Rimozione dei serramenti	3 g
51	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	4 g
52	Demolizione delle fondazioni e rimozione materiale di risulta	3 g
53	Rinterro delle fondazioni	2 g
54	Rimozione cantiere	1 g
55	**LOTTO PRINCIPALE**	**90 g**
56	Accantieramento	3 g
57	Disboscamento	2 g
58	**Bonifica bellica fase 1**	**6 g**
59	Bonifica superficiale dell'area	6 g
60	Bonifica profonda	4 g
61	**Bonifica bellica fase 2**	**17 g**
62	Bonifica superficiale dell'area	10 g
63	Bonifica profonda	15 g
64	**Bonifica trincee T13-T18 (mc 254)**	**6 g**
65	Delimitazione dell'area	1 g
66	Scavo - analisi e conferimenti a discarica	5 g
67	**Indagini ambientali integrative**	**15 g**
68	Installazione piezometri	3 g
69	Saggi con l'escavatore	2 g
70	Analisi dei campioni	10 g
71	**Demolizione dell'edificio A10.1**	**2 g**
72	Rimozione dei rifiuti e demolizione della struttura	1 g
73	Demolizione delle fondazioni e rinterro	1 g
74	**Demolizione dell'edificio A12**	**4 g**
75	Rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio	1 g
76	Rimozione della copertura in legno e delle tegole e serramenti	1 g
77	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	1 g
78	Demolizione delle fondazioni e rinterro	1 g
79	**Demolizione dell'edificio A13**	**3 g**
80	Rimozione rifiuti, copertura in legno, tegole e serramenti	1 g
81	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	1 g
82	Demolizione delle fondazioni e rinterro	1 g
83	**Demolizione dell'edificio A14**	**5 g**
84	Rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio	1 g
85	Rimozione dei coibenti, della copertura in legno e dei serramenti	1 g
86	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	1 g
87	Demolizione delle fondazioni e rimozione materiale di risulta	1 g
88	Rinterro delle fondazioni	1 g
89	**Demolizione dell'edificio A15**	**3 g**
90	Rimozione rifiuti, copertura in legno, tegole e serramenti	1 g
91	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	1 g
92	Demolizione delle fondazioni e rinterro	1 g
93	**Demolizione dell'edificio A16**	**7 g**
94	Rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio	1 g
95	Rimozione dei coibenti, della copertura in legno e dei serramenti	2 g
96	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	1 g
97	Demolizione delle fondazioni e rimozione materiale di risulta	2 g
98	Rinterro delle fondazioni	1 g
99	**Demolizione dell'edificio C.1**	**6 g**
100	Rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'edificio	1 g
101	Rimozione dei coibenti, della copertura in legno e dei serramenti	1 g
102	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	1 g
103	Demolizione delle fondazioni e rimozione materiale di risulta	2 g
104	Rinterro delle fondazioni	1 g
105	**Demolizione dell'edificio A11**	**12 g**
106	Rimozione della massicciata	1 g
107	Rimozione della copertura in lamiera	1 g
108	Demolizione dell'edificio fuori terra e rimozione materiale di risulta	5 g
109	Demolizione delle fondazioni e rimozione materiale di risulta	3 g
110	Rinterro delle fondazioni	2 g
111	**Demolizione dell'edificio A5 (opzionale)**	**15 g**
112	Montaggio delle opere provvisionali e di protezione	2 g
113	Rimozione dei rifiuti, delle tegole e dei serramenti	1 g
114	Decostruzione mensole lato ferrovia	7 g
115	Demolizione della struttura rimanente	2 g
116	Demolizione delle fondazioni e rinterro	3 g
117	**Demolizione dell'edificio A9 (opzionale)**	**34 g**
118	Messa fuori esercizio del binario tronco	1 g
119	Montaggio delle opere provvisionali e di protezione	1 g
120	Rimozione delle tegole e dei serramenti	2 g
121	Montaggio opere di sostegno sbalzi blocco 1	1 g
122	Decostruzione mensole lato ferrovia blocco 1	5 g
123	Demolizione della struttura rimanente del blocco 1	2 g
124	Smontaggio e montaggio opere di sostegno sbalzi blocco 2	2 g
125	Decostruzione mensole lato ferrovia edificio blocco 2	7 g
126	Demolizione della struttura rimanente del blocco 2	2 g
127	Smontaggio e montaggio opere di sostegno sbalzi blocco 3	2 g
128	Decostruzione mensole lato ferrovia blocco 3	7 g
129	Demolizione della struttura rimanente del blocco 3	2 g
130	Rimozione cantiere e ricostruzione dell'area	2 g

Progetto: Crono demolizioni
Data: mer 01/08/18

Attività · Divisione · Cantine · Riepilogo · Riepilogo progetto · Attività inattiva · Riepilogo inattivo · Cantine inattive · Attività manuale · Solo-durata · Riporto riepilogo manuale · Riepilogo manuale · Solo inizio · Solo fine · Attività esterne · Cantine esterno · Scadenza · Avanzamento · Avanzamento manuale

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revision Revisione	Änderungen Modifiche	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
00	Erstversion / Prima Versione	S.Pernici	26.06.2018
01			
02			
03			
04			
05			

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanzierte Vorhaben
Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione esecutiva

Baulos H81 Bahnhof Franzensfeste

Lotto H81 Stazione Fortezza

Sub-Baulos	Sublotto
Vorarbeiten Bahnhofsbereich	Attività preparatorie area di stazione
Fachbereich	**Settore**
Terminplan	Cronoprogramma
Titel	**Titolo**
Bauprogramm	Cronoprogramma lavori

	Datum / Data	Name / Nome
Bearbeitet / Elaborato	26.06.2018	S.Pernici
Geprüft / Verificato	30.06.2018	L.Rausa
Freigegeben / Autorizzato		M. Ianeselli
Genehmigt BBT / Visto BBT		
Massstab / Scala	-	

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Piazza Stazione 1 ▪ I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 ▪ Fax: +39 0471 0622-11
Amraser Str. 8 ▪ A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 ▪ Fax: +43 512 4030-110
Email: bbt@bbt-se.com ▪ www.bbt-se.com

Projekt-Kilometer / Chilometro progetto	von / da bis / a bei / al	Bau-Kilometer / Chilometro opera	von / da bis / a bei / al	Status Dokument / Stato documento

Strecke Tratto	Los Lotto	Einheit Unità	Nummer Numero	Dokumentenart Tipo documento	Vertrag Contratto	Nummer Codice	Revision Revisione
02	H81	AF	001	KBA	D1012	20005	00

0.80m²