LAVORAZIONI	SVILUPPO (m)	RENDM. (mq)	STRAT. (spess. cm)	SETTIMANE GIORNI
TOTALE LAVORI				1473
ALLESTIMENTO CANTIERI				70
MONITORAGGIO GEOTECNICO-STRUTTURALE				1463
MONITORGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA				1400
CORPO STRADALE				
ASSE PRINCIPALE (varcar tratt su viadotto e in galleria)	*734,00*	*1,00*	*460,47*	482
STRATI LEGATI E FINITURE	*3500,00*			
GALLERIE				1036
GALLERIA PALEZZI Imbocco OVEST (Opere di assegno, portale, demolizioni e scavo)			*120,00*	119
GALLERIA PALEZZI Imbocco EST (Opere di assegno, cinteri e scavi)			*60,00*	63
SCAVO TOMBAMENTO GALLERIA NATURALE PALEZZI	*231,20*	*2,00*	*160,60*	161
COMPLETAMENTO GALLERIA NATURALE PALEZZI	*231,20*	*2,00*	*160,60*	161
GALLERIA PALEZZI Imbocco OVEST (Opere assegno, G4 e Sistemazione definitiva)			*60,00*	63
GALLERIA PALEZZI Imbocco EST (Opere di assegno, G4 e Sistemazione definitiva)			*60,00*	49
GALLERIA AMBUSENA Imbocco OVEST (Scavi)			*30,00*	21
GALLERIA AMBUSENA Imbocco EST (Opere di assegno e scavi)			*90,00*	91
SCAVO TOMBAMENTO GALLERIA NATURALE AMBUSENA I	*44,90*	*2,00*	*22,25*	28
COMPLETAMENTO GALLERIA NATURALE AMBUSENA I	*44,90*	*2,00*	*22,25*	28
GALLERIA AMBUSENA Imbocco OVEST (G4 e Sistemazione definitiva)			*35,00*	35
GALLERIA AMBUSENA Imbocco EST (Opere di assegno, Opere di fondazione, G4 e Sistemazione definitiva)			*90,00*	91
REALIZZAZIONE CONSOLIDAMENTO DALL'ALTO IN PALI PLASTICI			*300,00*	336
GALLERIA PERISTERI Imbocco OVEST (Scavi)			*40,00*	49
GALLERIA PERISTERI Imbocco EST (Tratti Opere di assegno, scavi)			*40,00*	42
SCAVO TOMBAMENTO GALLERIA NATURALE PERISTERI (prima 273 m)	*273,20*	*2,00*	*136,60*	140
COMPLETAMENTO GALLERIA NATURALE PERISTERI (prima 273 m)	*273,20*	*2,00*	*136,60*	140
SCAVO GALLERIA NATURALE PERISTERI (dalaccio da 2 fronti, partenza lato EST)	*676,00*	*2,00*	*338,00*	371
COMPLETAMENTO NATURALE GALLERIA PERISTERI	*676,00*	*2,00*	*338,00*	343
GALLERIA PERISTERI Imbocco OVEST (G4, Opere di assegno e Sistemazione definitiva)			*60,00*	63
GALLERIA PERISTERI Imbocco EST (G4 e Sistemazione definitiva)			*40,00*	42
GALLERIA S.ANTONIO Imbocco OVEST (Scavi, G4 ove pati)			*90,00*	91
GALLERIA S.ANTONIOImbocco EST (Tratti Opere di assegno, scavi)			*40,00*	42
SCAVO TOMBAMENTO GALLERIA NATURALE S.ANTONIO	*38,70*	*2,00*	*19,85*	21
COMPLETAMENTO GALLERIA NATURALE S.ANTONIO	*38,70*	*2,00*	*19,85*	21
SCAVO GALLERIA NATURALE S.ANTONIO (avanzo da 2 fronti)	*637,10*	*2,00*	*313,55*	315
COMPLETAMENTO GALLERIA NA TURALE S.ANTONIO	*637,10*	*2,00*	*313,55*	315
GALLERIA S.ANTONIO Imbocco OVEST (G4 di completamento e Sistema definitiva)			*30,00*	35
GALLERIA S.ANTONIO Imbocco EST (G4 e Sistemazione definitiva)			*50,00*	49
VIADOTTI				
VIAD. FERRARI DI PALEZZI - completamento con: di VALLE pose giunti, impermeabilizzazione, smorzaggio ved, mensoggio guard ved, barriere e.c. pavimentazione	*308,00*		*49,00*	49
VIADOTTO SIMONRO - completamento con: di VALLE completamento con: di VALLE pose giunti, impermeabilizzazione, smorzaggio ved, mensoggio guard ved, barriere e.c. pavimentazione	*164,00*		*42,00*	42
OPERE D'ARTE MINORI				
TOMBINO SCA TOLLARE 01/01 B/B			*49,00*	63
TOMBINO SCA TOLLARE 01/01 B/B			*49,00*	63
MURO DI SOSTEGNO ea la pat 1+986,11 e la pat 1+997,50			*60,00*	63
PARATIA BERLINESE ea la pat 1+986,11 e la pat 1+997,50			*35,00*	42
MURO STRADA PODERALE E OPERA PORTA-BARRIERA			*60,00*	63
OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE				297
INTERVENTI AMBIENTALI PRIMA G.S. ANTONIO			*40,00*	49
INTERVENTI AMBIENTALI IMBOCCO PALEZZI EST			*20,00*	28
INTERVENTI AMBIENTALI IMBOCCO PALEZZI OVEST			*20,00*	28
INTERV. AMBIENTALI IMBOCCO PAMBUSENA1/2			*20,00*	28
INTERV. AMBIENTALI IMBOCCO AMBUSENA OVEST			*20,00*	28
INTERV. AMBIENTALI IMBOCCO PERISTERI EST			*20,00*	28
INTERV. AMBIENTALI IMBOCCO PERISTERI OVEST			*20,00*	28
INTERV. AMBIENTALI IMBOCCO S. ANTONIO EST			*20,00*	28
INTERV. AMBIENTALI IMBOCCO S.ANTONIO OVEST			*20,00*	28
ALTRI INTERV. AMBIENTALI (RILEVATI, AREE VIADOTTI, AREE PALI PLASTICI, PRESTITI EC.)(n. 100)			*20,00*	28
INTERVENTI AMBIENTALI CANTIERE BASE E AREA STOCCAGGIO TEMPORANEO			*40,00*	42
INTERV. AMBIENTALI SITI DI DEPOSITO DEFINITIVI			*40,00*	49
BARRIERE ANTIRUMORE	*800,00*	*10,00*	*42,00*	84
IMPIANTI TECNOLOGICI				119
GALLERIA PALEZZI MARINA			*91,00*	91
GALLERIA AMBUSENA			*14,00*	14
GALLERIA PERISTERI			*119,00*	119
GALLERIA S. ANTONIO			*105,00*	105
LOCALI TECNOLOGICI			*28,00*	28
RIMOZIONE CANTIERE E PULIZIA DELLE AREE				56

FASI ESECUTIVE

FASE 1 CANTIERIZZAZIONE | FASE 2 - GALLERIE PALEZZI ED AMBUSENA + TOMBINI IDRAULICI INIZIO LOTTO | FASE 3 - GALLERIE PERISTERI E S. ANTONINO + OPERE DI SOSTEGNO FRA AMBUSENA E PERISTERI | FASE 4 - COMPLETAMENTO VIADOTTI+IMPIANTI+GALLERIE + SISTEMAZIONI AMBIENTALI | FASE 5 - SMOBILIZZO CANTIERE

anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 106 "JONICA"

Variante all' abitato di Palizzi della SS 106 Jonica
2° LOTTO dal Km 49+485 al Km 51+750
Lavori di completamento della carreggiata di valle
(II° Stralcio funzionale)

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA:
Ing. Antonio SCALAMANDRE'
Ordine Ingegneri Frosinone n. 1063

GEOLOGO:
Geol. Maurizio MARTINO
Elenco Speciale Ordine Geol. del Lazio n. 457

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
Arch. Roberto ROGGI
Ordine Architetti Roma n. 10554

Visto: il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonella PIRROTTA

CANTIERIZZAZIONE
Cantieri e siti di deposito definitivo

Cronoprogramma lavori

CODICE PROGETTO	NOME FILE	FOGLIO	SCALA:
DP CZ0301 E 1B	T00CA00CANCR00_C.dwg	-	-
	CODICE ELAB. T00 CA00 CAN CR00 C		

REV.	EMISSIONE	DESCRIZIONE	DATA
REV. 0	PRIMA EMISSIONE		Sett. 2018
REV. 1	EMISSIONE		Mar. 2019
REV. 2	EMISSIONE		Ott. 2020