METANIZZAZIONE SARDEGNA - TRATTO SUD

Metanodotto: Collegamento Terminale di Oristano DN 650 (26") - DP 75 bar - TRONCO A: L = 4,100 Km

CRONOPROGRAMMA LAVORI

ID	MET. COLL TERMINALE DI ORISTANO DN 650 (26") - TRONCO A (km 0+000-4+100)	PRODUZ MEDIA/GG	D	288	3.754	mese 1				mese 2				mese 3				mese 4				mese 5				mese 6				mese 7				mese 8				mese 9				mese 10				mese 11				mese 12			
						dic-22				gen-23				feb-23				mar-23				apr-23				mag-23				giu-23				lug-23				ago-23				set-23				ott-23				nov-23			
	ATTIVITA' LAVORATIVE		gg	FC	U/G	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
	LAVORI PRELIMINARI																																																				
1	CANTIERIZZAZIONE		16	5	80																																																
2	INSTALLAZIONE DELLE RECINZIONI E DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA		16	5	80																																																
3	RICERCA SOTTOSERVIZI PUBBLICI E PRIVATI		16	4	64																																																
4	RICERCA E BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI - TRATTO 00+000 - 04+100	31	16	4	64																																																
	LAVORI PRINCIPALI DI LINEA TRATTO 1A (km 0+000-0+500)	**500**																																																			
6	SCOTICO - TAGLIO PIANTE - ESECUZIONE DELLA PISTA	250	2	4	8																																																
7	SFILAMENTO E CURVATURA	167	3	5	15																																																
8	SALDATURA DI LINEA E CND	250	2	12	24																																																
9	RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA	250	2	4	8																																																
10	SCAVO DI LINEA	167	3	2	6																																																
11	CONTROLLO RIVESTIMENTI E POSA CONDOTTA	167	3	4	12																																																
12	PRERINTERRO CONDOTTA - POSA POLIFORE E COLLAUDO	167	3	4	12																																																
13	POSA CAVO TELECOMANDO E COLLAUDO	250	2	3	6																																																
14	POSA RETE SEGNALETICA E RINTERRO TRINCEA	250	2	3	6																																																
15	PRELIMINARI - COLLAUDI - SVUOTAMENTI - SIGILLATURA TESTATE	167	3	4	16																																																
16	RIPRISTINI DI LINEA	125	4	4	16																																																
	IMPIANTI DI LINEA																																																				
	Impianto P.I.D.I 1 Loc. Palude Pearba - km 000+000																																																				
17	OPERE CIVILI (SCAVO, GETTO SUPPORTI, REINTERRI)		120	6	720																																																
18	OPERE CIVILI - FABBRICATO B5		75	6	450																																																
19	OPERE MECCANICHE (PREFABBRICAZIONE, MONTAGGIO E RIVESTIMENTI)		75	6	450																																																
20	VERNICIATURA PIPING FUORI TERRA		27	2	54																																																
21	OPERE DI PROTEZIONE CATODICA		27	2	54																																																
22	RECINZIONI PAVIMENTAZIONI E FINITURE		27	4	108																																																
	LAVORI PRINCIPALI DI LINEA TRATTO 1B (km 0+500-1+100)	**650**				SOSPENSIONE PER NIDIFICAZIONE POLLO SULTANO																																																
23	SCOTICO - TAGLIO PIANTE - ESECUZIONE DELLA PISTA	217	3	4	12																																																
24	SFILAMENTO E CURVATURA	217	3	5	15																																																
25	SALDATURA DI LINEA E CND	217	3	12	36																																																
26	RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA	217	3	4	12																																																
27	SCAVO DI LINEA	163	4	2	8																																																
28	CONTROLLO RIVESTIMENTI E POSA CONDOTTA	163	4	4	16																																																
29	PRERINTERRO CONDOTTA - POSA POLIFORE E COLLAUDO	163	4	4	16																																																
30	POSA CAVO TELECOMANDO E COLLAUDO	217	3	3	9																																																
31	POSA RETE SEGNALETICA E RINTERRO TRINCEA	217	3	3	9																																																
32	PRELIMINARI - COLLAUDI - SVUOTAMENTI - SIGILLATURA TESTATE	163	4	4	16																																																
33	RIPRISTINI DI LINEA	130	5	4	20																																																
	LAVORI PRINCIPALI DI LINEA TRATTO 2 (km 1+100-2+200)																																																				
	TOC CIRRAS - S.P. N. 49 - P26-P43c - L. 1.000,64 m + TOC Polifore																																																				
	TOC PRINCIPALE DN 650 (26")																																																				
34	PREPARAZIONE AREA - CANTIERIZZAZIONE - PISTA DI VARO		17	6	102																																																
35	POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE - MACCHINARI - VERIFICHE TOPOGRAFICHE		16	6	96																																																
36	MONTAGGIO COLONNA DI VARO		22	6	132																																																
37	ESECUZIONE FORO PILOTA - ALESAGGI - VARO COLONNA		22	6	132																																																
	TOC POLIFORE DN 250 (10")																																																				
38	POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE - MACCHINARI - VERIFICHE TOPOGRAFICHE		11	6	66																																																
39	MONTAGGIO COLONNA DI VARO		16	6	96																																																
40	ESECUZIONE FORO PILOTA - VARO COLONNA		16	6	96																																																
41	DEMOB - SISTEMAZIONE AREE E RIPRISTINI		11	6	66																																																
	LAVORI PRINCIPALI DI LINEA TRATTO 3A (km 2+200-2+550)	**350**																																																			
42	SCOTICO - TAGLIO PIANTE - ESECUZIONE DELLA PISTA	325	2	4	8																																																
43	SFILAMENTO E CURVATURA	217	3	5	15																																																
44	SALDATURA DI LINEA E CND	325	2	12	24																																																
45	RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA	325	2	4	8																																																
46	SCAVO DI LINEA	217	3	2	6																																																
47	CONTROLLO RIVESTIMENTI E POSA CONDOTTA	217	3	4	12																																																
48	PRERINTERRO CONDOTTA - POSA POLIFORE E COLLAUDO	217	3	4	12																																																
49	POSA CAVO TELECOMANDO E COLLAUDO	325	2	3	6																																																
50	POSA RETE SEGNALETICA E RINTERRO TRINCEA	325	2	3	6																																																
51	PRELIMINARI - COLLAUDI - SVUOTAMENTI - SIGILLATURA TESTATE	217	3	4	12																																																
52	RIPRISTINI DI LINEA	163	4	4	16																																																
	LAVORI PRINCIPALI DI LINEA TRATTO 3B (km 2+550-4+100)	**1.550**																																																			
53	SCOTICO - TAGLIO PIANTE - ESECUZIONE DELLA PISTA	194	8	4	32																																																
54	SFILAMENTO E CURVATURA	194	8	5	40																																																
55	SALDATURA DI LINEA E CND	194	8	12	96																																																
56	RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA	194	8	4	32																																																
57	SCAVO DI LINEA	194	8	2	16																																																
58	CONTROLLO RIVESTIMENTI E POSA CONDOTTA	194	8	4	32																																																
59	PRERINTERRO CONDOTTA - POSA POLIFORE E COLLAUDO	194	8	4	32																																																
60	POSA CAVO TELECOMANDO E COLLAUDO	194	8	3	24																																																
61	POSA RETE SEGNALETICA E RINTERRO TRINCEA	221	7	3	21																																																
62	PRELIMINARI - COLLAUDI - SVUOTAMENTI - SIGILLATURA TESTATE	141	11	4	44																																																
63	RIPRISTINI DI LINEA	119	13	4	52																																																
			Giorni lavorati	Forza lavoro	Uomini/giorno				Sospensione per ferie																													Sospensione per ferie	Sospensione per ferie															

NOTE AL CRONOPROGRAMMA:

1) ***SI PRECISA CHE NEL PERIODO DAL 01/12 AL 31/08 PER RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DI NIDIFICAZIONE DEL POLLO SULTANO, NON SONO STATE PREVISTE LAVORAZIONI IN TUTTA L'AREA SOGGETTA A VINCOLO PER FERMO ATTIVITA' (TRATTI 1B, 2 E 3A)***

2) ***PER QUANTO RIGUARDA LE FASI PRINCIPALI DI LINEA SI CONSIDERA CONVENZIONALMENTE UNA PRODUZIONE MEDIA GIORNALIERA DI CIRCA 180 MT/GG***

Firmato digitalmente da

Rocco Vincenzo Monaco

CN = Monaco Rocco Vincenzo
O = ORDINE INGEGNERI DI COSENZA
C = IT

ORDINE INGEGNERI COSENZA
Ingegnere
ROCCO V. MONACO