ID	Nome attività	Durata
1	Forniture appalti ed acquisizione permessi	100 g
2	Rilievi topografici	10 g
3	Distribuzione sostegni	12 g
4	Picchettazione	12 g
5	Indagine geologica per sostegno	20 g
6	Progetti di attraversamenti	20 g
7	Asservimenti bonari	100 g
8	Asservimenti coattivi OTU	100 g
9	Apertura cantiere elettrodotto	30 g
10	Scavi di fondazione	60 g
11	Montaggio basi e getti	90 g
12	Montaggio parti superiori	40 g
13	Stendimento e regolazione conduttori	50 g
14	Amarri e morsettature conduttori	40 g
15	Forniture materiali Stazione	150 g
16	Apertura cantiere Stazioni	40 g
17	Sistemazione area di Stazione	20 g
18	Lavori civili Stazioni 380 kV	250 g
19	Edificio quadro comandi e SA	120 g
20	Montaggi Elettromeccanici Stazione	130 g
21	Montaggio sistema di Controllo Stazione	90 g
22	Realizzazione raccordi	250 g
23	Attivazione Collegamento Centrale - RTN	10 g

RIFERIMENTO

REC S.r.l., 2012, “PROGETTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RTN DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI REGOLAZIONE SUL BACINO DI CAMPOLATTARO (BN), ELETTRODOTTI 380 KV E STAZIONI, PROGRAMMA CRONOLOGICO DEI LAVORI”, DOC. No. GES129A402B, REV. B, 31 MAGGIO 2012.

FIGURA 2.6

CONNESSIONE ALLA RNT
CRONOPROGRAMMA