ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	% completamento
0		**Installazione e commissioning Elettrolizzatore H2**	**330,88 g?**	**mar 01/02/22**	**mar 09/05/23**	**78%**
1		**Fase progettuale**	**14 g**	**gio 12/05/22**	**mar 31/05/22**	**100%**
2		Progettazione	63,88 g	mar 01/02/22	ven 29/04/22	100%
3		Progetto approvato per costruzione	13,88 g	gio 12/05/22	mar 31/05/22	100%
4		**Fase costruzione impianto e collaudo presso il fornitore**	**59 g**	**mer 01/06/22**	**lun 22/08/22**	**100%**
5		Realizzazione	21,88 g	mer 01/06/22	gio 30/06/22	100%
6		Collaudo	20,88 g	ven 01/07/22	ven 29/07/22	100%
7		Certificazione di conformità	9,88 g	ven 29/07/22	ven 12/08/22	100%
8		Trasporto skid Elettrolizzatore in Sito	2,88 g	gio 18/08/22	lun 22/08/22	100%
9		**Posizionamento Impianto in area di installazione**	**65,01 g**	**lun 03/10/22**	**ven 30/12/22**	**100%**
10		Preparazione area intallazione skid Elettrolizzatore	20,88 g	lun 03/10/22	lun 31/10/22	100%
11		Realizzazione Piping Acqua demineralizzata IN	63,88 g	lun 03/10/22	ven 30/12/22	100%
12		Realizzazione piping OUT produzione idrogeno a skid riduzione Turboalternatori	64,88 g	lun 03/10/22	ven 30/12/22	100%
13		**Fase realizzazione collegamenti Utilities impianto**	**37 g**	**lun 09/01/23**	**mar 28/02/23**	**43%**
14		Connessioni OUT Idrogeno a Skid Alternatori	22,88 g	lun 09/01/23	mer 08/02/23	50%
15		Collegamento alimentazione elettrica Potenza	36,88 g	lun 09/01/23	mar 28/02/23	30%
16		Collegamenti segnali interfaccia e monitoraggio PLC verso DCS	29,88 g	lun 09/01/23	ven 17/02/23	50%
17		Collegamento aria compressa Essicatore	22,88 g	lun 09/01/23	mer 08/02/23	50%
18		Collegamento idraulico acqua demineralizzata alimento	22,88 g	lun 09/01/23	mer 08/02/23	50%
19		**Commissioning e test funzionali**	**11 g?**	**mer 01/03/23**	**mer 15/03/23**	**0%**
20		test funzionali	6,88 g	mer 01/03/23	gio 09/03/23	0%
21		Analisi qualità della produzione H2 e eventuali regoolazioni sul processo	3,88 g	ven 10/03/23	mer 15/03/23	0%
22		**Messa in produzione impianto**	**5 g?**	**gio 16/03/23**	**mer 22/03/23**	**0%**
23		Alimentazione Idrogeno prodotto ai Turboalternatori	4,88 g	gio 16/03/23	mer 22/03/23	0%
24		**Misura valutazione impatto rumore**	**4 g?**	**gio 04/05/23**	**mar 09/05/23**	**0%**
25		Misure con impianto in servizio	1,88 g	gio 04/05/23	ven 05/05/23	0%
26		Misure con impianto fuori servizio	1,88 g	ven 05/05/23	mar 09/05/23	0%



Progetto:
Installazione e commissioning Elettrolizzatore H2

Attività
Divisione
Cardine
Riepilogo
Riepilogo progetto
Attività inattiva
Cardine inattiva
Riepilogo inattiva
Attività manuale
Solo-durata
Riporto riepilogo manuale
Riepilogo manuale
Solo inizio
Solo-fine
Attività esterne
Cardine esterno
Scadenza
Avanzamento
Avanzamento manuale