Regione Lombardia | Provincia di Brescia | Comune di Bedizzole | Comune di Lonato del Garda

AGRIVOLTAICO "LONATO"

Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere e infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 23,2MW, da realizzare nei Comuni di Bedizzole e Lonato del Garda (BS)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA *Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.*	Tecn. elaborato: 01_R07	Scala: Disegno:

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

REVISIONI, VERIFICHE E APPROVAZIONI

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
15/07/2022	prima emissione	SD Progetti	ANTHEMIS	ILOS

Proponente
ILOS RIN Consortile
INE Le Cassette SRL
Via Lucio Sommaro, n°7
00195 ROMA
(referente: Ing. Fabio MAGLIULO)

Firmato digitalmente da MAGLIULO FABIO
CN=MAGLIULO FABIO
O=ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
C=IT
Firma Digitalmente

Progettazione
ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL
Via Lombardia, n°207
10040 Leini (TO)
+39 011 9977387
info@anthemisenvironment.it

Copropartiti
Electro Power S.a.s. di Rijo Ugo & C.
Via Roma, n°43
14100 Asti (AT)
+39 0141 595252
info@electropower.net

SD PROGETTI
Via Lucio Sommaro, n°4
10093 Pavia (TO)
+39 011 9977387
studio@sdprogetti.net

"L'art. 1490 cons. Iscriv. al "vincolo in Sovrintendenza ancora pendente ed pertanto documento senza l'obbligatoria scritta dell'autorità.

Cronoprogramma progetto fotovoltaico

Attività di cantiere per realizzazione impianto - Impianto agrivoltaico di potenza 23,2 MWp

Scadenza: 31/12/2022 | Budget di progetto | Inizio effettivo | % completamento | Ritardo (oltre preve) | % completamento (oltre preve)

attività	inizio ritardo	durata ritardo	inizio effettivo	durata effettiva	% completamento
Allestimento di cantiere, predisposizione e montaggio tensi-sosa area esterna ACSM1	1	30			
Montaggio tensi-sosa area esterna ACSM1	1	15			
Montaggio tensi-sosa area campo agrivoltaico	1	20			
Realizzazione viacircolazione bici e pedonale area esterna ACSM1	11	15			
Realizzazione viacircolazione bici e pedonale area campo agrivoltaico	11	15			
Realizzazione recinzione esterna e cancelli area esterna ACSM1	12	20			
Realizzazione recinzione esterna e cancelli area campo agrivoltaico	12	20			
Realizzazione cablaggio e montaggio, trasformatori e cabin di protezione e consegna area esterna ACSM1	30	135			
Nastro/piantumazione di siepe area esterna ACSM1	30	135			
Trasporto e montaggio di strutture per moduli ACSM1	110	20			
Montaggio strutture sostegno moduli ACSM1	110	60			
Trasporto di moduli fotovoltaici ACSM1	110	60			
Montaggio moduli fotovoltaici ACSM1	135	55			
Realizzazione cablaggio elettrico impianto cabin area esterna ACSM1	150	30			
Realizzazione cablaggio elettrico impianto cabin area campo agrivoltaico	150	70			
Realizzazione quot per cavidotto di collegamento esterno ACSM1 campo agrivoltaico	120	150			
Trasporto e montaggio trasformatore e cabin di protezione area esterna ACSM1	110	50			
Trasporto e montaggio quadri di MT per cabina di trasfor area esterna ACSM1	150	30			
Trasporto e montaggio cabina elettrica	150	30			
Realizzazione cabina area cabina agrivoltaica	160	30			
Trasporto moduli fotovoltaici	160	50			
Posa moduli fotovoltaici	210	100			
Approvvigionamento e trasporto tensiste, traslatori e quadri cablati	150	90			
Montaggio tensiste e quadri cablati di campo	200	30			
Montaggio quadri elettrici MT, BT e trasformatori	200	30			
Posa condotte, collegato di rogito	210	30			
Collegamenti e attivazioni, inverters, trasformatori, quadri	210	40			
Pre-collaudi e messa a disposizione di autorità e consulenti	240	20			
Collaudo finale di cessione di linea elettrica	260	30			
Ultimazione lavori di recinzio, cancelli, di sicurezza, fari ecc+ e dichiarazioni di conformità	270	30			
Realizzazione e messa a dimor di aperte ortuaturo e arbusti e arbusti	270	30			
Allacciu alla rete elettrica nazionale	300	30			
Richiesta apertura ufficio elettrico primari	290	30			
Test, collaudi e messa in servizio	270	30			
Impianto sovrascavato di vendita energia	300	0			