Nome	Data d'inizio	Data di fine
Esito positivo Autorizzazione Unica	02/01/24	02/01/24
Progettazione esecutiva impianto fotovoltaico	03/01/24	26/03/24
Approvazione del progetto esecutivo	27/03/24	07/05/24
Discussione e negoziazione dei contratti di fornitura e manutenzione dei componenti impianto fotovoltaico	08/05/24	30/07/24
Fornitura dei componenti dell'impianto fotovoltaico	31/07/24	03/12/24
COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	31/05/24	19/12/25
Riunioni preliminari organizzazione cantiere	31/05/24	03/06/24
Predisposizione area di cantiere	04/06/24	24/06/24
OPERE CIVILI	14/06/24	19/12/25
Tracciamenti	14/06/24	04/07/24
Viabilità di accesso al sito	24/06/24	05/07/24
Recinzione e cancelli impianto fotovoltaico	25/06/24	05/08/24
Fondazioni cabine di campo, consegna e servizi ausiliari	06/08/24	02/09/24
Fondazioni strutture di sostegno moduli	03/09/24	22/11/24
Pali di illuminazione e videosorveglianza	09/09/24	04/10/24
Scavi-posa e ripristini Cavidotto interno MT/bt	25/11/24	14/02/25
Scavi-posa e ripristini Cavidotto esterno MT da impianto a Stazione di Elevazione	18/11/24	27/12/24
Viabilità interna	17/02/25	09/05/25
Posa cabine di campo,consegna e servizi ausiliari	12/05/25	20/06/25
Montaggio strutture di sostegno moduli	16/05/25	18/09/25
Montaggio moduli	18/06/25	21/10/25
OPERE ELETTRICHE	08/07/24	19/12/25
Posa impianto di terra	08/07/24	02/08/24
Allestimento cabina di consegna	30/06/25	04/07/25
Montaggio inverter	07/07/25	15/08/25
Allestimento cabine Trasformatori	07/07/25	15/08/25
Cablaggio cavidotti interni MT/bt	18/08/25	19/12/25
Cablaggio cavidotto esterno MT	07/07/25	15/08/25
Installazione e cablaggio sistema di videosorveglianza e monitoraggio	18/08/25	26/09/25
Stazione utente MT/AT	31/05/24	14/11/24
Connessione alla rete	22/12/25	22/12/25
Collaudo e messi in esercizio dell'impianto fotovoltaico	23/12/25	26/01/26

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE (BA)

Impianto Fotovoltaico "TORNASOLE"

della potenza di 22,00 MW in immissione e 27,09 MW in DC

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

ZARAGOZÁ TORNA SOLE SRL
GRUPO EMPRESARIAL ZARAGOZÁ

TORNA SOLE SRL
Via Enrico Pappacena, 22 - 70124 BARI (BA)
Tel. (0034) 963 411 301 · Fax (0034) 963 411 279
info@grupozaragoza.com · www.grupozaragoza.com

TORNA SOLE S.R.L.
Via Enrico Pappacena, n.22
70124 - BARI - (BA)
P.IVA 06355150727

PROGETTAZIONE:

TEKNE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

TEKNE srl
Via Vincenzo Gioberti, 11 - 76123 ANDRIA
Tel +39 0883 553714 - 552841 - Fax +39 0883 552915
www.gruppotekne.it e-mail: contatti@gruppotekne.it

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Renato Pertuso
(Direttore Tecnico)

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI
INGEGNERE RENATO PERTUSO
SEZ. A - 863

LEGALE RAPPRESENTANTE:
dott. Renato Mansi

TEKNE srl SOCIETÀ DI INGEGNERIA
IL PRESIDENTE
Dott. RENATO MANSI

CONSULENTE:

PD
PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA

Tavola: RE16

Filename: TKA686-PD-RE16-CronoprogrammaRO.dwg

Data 1°emissione:	Redatto:	Verificato:	Approvato:	Scala:	Protocollo Tekne:
DICEMBRE 2022	*S. DI LIDDO*	*G. PERTOSO*	*R. PERTUSO*	---	TKA686

n° revisione				
1				
2				
3				
4				