Regione Lombardia | Provincia di Brescia | Comune di Bedizzole | Comune di Lonato del Garda

AGRIVOLTAICO "LONATO"

Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere e infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 23.2MW, da realizzare nei Comuni di Bedizzole e Lonato del Garda (BS)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA *Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.*	Num. elaborato	Scala disegno
	01_R07	

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

REVISIONI, VERIFICHE E APPROVAZIONI

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
15/07/2022	prima emissione	SD Progetti	ANTHEMIS	ILOS
29/09/2023	prima revisione	ANTHEMIS	ANTHEMIS	ILOS

Proponente

ILOS
INE La Cassetta Srl

INE La Cassetta SRL
Piazza Walther Von Vogelweide, n°8
39100 BOLZANO
inelacassetta@legalmail.it

Firmato Digitalmente

Progettazione

ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL
Via Lombardore, n°207
10040 Leinì (TO)
+39 011 9973387
info@anthemisenvironment.it

Firmato Digitalmente

Coprogettisti

Electro Power S.a.s. di Rije Ugo & C.
Piazza Affari, n°45
10098 Rivoli (TO)
+39 011 9534655
info@electro-power.net

SD PROGETTI
Via Lenin Sormano, n°4
10083 Favria (TO)
+39 012 477537
studio@sdprogetti.net

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza l'autorizzazione scritta dell'autore

Cronoprogramma progetto fotovoltaico

Selezionare un particolo da evidenziare in elenco. Segue uno legenda che descrive il grafico.

Evidenziato | Durata del piano | Inizio effettivo | % completamento | Effettivo (oltre piano) | % completamento (oltre piano)

ATTIVITÀ	INIZIO DEL PIANO	DURATA DEL PIANO	INIZIO EFFETTIVO	DURATA EFFETTIVA	% COMPLETAMENTO	% INIZIO
Allestimento di cantiere, picchettamento e sondaggio terreno area campo agrivoltaico	1	10				
Allestimento di cantiere, picchettamento e sondaggio terreno area campo agrivoltaico	1	20				
Realizzazione recinzione/cancelli terra e fondamenti area stazione AT/MT	11	15				
Realizzazione recinzione/cancelli terra e fondamenti area campo agrivoltaico	15	90				
Realizzazione recinzione cantiere e varchi di accesso area stazione AT/MT	14	10				
Realizzazione recinzione cantiere e varchi di accesso area campo agrivoltaico	26	30				
Approvvigionamento strutture di sostegno, trasformatore e cella di protezione e sezionamento AT/MT	10	120				
Approvvigionamento strutture di sostegno, inverter e moduli	10	120				
Trasporto strutture di sostegno per stazione AT/MT	110	20				
Montaggio strutture sostegno stazione AT/MT	130	60				
Trasporto strutture di sostegno moduli	120	30				
Montaggio strutture sostegno moduli	130	90				
Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine area stazione AT/MT	150	30				
Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine area campo agrivoltaico	180	90				
Realizzazione scavi per cavidotto di collegamento stazione AT/MT e campo agrivoltaico	120	150				
Trasporto e montaggio trasformatore e cella di protezione e sezionamento AT/MT	130	90				
Trasporto e montaggio opere di rete per cabine di ricezione ente distributore	200	90				
Trasporto e montaggio cabine elettriche	230	10				
Realizzazione cabine area campo agrivoltaico	240	10				
Trasporto moduli fotovoltaici	200	30				
Posa moduli fotovoltaici	220	100				
Approvvigionamento e trasporto inverter, trasformatori e quadri elettrici	250	60				
Montaggio inverter e quadri elettrici di campo	300	30				
Montaggio quadri elettrici MT, BT e trasformatori	300	30				
Posa cavidotti; collegato stringhe	310	60				
Collegamenti e settaggi; inverters, trasformatori e quadri	320	60				
Collegamenti e settaggi; dispositivi di controllo e protezione	350	30				
Collaudi ed atto di cessione all'ente distributore	280	20				
Stipula regolamento di esercizio, contratto di vendita, atto di lavori e dichiarazioni di conformità	370	10				
Realizzazione e messa in dimora di specie arbustive e arboree	26	60				
Semina	250	15				
Allaccio alla rete elettrica nazionale	380	10				
Richiesta autorizzo efficina elettrica presso dogane	390	10				
Test, collaudi e messa in servizio	370	20				