| INTERVENTO | U.M. | Q.U. | N./anno | Q. tot. | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENZIONE DEI PRATI<br>M1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taglio tappeti erbosi | mq | 32.511 | 6 | 195.067 | | | | | | | | | | | | |
| Trasemina | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irrigazioni di soccorso | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENZIONE DI PIANTE PERENNI ED ARBUSTIVE<br>Arbusti alti*, M2, M4*, M5. ** si considera 1 mq per ogni arbusto alto e ml di siepe.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scerbatura e sarchiature | mq | 6.463 | 3 | 19.388 | | | | | | | | | | | | |
| Potature di rimonda o formazione (arbusti, siepi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risarcimento fallanze | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irrigazioni di soccorso | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENZIONE ALBERATURE<br>Alberi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulizia del tornello, verifica verticalità e tutoraggio | cad. | 369 | 3 | 1.107 | | | | | | | | | | | | |
| Potature di rimonda o formazione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risarcimento fallanze | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irrigazioni di soccorso | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGUO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controllo, taratura e prove | cad | 1 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| Trattamento anticalcare | cad | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENZIONE ARREDI E RECINZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verniciatura elementi in legno panchine | cad | 11 | 1 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| Controllo e riparazione danni arredi e recinzioni | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riparazione strato di usura | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Ispezione della funzionalità manto stradale e rete di drenaggio | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |