Figura 3.5a Cronoprogramma Progetto CSS

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Iter
	Iter: Demolizioni	**ven 15/11/13**	**ven 30/12/16**	
2	Richiesta autorizzazione demolizioni Gr. 1&2 e S/S 220 kV	ven 15/11/13	ven 15/11/13	Demolizioni
3	Ottenimento autorizzazione demolizioni Gr. 1&2 e S/S 220 kV	ven 15/11/13	gio 14/08/14	Demolizioni
8	Installazione nuovo TAG	ven 15/08/14	gio 09/04/15	Demolizioni
9	Demolizione S/S 220 kV	ven 10/04/15	ven 12/06/15	Demolizioni
10	Scoibentazione gruppi 1&2	lun 02/06/14	ven 29/05/15	Demolizioni
11	Demolizione gruppi 1&2	lun 01/06/15	ven 30/12/16	Demolizioni
	Iter: CSS	**lun 30/09/13**	**mer 01/06/16**	
4	Richiesta Autorizzazione Unica Carbonext	lun 30/09/13	lun 30/09/13	CSS
5	Ottenimento Autorizzazione Unica Carbonext	lun 30/09/13	ven 27/02/15	CSS
6	Ottenimento Autorizzazione Unica Carbonext	ven 27/02/15	ven 27/02/15	CSS
13	Ingegneria nuovo sistema di stoccaggio CSS	mar 03/03/15	ven 10/04/15	CSS
14	Approvv. nuovo sistema di stoccaggio CSS	lun 13/04/15	mar 30/06/15	CSS
15	Montaggio nuovo sistema ricezione e stoccaggio CSS	mer 01/07/15	mar 31/05/16	CSS
16	Ingegneria sistema alimentazione Carbonext a bruciatori	mar 03/03/15	lun 25/05/15	CSS
17	Approvv. sistema alimentazione Carbonext a bruciatori	mar 26/05/15	lun 31/08/15	CSS
18	Montaggio sistema alimentazione Carbonext a bruciatori	mar 01/09/15	ven 29/04/16	CSS
19	Ingegneria novi bruciatori caldaia	mar 03/03/15	mar 09/06/15	CSS
20	Approvv. nuovi bruciatori caldaia	mer 10/06/15	lun 29/02/16	CSS
21	Installazione nuovi bruciatori caldaia	mar 01/03/16	ven 29/04/16	CSS
22	Ingegneria sistema trattamento ceneri pesanti	mar 03/03/15	lun 06/07/15	CSS
23	Approvv. sistema trattamento ceneri pesanti	mar 07/07/15	gio 31/12/15	CSS
24	Montaggio sistema trattamento ceneri pesanti	ven 01/01/16	ven 29/04/16	CSS
25	Ingegneria filtri a manica	mar 03/03/15	lun 25/05/15	CSS
26	Approvv. filtri a manica	mar 28/04/15	lun 30/11/15	CSS
27	Montaggio filtri a manica	lun 02/11/15	ven 29/04/16	CSS
28	Ingegneria adeguamento ITAR	mar 03/03/15	lun 25/05/15	CSS
29	Approvv. adeguamento ITAR	mar 26/05/15	ven 30/10/15	CSS
30	Montaggio adeguamento ITAR	lun 02/11/15	ven 29/04/16	CSS
31	Ingegneria revisione sistema DeNOx	mar 02/06/15	lun 24/08/15	CSS
32	Approvv. revisione sistema DeNOx	mar 25/08/15	lun 29/02/16	CSS
33	Montaggio revisione sistema DeNOx	mar 01/03/16	ven 29/04/16	CSS
34	Ingegneria retrofit mulini con classificatori rotanti	mar 03/03/15	lun 25/05/15	CSS
35	Approvv. retrofit mulini con classificatori rotanti	mar 26/05/15	ven 29/01/16	CSS
36	Montaggio retrofit mulini con classificatori rotanti	lun 01/02/16	lun 29/02/16	CSS
37	Manutenzione mulini esistenti	lun 01/02/16	gio 31/03/16	CSS
38	Adeguamento ATEX Centrale	lun 01/02/16	ven 29/04/16	CSS
39	Ingegneria prolungamento vita utile caldaia	mar 03/03/15	lun 13/04/15	CSS
40	Approv. prolungamento vita utile caldaia	mar 14/04/15	mar 30/06/15	CSS
41	Montaggi prolungamento vita utile caldaia	mer 01/07/15	mar 31/05/16	CSS
42	Specifiche revisione generale turbina e alternatore	lun 06/07/15	ven 25/09/15	CSS
43	Approvv. revisione generale turbina e alternatore	lun 28/09/15	gio 28/01/16	CSS
44	Revisione generale turbina e alternatore	ven 29/01/16	ven 29/04/16	CSS
45	Ingegneria nuovo sistema di controllo	lun 02/03/15	ven 17/07/15	CSS
46	Approvv. nuovo sistema di controllo	lun 20/07/15	mar 01/03/16	CSS
47	Installazione nuovo sistema di controllo	mer 02/03/16	mar 31/05/16	CSS
48	Avviamento nuovo impianto Carbonext	mer 01/06/16	mer 01/06/16	CSS



Progetto: Cocombustione CSS
Data: mar 17/09/13

Attività	Riepilogo progetto	Cardine inattiva	Riporto riepilogo manuale	Scadenza
Divisione	Attività esterne	Riepilogo inattiva	Riepilogo manuale	Avanzamento
Cardine	Cardine esterno	Attività manuale	Solo inizio	
Riepilogo	Attività inattiva	Solo-durata	Solo-fine	

Pagina 1