BONIFICA ORDIGNI BELLICI
KAMPFMITTELBESEITIGUNG

AREE INTERESSATE / BETROFFENE FLÄCHEN	OPERAZIONI DA ESEGUIRE: / AUSZUFÜHRENDE ARBEITEN:	
giallo / magenta / rosso	Operazioni propedeutiche - taglio vegetazione dove presente e sgombro aree. Delimitazione aree con recinzione. Vorbereitende Maßnahmen - Beseitigung von Vegetation wo vorhanden und Räumung der Flächen. Abgrenzung der Flächen mit Einzäunung	
giallo / magenta / rosso	Bonifica di superficie per la ricerca, la localizzazione e lo scoprimento di mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati, mediante apparati rivelatori omologati. Da eseguirsi su tutta l'area Bonifizierung der Oberfläche zur Suche, Ortung und Freilegung von Minen, Sprengkörpern und anderen eingegrabenen Kampfmitteln mittels homologierten Suchgeräten. Auf der gesamten Fläche durchzuführen	La bonifica va estesa a tutta l'area, oltre ad una fascia di 1.50 m oltre i limiti dell'area interessata dai lavori (si intendono compresi anche i lavori di cantierizzazione) Die Bonifizierung muss auf die gesamte Fläche ausgedehnt werden, und auf einen Streifen von 1.50 m über die Grenzen der von den Arbeiten betroffenen Fläche hinaus (inbegriffen auch die Arbeiten der Baustelleneinrichtung)
magenta	Trivellazioni spinte fino a 3.00 m, con garanzia fino a 4.00 m a partire dal p..c (e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta). Lo schema delle trivellazione dovrà seguire il reticolo indicato, con maglia di 2.80 x 2.80 m Bohrungen bis 3,00 m, mit Garantie bis 4,00 m ab Geländeoberkante (jedenfalls bis zu Gesteinabfall und/oder kompakter Kiesschicht und/oder kompakter Lehmschicht). Das Bohrungsschema muss dem angegebenen Raster folgen, mit Schrittweite 2.80 x 2,80 m	La bonifica va estesa a tutte le aree indicate in magenta, ovvero interessate da scavi superiori a 1.00 m e fino a 3.00 m , finalizzati a qualsivoglia lavorazione, compresa la semplice piantumazione di piante d'alto fusto. Die Bonifizierung muss auf alle mit Magenta gekennzeichneten Flächen ausgedehnt werden, oder Flächen mit Aushub von mehr als 3.00 m und bis 5.00 m, für jeglichen Zweck vorgesehen, einschließlich einfache Bepflanzung mit hochstämmigen Pflanzen
rosso	Trivellazioni spinte fino a 5.00 m, con garanzia fino a 6.00 m a partire dal p..c (e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta). Lo schema delle trivellazione dovrà seguire il reticolo indicato, con maglia di 2.80 x 2.80 m Bohrungen bis 5,00 m, mit Garantie bis 6,00 m ab Geländeoberkante (jedenfalls bis zu Gesteinabfall und/oder kompakter Kiesschicht und/oder kompakter Lehmschicht). Das Bohrungsschema muss dem angegebenen Raster folgen, mit Schrittweite 2.80 x 2,80 m	La bonifica va estesa a tutte le aree indicate in rosso, ovvero interessate da scavi superiori a 3.00 m e fino a 5.00 m , finalizzati a qualsivoglia lavorazione. Die Bonifizierung muss auf alle rot gekennzeichneten Flächen ausgedehnt werden, oder Flächen mit Aushub von mehr als 1.00 m und bis 3.00 m, für jeglichen Zweck vorgesehen
blu	Trivellazioni spinte fino a 7.00 m, con garanzia fino a 8.00 m a partire dal p..c (e comunque fino a rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta). Lo schema delle trivellazione dovrà seguire il reticolo indicato, con maglia di 2.80 x 2.80 m Bohrungen bis 7,00 m, mit Garantie bis 8,00 m ab Geländeoberkante (jedenfalls bis zu Gesteinabfall und/oder kompakter Kiesschicht und/oder kompakter Lehmschicht). Das Bohrungsschema muss dem angegebenen Raster folgen, mit Schrittweite 2.80 x 2,80 m	La bonifica va estesa a tutte le aree indicate in blu, ovvero interessate da scavi superiori a 5.00 m e fino a 7.00 m , finalizzati a qualsivoglia lavorazione. Die Bonifizierung muss auf alle blau gekennzeichneten Flächen ausgedehnt werden, oder Flächen mit Aushub von mehr als 5.00 m und bis 7.00 m, für jeglichen Zweck vorgesehen
verde	Scavo assistito a carattere BCM (su tali aree la bonifica preventiva non potrà essere fatta, ma dovrà essere eseguita durante l'avanzamento del manufatto) Assistierter Aushub mit BCM-Beauftragtem (auf diesen Flächen kann die präventive Bonifizierung nicht durchgeführt werden, sondern muss während des Vorschubs des Bauteils durchgeführt werden	La bonifica va estesa alle aree indicate in verde, ovvero interessate da scavi orizzontali realizzati in avanzamento del manufatto. Die Bonifizierung muss auf alle grün gekennzeichneten Flächen ausgedehnt werden, oder während des Vorschubs des Bauteils realisierte Flächen mit horizontalem Aushub

PROFONDITÀ SCAVI
AUSHUBTIEFE

x < 3.00 m	8.150 m²
3.01 m < x < 5.00 m	1.900 m²
5.01 m < x	4.850 m²
6.01 m < x	3.800 m²

SCHEMA RETICOLATO STANDARD DA APPLICARE PER L'ESECUZIONE DELLA BONIFICA PROFONDA
ANZUWENDENES STANDARDRASTER FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER TIEFREICHENDEN BONIFIZIERUNG

Pianta su p.c.
Grundriss Geländeebene

m 2,80
m 2,00

Sezione
Schnitt

0,00 m p.c.
1,00 m p.c.(m u.G.)
3,00 m p.c.(m u.G.)
5,00 m p.c.(m u.G.)
7,00 m p.c.(m u.G.)

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revision Revisione	Änderungen Modifiche	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
00	Erstversion / Prima Versione	--	15.05.2015
01	Integrazioni a seguito di verifica di progetto	--	18.12.2015
02			
03			
04			
05			

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausführungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione esecutiva

Baulos H81 Bahnhof Franzensfeste

Lotto H81 Stazione Fortezza

Sub-Baulos	Sublotto
NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL	NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
Dokumentenart	Tipo documento
T-KAMPFMITTELBESEITIGUNG IM BAUSTELLENBEREICH	T-BONIFICA ORDIGNI BELLICI LUNGO LINEA E AREE CANTIERE
Titel	Titolo
Lageplan Kampfmittelbeseitigung	Planimetria Bonifica Ordigni Bellici

Il progettista / Der Projektant

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO
Dott. Ing. ROSARIO SORBELLO
Nr. 2108
INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN

	Datum / Data	Name / Nome
Bearbeitet / Elaborato	16.12.2015	R. Ricci Maccarini
Geprüft / Verificato	18.12.2015	R. Mora
Freigegeben / Autorizzato	08.06.2017	R. Sorbello
Gesehen BBT / Visto BBT		M. Ianeselli
Massstab / Scala	1:500	

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11
Amraser Str. 8 • A6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110
Email: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com

Projekt-kilometer / Chilometro progetto	von / da bis / a bei / al	Bau-kilometer / Chilometro opera	von / da bis / a bei / al	Status Dokument / Stato documento

Staat Stato	Los Lotto	Einheit Unità	Nummer Numero	Dokumentenart Tipo documento	Vertrag Contratto	Nummer Codice	Revision Revisione
02	H81	AF	001	LP	D0755	00036	01

File: D0755-00036-01a_Planimetria bonifica ordigni bellici corrente.dwg Layout: LP-00036

Stile di stampa: 3M Engineering.stb

Formato: 1680 x 594