RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond: S 327	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione F 250	Data inizio 26/08/04	Data fine 26/08/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione Carotaggio continuo	

	Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials	Prof.
	0.0	1.7	Massicciata	100				C01	1,7-2,4	01-02	1.8
	1.7	2.4	Limo					C02	2,4-3,8	03-04	3.5
	2.4	3.8	Limo argilloso					C03	3,8-4	05-06	3.9
	3.8	4.0	Caranto								