METANIZZAZIONE SARDEGNA

METANODOTTO: DERIVAZIONE PER CAPOTERRA-SARROCH DN 150 (6")-DP 75 BAR-(L =18+925 km)

CRONOPROGRAMMA LAVORI

	PG-TP-411		ANNO 1																													
ID	ATTIVITA'	D	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8			
		gg	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32
	PRELIMINARI																															
1	CANTIERIZZAZIONE	28																														
2	BONIFICA BELLICA	56																														
3	RICERCA SOTTOSERVIZI	56																														
4	TAGLIO PIANTE	56																														
	LAVORI DI LINEA																															
5	APERTURA PISTA	56																														
6	SFILAMENTO	56																														
7	SALDATURA E CND	56																														
8	FASCIATURA GIUNTI	56																														
9	SCAVO	56																														
10	CONTROLLO RIVESTIMENTI e POSA	56																														
11	P.E. + RINTERRO	56																														
12	COLLAUDI + ESSICCAMENTO	14																														
	ATTRAVERSAMENTI (7)																															
13	TRIVELLAZIONI e MONTAGGIO	56																														
	IMPIANTI																															
14	PIDI 1	56																														
15	PIDI 2	56																														
	INSERIMENTI IN GAS																															
16	TIE-INS + CND	7																														
	RIPRISTINI																															
17	DI LINEA	56																														
18	OPERE COMPLEMENTARI	56																														
19	FINITURE E VARIE	28																														