METANIZZAZIONE SARDEGNA

METANODOTTO: DERIVAZIONE PER ORISTANO CITTA' DN 150 (6") - DP 75 bar - (L = 04+395 km)

CRONOPROGRAMMA LAVORI

	PG-TP-418		ANNO 1																					
ID	ATTIVITA'	D	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6			
		gg	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
	PRELIMINARI																									
1	CANTIERIZZAZIONE	14																								
2	BONIFICA BELLICA	28																								
3	RICERCA SOTTOSERVIZI	28																								
4	TAGLIO PIANTE	21																								
	LAVORI DI LINEA																									
5	APERTURA PISTA	28																								
6	SFILAMENTO	28																								
7	SALDATURA E CND	28																								
8	FASCIATURA GIUNTI	28																								
9	SCAVO	28																								
10	CONTROLLO RIVESTIMENTI e POSA	28																								
11	P.E. + RINTERRO	28																								
12	COLLAUDI + ESSICCAMENTO	7																								
	TRENCHLESS																									
13	TOC 1	28																								
	ATTRAVERSAMENTI (4)																									
14	TRIVELLAZIONI e MONTAGGIO	28																								
	IMPIANTI																									
15	PIDI 1	28																								
	INSERIMENTI IN GAS																									
16	TIE-INS + CND	7																								
	RIPRISTINI																									
17	DI LINEA	28																								
18	OPERE COMPLEMENTARI	28																								
19	FINITURE E VARIE	28																								