COMUNE DI ANCONA - LUNGOMARE NORD.
REALIZZAZIONE DELLA SCOGLIERA DI PROTEZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-LECCE, INTERRAMENTO CON GLI ESCAVI DEI FONDALI MARINI, RETTIFICA E VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA

RISPOSTE AD ISTRUTTORIA VIA

ID_VIP4711

ALLEGATO 9.1

Valutazione di Impatto Ambientale

Art. 23 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV DI BARI
DOTT ING STEFANO MOMM

D'ALESSANDRO
NICOLA
RFI
05.10.2021
13:47:59 UTC

CRONOPROGRAMMA LUNGOMARE ANCONA

	1 mese	2 mese	3 mese	4 mese	5 mese	6 mese	7 mese	8 mese	9 mese	10 mese	11 mese	12 mese	13 mese	14 mese	15 mese	16 mese	17 mese	18 mese	19 mese	20 mese	21 mese	22 mese	23 mese	24 mese	25 mese	26 mese	27 mese	28 mese	29 mese	30 mese	31 mese	32 mese	33 mese	34 mese	35 mese	36 mese	37 mese	38 mese	39 mese	40 mese	41 mese	42 mese
FASI 1a - 1b REALIZZAZIONE SCOGLIERA FORANEA E PENNELLO	19 MESI																																									
CANTIERIZZAZIONE IN AREA PORTUALE																																										
REALIZZAZIONE SCOGLIERA PENNELLO		PENNELLO - 5 mesi																																								
REALIZZAZIONE SCOGLIERA FORANEA			SF1 Est - 3 mesi				SF2 + SF1 Ovest - 13 mesi																																			
FASI 2a -2b REALIZZAZIONE RILEVATO FERROVIARIO A CURA RFI							20 MESI																																			
REALIZZAZIONE RILEVATO FERROVIARIO E STRADALE FINO ALLA QUOTA +0.70							RILEVATO Q. +0.70 m - 15 mesi																																			
REALIZZAZIONE PALI DI COSOLIDAMENTO RILEVATO FERROVIARIO									PALI DI CONSOLIDAMENTO - 12 mesi																																	
REALIZZAZIONE DRENAGGI E TOMBINI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICI																DRENAGGI E TOMBINI - 10 mesi																										
REALIZZAZIONE RILEVATO FERROVIARIO E STRADALE																				COMPLETAMENTO RILEVATO - 7 mesi																						
REALIZZAZIONE SCOGLIERA RADENTE							SR1 + SR2 + SR3 - 20 mesi																																			
DEMOLIZIONE TRABUCCHI, PESCHE E RISTORANTE						DEMOLIZIONE																																				
RIFACIMENTO TRABUCCHI, PESCHE E RISTORANTE																											RICOSTRUZIONE - 3 mesi															RIAPERTURA
FASE 2c REALIZZAZIONE E SPOSTAMENTO LINEA FERROVIARIA A CURA RFI																											9 MESI															
REALIZZAZIONE SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA																											SOVRASTRUTTURA - 4 mesi															
FINITURE STRADA DI SERVIZIO PARALLELA ALLA FERROVIA																															STRADA DI SERVIZIO - 4 mesi											
REALIZZAZIONE BARRIERE ACUSTICHE																													BARRIERE ACUSTICHE - 6 mesi													
DELIMITAZIONE AREA FERROVIARIA																																										
FASE 3 REALIZZAZIONE COLMATE A CURA DI AdSP												30 mesi																														
ESCAVO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE												ESCAVO E CONFERIMENTO IN COLMATA - 29 mesi																														
SMOBILITAZIONE CANTIERE																																										
NOTA:	Per i riferimenti delle scogliere (SF1,SF2, ecc.) si veda l'elaborato grafico E009 e E010 relative alla cantierizzazione																																									