LEGENDA

Binari :

- Esistente
- Demolito
- Costruito definitivo nella fase attuale
- Costruito provvisorio nella fase attuale
- Costruito definitivo nelle fasi precedenti
- Costruito provvisorio nelle fasi precedenti
- Riallineamento binari esistenti
- Lavorazioni sono già previste e compensate nel 1LF Verona – Bivio Vicenza
- Riferimento asse Linea AV di Progetto
- Binari di circolazione

Opere :

- Demolito nella fase attuale
- Costruito definitivo nella fase attuale
- Costruito nelle fasi precedenti
- Rilevato corpo ferroviario

Fase N.	da Pk	a Pk	specialistica	LAVORAZIONE
1.c	193+688,98	193+839,41	armamento	comunicazione su linea storica Opere previste e compensate nel 1LF Verona – Bivio Vicenza.
1.c	46+098,00	46+118,00	viabilità	viabilità via dell'Oreficeria e via dell'Olmo Attivata
1.c			armamento	Linea Merci su tracciato Provvisorio come Fase 1b
1.c		46+548,00	Opere Civili	Demolizione viadotto Scaligeri e rilevati di approccio
1.c	46+545,00	46+534,00	Opere Civili	Realizzazione completamento marciapiede fermata fiera a nord
1.c	46+545,00	46+562,00	Opere Civili	Realizzazione rilevato fino a spalla ponte Dioma su LS
1.c	46+500,00	47+780,00	armamento	completamento realizzazione binari LS nuovo tracciato
1.c		46+548,00	Opere Civili	Realizzazione spalle nuovo viadotto Scaligeri, muri di approccio
1.c		46+368,25	Opere Civili	Realizzazione nuovo Fabbricato Tecnologico Fermata Fiera
1.c	44+887,95	48+433,00	armamento	attivazione LS BD su nuovo tracciato, LS BP su tracciato esistente
1.c	44+887,95	48+490,00	armamento	Demolizione Binario dispari LS

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

IRICAV2

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA
SUB TRATTA VERONA - VICENZA
LOTTO FUNZIONALE II: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA

IF - INFRASTRUTTURA
FASI REALIZZATIVE E SOGGEZIONI DI ESERCIZIO
FASI REALIZZATIVE FASE 1.c
PLANIMETRIA TRATTO 1 - DA PK 44+250 A PK 46+700

GENERAL CONTRACTOR		ITALFERR S.p.A.	
ATI bonifica IL PROGETTISTA INTEGRATORE Franco Persio Bocchetto iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n° 8664 – Sez. A settore Civile e Ambientale Data: 12/05/2022	CONSORZIO IRICAV DUE Il Direttore Ing. Paolo Carmona Data: 12/05/2022	Data:	SCALA : 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN1K	20	D	I2	P7	IF0004	301	B

ATI bonifica	VISTO ATI BONIFICA	
	Firma	Data
	Ing. Franco Persio Bocchetto	12/05/2022

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	PRIMA EMISSIONE	L.Vosca	15/12/2021	M.Passi	15/12/2021	F.P.Bocchetto	15/12/2021	Ing. F.P. Bocchetto Data: 12/05/2022
B	ISTRUTTORIA ITALFERR	L.Vosca	12/05/2022	M. Passi	12/05/2022	F.P.Bocchetto	12/05/2022	

File: IN1K20DI2P7IF0004301B_01.DWG	CUP: J41E91000000009	n. Elab.:
	CIG: 3320049F17	