Firmato digitalmente da
Pablo Miguel Otin Pintado
CN = Pablo Miguel Otin Pintado
C = IT

Firmato digitalmente da
ACQUASANTA PAOLO
2021.11.29 10:58:03
Ing. Paolo Acquasanta
CN=ACQUASANTA PAOLO
C=IT
2.5.4.4=ACQUASANTA
2.5.4.42=PAOLO
RSA/2048 bits

C. ... O DAMIANO BELTIORE

O = Ordine degli Architetti di Taranto
C = IT

S V I L U P P O T E M P O R ... (diagramma di GANTT) - Durata complessiva dei lavori: MESI

INTERVENTI DI LAVORO	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12
	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	5 6 7 8	1 2 3 4	5 6 7 8
Richiesta autorizzazioni alla costruzione Comune												
Deposito opere civili (Cabine e fabbricati)												
Predisposizione cantiere												
Picchettamento area												
Individuazione viabilità e canali acque superficiali												
Livellamenti e tracciamento cavidotti interni												
Recinzione perimetrale area con piantumazione siepe di mitigazione												
Installazione di pali di illuminazione e videosorveglianza												
Realizzazione basamenti cabine di campo												
Realizzazione cabina di consegna 30 kV												
Realizzazione cabina di consegna 30 - 150 kV												
Realizzazione tracciato di consegna 30kV												
Realizzazione delle strade interne												
Installazione dei tracker pannelli fotovoltaici												
Installazione pannelli fotovoltaici												
Realizzazione linee elettriche collegamenti pannelli												
Posa in opera di cavidotti MT												
Installazione inverter e quadri elettrici												
Posa in opera cabine di campo												
Realizzazione cavidotto di collegamento a Terna												
Allaccio rete RTN												
Regolazione e Collaudo finale												
Piulizia e sistemazione cantiere												