



- LEGENDA**
- Fasi di lavorazione (cantiere temporaneo)
 - Galleria realizzata nelle fasi precedenti
 - Galleria realizzata nella fase attuale
 - Viabilità durante la fase di lavorazione

FASE 1:
L'inizio delle lavorazioni riguardanti la realizzazione della rotonda situata all'incrocio fra Via Serena e la futura WBS dell'IN16B riguardano la prima deviazione provvisoria di Via Serena, situata a sud-est di quest'ultima. In questa fase il traffico viene mantenuto sulla sede stradale esistente.

FASE 2:
A valle delle lavorazioni eseguite nella fase precedente, il traffico di Via Serena viene temporaneamente spostato sulla deviazione provvisoria di sud-est, consentendo così la realizzazione del tratto di galleria interferente con la sede stradale esistente. Al termine delle opere connesse alla galleria, vengono eseguite le lavorazioni necessarie a realizzare la deviazione provvisoria da attivare nella fase successiva. Si dà inizio anche alle lavorazioni per la costruzione del sottopasso ciclopedonale dallo stesso lato.

FASE 3:
In questa fase il traffico di Via Serena viene nuovamente spostato sulla sua seconda sede provvisoria, coincidente parzialmente con quella della futura rotonda. Vengono quindi effettuate le lavorazioni annesse alla galleria nel tratto più ad est. Al termine di queste, viene realizzata la porzione di rotonda posta in corrispondenza della strada esistente e ad est della stessa.

COMMITTENTE:  **ALTA Sorveglianza:** 

GENERAL CONTRACTOR: 

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA
Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza
PROGETTO ESECUTIVO
 IN - INTERFERENZE VIARIE
 IN16 - INTERFERENZA CON SEDE AUTOSTRADALE AL km 6+220,00
 DEVIAZIONE PROVVISORIA E RIPRISTINO RACCORDO AUTOSTRADALE DA PK 5+025 A PK 5+900
 PLANIMETRIA FASI DI CANTIERE

IL PROGETTISTA INTEGRATORE Ing. Giovanni MALAVOLTA ALBO INGEGNERI PROFESSIONISTI n. 4503		Consorzio Iricav Due Ing. Paolo CARMONA Data: _____		DIRETTORE LAVORI Firma: _____ Data: _____		SCALA: 1:500																													
COMMESSA IN17	LOTTO 12	FASE E	ENTE 12	TIPO DOC. P8	OPERA/DISCIPLINA IN16B0	PROGR. 009	REV. B																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Rev.</th> <th>Descrizione</th> <th>Redatto</th> <th>Data</th> <th>Verificato</th> <th>Data</th> <th>Approvato</th> <th>Data</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>EMISSIONE</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>24/06/2021</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>24/06/2021</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>24/06/2021</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>REVISIONE INTERNA</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>27/06/2022</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>27/06/2022</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>27/06/2022</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	A	EMISSIONE	<i>[Signature]</i>	24/06/2021	<i>[Signature]</i>	24/06/2021	<i>[Signature]</i>	24/06/2021	B	REVISIONE INTERNA	<i>[Signature]</i>	27/06/2022	<i>[Signature]</i>	27/06/2022	<i>[Signature]</i>	27/06/2022	C								IL PROGETTISTA Giuseppe Fabrizio Coppa  Data: _____	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data																												
A	EMISSIONE	<i>[Signature]</i>	24/06/2021	<i>[Signature]</i>	24/06/2021	<i>[Signature]</i>	24/06/2021																												
B	REVISIONE INTERNA	<i>[Signature]</i>	27/06/2022	<i>[Signature]</i>	27/06/2022	<i>[Signature]</i>	27/06/2022																												
C																																			

CIG. 8377957CD1 **CUP. J41E9100000009** **File:** IN16-1202P8H1680009.DWG **Cod. origine:** C008

Scalo di foto: **TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA**