

EXM 4854 - D2.11123 ANALIZZATORE TORCIA ACIDA

Calendar	2024												2025											
Activity	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Review P&I con EOS (STEP 1/2/3)				★	★	★																		
Ingegneria per Commenti																								
HazOp review								★																
Ingegneria per Costruzione																								
Procurement (Long Item Delivery) STEP 1 : ANALIZZATORE				★																				
F.A.T. Analizzatore		★																						
Procurement (Long Item Delivery) STEP 2 : SISTEMA di Analisi																								
Realizzazione SHELTER Analizzatore (Assembly)										★														
Procurement (other items) CAVI + CONDUIT + PASSERELLE + Materiale Piping																								
Lavori Civili																								
Realizzazione basamento Nuovo Shelter																								
Realizzazione Nuovo Cavidotto																								
Lavori Meccanici																								
Prefabbricazione Piping																								
Montaggio Piping e Supporti																								
Realizzazione nuovi Bocchelli																								
Lavori Elettro/Strumentali (CAMPO)																								
Posa Shelter su basamento																								
Posa cavi e collegamenti																								
Posa Linee prelievo Campione da bocchelli a Shelter Analizzatore																								
Lavori elettrici in S/S-Z																								
Lavori Elettro/Strumentali (SALA CONTROLLO)																								
Posa cavi e collegamenti (TDC)																								
Realizzazione nuova pagina grafica																								
Loop Check																								
Commissioning																								
S/U																								
PSSR																								
Butt lists and administrative tasks																								
C/O																								