



SALERNO INTERPORTO SpA

Presidente Cavaliere del Lavoro Giuseppe AMATO

Uffici Amministrativi : Via Madonna di Fatima, 194 - 84129 SALERNO - tel. 089 5223288 fax 089 3867138 - email: direzione@salernointerporto.it
Ufficio Tecnico: Viale Barassi 19/20 - 84091 Battipaglia (SA) tel. 0828 372008 fax 0828 679704 - email: info@salernointerporto.it

AMMINISTRATORE DELEGATO	RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	COORDINATORE della PROGETTAZIONE
Dott. Pierluigi PASTORE	Ing. Carmine AVAGLIANO	Arch. Orlando CAPRINO CAPRINO
UFFICIO TECNICO	CONSULENZE	
Responsabile Arch. Fausto FARINA	Economico Finanziaria Gruppo CLAS Prof. Roberto ZUCCHETTI	Progettazione Impianti Termotecnici Idrico/Sanitari - Antincendio P.I. Domenico AMENDOLA
Ing. Stefano RIGGIO Geom. Mario ANNUNZIATA Geom. Franco MARTINO Geom. Nunzio MELCHIONDA Geom. Giuliano SBORDONE Dott. ^{ssa} Adele LIMODIO	Geologia - Idrogeologia - Geotecnica Dott. Luigi LANDI Dott. Salvatore MESSINEO	Progettazione Impianti Elettrici Ing. Rosario LANDI
	Responsabile ambientale Dott. Salvatore MESSINEO	Progettazione Impianti Telematici ed Antintrusione Ing. Carmine DE DONATO
	Piano di Monitoraggio Ambientale ITAN s.r.l.	Progettazione Strutture Ing. Domenico BENINCASA
Spazio per gli ENTI		

INTERPORTO DI BATTIPAGLIA Progetto DEFINITIVO Secondo Lotto Funzionale

**OGGETTO: LEGGE 376/2003
Cronoprogramma di massima**

REV.	MODIFICHE	DATA	COMMESSA	ELENCO GENERALE	ELABORATO
0	EMISSIONE	Luglio 2007	002/SLF	B	376 - CP
1					
2					
3					
4					
5				SCALA	FILE
					376 - CP.doc

CRONOPROGRAMMA PROGETTO INTERPORTO BATTIPAGLIA	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	mese 13	mese 14	mese 15	mese 16	mese 17	mese 18	mese 19	mese 20	mese 21	mese 22	mese 23	mese 24	mese 25	mese 26	mese 27	mese 28	
TEMPO 0: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO																													
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2 MESI																												
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		1 MESE																											
ESPROPRI			3 MESI																										
ESPLETAMENTO GARA				6 MESI																									
INSTALLAZIONE CANTIERE - MOVIMENTI TERRA - POZZI - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE												1 MESE																	
IMPIANTI TECNICI SULLE AREE ESTERNE														9 MESI - Impianti tecnici aree esterne															
SOTTOFONDI STRADALI														11 MESI - Sottofondi e finiture stradali															
SISTEMAZIONI ESTERNE																						3 MESI Sistemazioni esterne							
COLLAUDO																											3 MESI - Collaudo		