

Progetto Mezzocolle - Fase di Costruzione

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2007					2008					2009					2010																								
					giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr					
1	PROGETTO MEZZOCOLLE	1406 g	03 lug 06	08 mag 10																																								
2	AUTORIZZAZIONI	958 g	03 lug 06	14 feb 09																																								
3	Iter Concessione Mineraria	730 g	03 lug 06	01 lug 08																																								
4	Procedimento VIA	180 g	04 gen 08	01 lug 08																																								
5	Acquisizione Titolo Minerario	0 g	01 lug 08	01 lug 08																																								
6	Autorizzazione UNMIG alla costruzione	90 g	01 ago 08	29 ott 08																																								
7	Permesso a Costruire	90 g	17 nov 08	14 feb 09																																								
8	MONTAGGI IN AREA POZZO	120 g	26 feb 09	25 giu 09																																								
9	Lavori Civili	50 g	26 feb 09	16 apr 09																																								
10	Lavori Meccanici	90 g	28 mar 09	25 giu 09																																								
11	Lavori Elettro-Strumentali	35 g	22 mag 09	25 giu 09																																								
12	POSA CONDOTTE	90 g	25 feb 09	25 mag 09																																								
13	Lavori Civili	86 g	25 feb 09	21 mag 09																																								
14	Lavori Meccanici	70 g	17 mar 09	25 mag 09																																								
15	Lavori Elettro-Strumentali	70 g	17 mar 09	25 mag 09																																								
16	COLLAUDI	6 g	26 giu 09	01 lug 09																																								
17	INIZIO PRODUZIONE	0 g	01 lug 09	01 lug 09																																								
18	PROSPEZIONE GEOFISICA	125 g	04 gen 10	08 mag 10																																								
19	Sismica 2D	92 g	04 gen 10	05 apr 10																																								
20	Sismica 3D	118 g	11 gen 10	08 mag 10																																								

Progetto: Progetto Mezzocolle - F

Attività		Avanzamento		Riepilogo		Attività esterne		Scadenza	
Divisione		Cardine		Riepilogo progetto		Cardine esterno			