

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. COSTRUZIONI - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI  
VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI  
Viabilità Gaudello

PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE

PROGRAMMA LAVORI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I F 0 J   0 0   E   5 3   P H   C A 0 0 0 0   0 0 1   A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	R. Andrichello	Sett. 2015	M. Cerri	Sett. 2015	D. Aprea	Sett. 2015	S. Meccari	Sett. 2015

ITALFERR SPA  
COSTRUZIONI  
Ing. STEFANO MACCARI  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari  
II. 19935

File: IF0J00E53PHCA0000001A.doc

n. Elab.:

ID	Nome attività	Durata	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
1	<b>VARIANTE LINEA CANCELLO-NAPOLI - Viabilità Gaudello</b>	<b>340 g</b>														
2	Consegna lavori	0 g														
3	<b>ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (cantierizzazione, progetto di dettaglio, qualifica impianti e materiali, autorizzazione sub appalti, boe/risoluzione SS propedeutici all'avvio dei lavori ecc)</b>	<b>90 g</b>														
5	<b>ATTIVITA' DI COSTRUZIONE</b>	<b>250 g</b>														
6	Completamento risoluzione interferenze SS in corrispondenza allaccio SS162 (interferenza elettrica e telefonica - risoluzione a cura enti gestori)	0 g														
7	Completamento risoluzione interferenze SS in corrispondenza allaccio SP74 (interferenza elettrica e telefonica - risoluzione a cura enti gestori)	0 g														
8	svincolo area oggetto di scavi archeologici	0 g														
9	NR01A - Viabilità da km 0+000 a km 1+120	225 g														
21	NR01B - Rotatoria su SP74 - arco lato ovest non interferente con traffico viario	20 g														
28	Deviazione traffico viario SP74 su arco lato ovest di rotatoria	0 g														
29	NR01C - Rotatoria su SP74 - Arco lato est	15 g														
36	NR01D - Finiture	25 g														
40	Attivazione nuova viabilità	0 g														
41	Completamento innesto rotatoria	2 g														