

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. COSTRUZIONI -CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO PRELIMINARE

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA-TRIESTE
TRATTA PORTOGRUARO - RONCHI DEI LEGIONARI

PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE

PROGRAMMA LAVORI


SCALA :



COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

L346 00 R 53 PH CA0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	M. Cerri	Dic. 2010	S. Maccari	Dic. 2010	D.Fochesato	Dic. 2010	M. Golella	Dic. 2010



File: L34600R53PHCA0000001A.dwg

n. Lab.: 481



Questo progetto è cofinanziato
dalla Comunità Europea

ID	Nome attività	Durata	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4										
			T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	
1	LINEA AV/AC VENEZIA-TRIESTE - TRATTA PORTOGRUARO - RONCHI DEI LEGIONARI	1367 g																	
2	FASE FUNZIONALE 2 - QUADRUPPLICAMENTO TRATTA CERVIGNANO - RONCHI DEI LEGIONARI	1367 g																	
3	Consegna lavori	0 g																	
4	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (progetto di dettaglio, cantierizzazione, qualifiche impianti e materiali, autorizzazione subappalti, boe/indagini archeologiche/risoluzione SS interferenti propedeutiche all'avvio dei lavori ecc)	180 g																	
9	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	1187 g																	
10	opere civili	952 g																	
11	Opere di linea	952 g																	
12	Variante linea lenta Torviscosa-Cervignano	517 g																	
32	Linea AC/AV	952 g																	
71	Opere extralinea	360 g																	
74	Armamento e attrezzaggio tecnologico	670 g																	
75	Variante linea lenta Torviscosa-Cervignano	75 g																	
79	Prove e verifiche	30 g																	
80	disponibilità per attivazione esercizio su nuovi binari linea lenta Torviscosa-Cervignano	0 g																	
81	Linea AV/AC	160 g																	
85	Prove e verifiche	75 g																	
86	disponibilità per attivazione configurazione fase funzionale 2	0 g																	

ID	Nome attività	Durata	Anno 1												Anno 7															
			T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11		T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	T26
1	LINEA AVIAC VENEZIA-TRIESTE - TRATTA PORTOGRUARO - RONCHI DEI LEGIONARI	2400 g																												
2	FASE FUNZIONALE 5 - QUADRUPPLICAMENTO PORTOGRUARO - CERVIGNANO	2400 g																												
3	consegna lavori	0 g																												
4	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (progetto di dettaglio, cantierizzazione, qualifiche impianti e materiali, autorizzazione subappalti, boe/indagini archeologiche/risoluzione SS interferenti propedeutiche all'avvio dei lavori ecc)	180 g																												
9	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	2220 g																												
10	opere civili	1810 g																												
11	opere di linea	1810 g																												
186	Opere extralinea	1650 g																												
200	Armamento e attrezzaggio tecnologico	320 g																												
204	Prove e verifiche	90 g																												
205	disponibilità per attivazione configurazione fase funzionale 5	0 g																												

