

ROSEN 2017  
MODIFICATION INTO CHP  
Overall Planning

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1° trimestr	4° trimestr	1° trimestr	2° trimestr	3° trimestr	4° trimestr	1° trimestr	2° trimestr	3° trimestr	4° trimestr	1° trimestr			
					ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	ma	giu	lug	ago	set
1	<b>PHASE A</b>	0 g	lun 28/09/15	lun 28/09/15	◆													
2	<b>Basic Design</b>	116 gt	lun 28/09/15	ven 22/01/16														
3	<b>PHASE B</b>	0 g	lun 25/01/16	lun 25/01/16														
4	<b>Permitting</b>	96 g	mer 27/01/16	gio 09/06/16														
9	<b>Analysis of requisites in CAR boundaries</b>	207 g	mer 24/02/16	ven 09/12/16														
15	<b>Procurement GT1</b>	386 g	ven 15/01/16	ven 30/06/17														
27	<b>Procurement HRSG</b>	60 g	mar 12/04/16	mar 05/07/16														
34	<b>DETAILED ENGINEERING PHASE</b>	305 g	dom 08/05/16	ven 30/06/17														
60	<b>SITE ACTIVITIES</b>	415 g	sab 02/07/16	ven 22/12/17														
61	<b>Contemporary shutdown of GT1+GT2</b>	0 g	lun 15/05/17	lun 15/05/17														
62	<b>Start of site activities</b>	0 g	mar 16/05/17	mar 16/05/17														
63	<b>GT2 in operation</b>	0 g	mar 30/05/17	mar 30/05/17														
64	<b>GT2 shutdown</b>	0 g	gio 21/12/17	gio 21/12/17														
65	<b>Preliminary Works</b>	303 g	sab 02/07/16	lun 14/08/17														
72	<b>GT 1and auxiliaries dismantling and removal</b>	39 g	mar 16/05/17	sab 01/07/17														
82	<b>GT1 and auxiliaries installation</b>	109 g	mar 23/05/17	gio 28/09/17														
93	<b>HRSG Revamping</b>	78 g	lun 14/08/17	dom 12/11/17														
96	<b>Reconnecting works</b>	0 g	gio 28/09/17	gio 28/09/17														
98	<b>Commissioning</b>	73 g	gio 28/09/17	ven 22/12/17														
107	<b>Fire Fighting Compliance procedure (SCIA+ NAR)</b>	2 st	lun 20/11/17	lun 04/12/17														
108	<b>BOP works</b>	212 g	ven 13/01/17	lun 09/10/17														
134	<b>Plant Commercial Operation</b>	0 g	ven 22/12/17	ven 22/12/17														
135	<b>END of Steam Supply Agreement</b>	0 g	ven 14/07/17	ven 14/07/17														
136	<b>END of CIP6 incentives of ROSEN</b>	0 g	lun 15/05/17	lun 15/05/17														

ROS2017\_4DG10403738\_000\_03  
Data: mer 06/04/16

Attività



Divisione



Cardine



Riepilogo

