



Centrale  
Alessandro Volta

**PROGRAMMA  
AMBIENTALE**

2005 – 2008

## PROGRAMMA AMBIENTALE

3	09/05/2008	Quarta emissione	RD	RD	UB
2	25/06/2007	Terza emissione	RD	RD	UB
1	27/05/2005	Seconda emissione	RD	RD	UB
0	23/05/2005	Prima emissione	RD	RD	UB
<b>Rev. N.</b>	<b>Data</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Red.</b>	<b>Contr.</b>	<b>Appr.</b>

**Documento di proprietà ENEL PRODUZIONE S.p.A. E' vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata**



*Elenco degli obiettivi*

**SOSTITUZIONE LUBRIFICANTI OPERA PRESA E SCARICO**

**1.01** Sostituzione dei lubrificanti utilizzati per gli sgrigliatori, fissi e rotanti, con sostanze di uguale finalità, ma biodegradabili

**OTTIMIZZAZIONE RACCOLTA RIFIUTI**

**2.01** Ottimizzazione delle azioni riguardanti la raccolta dei rifiuti

**MONITORAGGIO BIOLOGICO AMBIENTE MARINO**

**3.01** Azioni volte a monitorare l'impatto ambientale della centrale sulla flora e fauna marina

**BACINI DI CONTENIMENTO DEI SERBATOI OCD DA 50.000 mc**

**4.01** Realizzazione di una soletta in cemento nei due bacini di contenimento relativi ai serbatoi BM 001 A e B di stoccaggio OCD

**GESTIONE ACQUE**

**5.01** Sostituzione dell'impianto di depurazione acque biologiche di Centrale

**INFORMAZIONE IN AMBITO EMAS**

**6.01** Integrazione dei principali sistemi informativi del sito al pubblico con l'informazione convalidata relativa alla Dichiarazione Ambientale



**OBIETTIVO 1.01 foglio A**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI		ASPETTI FINANZIARI	
	Sostituzione dei lubrificanti usati per gli sgrigliatori, fissi e rotanti, con sostanze di uguale finalità, ma biodegradabili.	ASPETTI	Prelievo e restituzione di acqua mare con possibile interferenza di lubrificanti	COSTI ED INVESTIMENTI
IMPATTI		Rilasci accidentali di trascinamenti di residui oleosi dai sistemi di lubrificazione sgrigliatori		
LOCALIZZAZIONE		Opera presa e restituzione acqua mare (vasca di calma)	RITORNI	Riduzione degli impatti ambientali significativi associati all'opera presa
RIFERIMENTI NORMATIVI	DLgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni			
RIFERIMENTI GESTIONALI	Obiettivo concluso.			
scheda lavori speciali iter approvazione spesa vincoli, percorsi critici				



OBIETTIVO 1.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

1° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registrazioni e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Grassi: Censimento lubrificanti biodegradabili; verifica delle caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche per l'utilizzo in sostituzione degli attuali; compatibilità dei lubrificanti biodegradabili in campo	Capo Linea E.A.S.	1° Giugno 05 31 Dic. 05	20/12/05	<u>INDICATORI</u>  <u>Registrazioni</u>  <u>DOCUMENTI</u> Presso Linea Manutenzione (Sig. Tardioli)		Capo Linea E.A.S.



OBIETTIVO 1.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

2° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, RegISTRAZIONI e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
oli: Censimento lubrificanti biodegradabili; verifica delle caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche per l'utilizzo in sostituzione degli attuali; compatibilità dei lubrificanti biodegradabili in campo	Capo Linea E.A.S.	1° Giugno 06 31 Dic. 06	16/05/06	INDICATORI  <u>Registrazioni</u>  DOCUMENTI Presso Linea Manutenzione (Sig. Tardioli)		Capo Linea E.A.S.



OBIETTIVO 1.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

3° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registrosioni e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Sostituzione dei lubrificanti dei sistemi di sgrigliatura fissa e rotante all'opera presa-restituzione acqua mare con analoghi biodegradabili	Capo Linea E.A.S.	1° Gen. 07 30 Giu. 07	20/02/07	<u>INDICATORI</u>  <u>Registrosioni</u>  <u>DOCUMENTI</u> Presso Linea Manutenzione (Sig. Tardioli)		Capo Linea E.A.S.



*Esempio:*

*OBIETTIVO 1.01*

*FOLLOW-UP E COMMENTI*

*foglio C.1*

Risultati e traguardi  
raggiunti:

Tutti i traguardi sono stati raggiunti. La Linea Manutenzione (nella figura del Sig. Tardioli) ha curato tutte le fasi sia gestionali che operative in campo garantendo il successo dell'obiettivo assegnato.

Scadenze rispettate:

Il raggiungimento dei traguardi è avvenuto nel pieno rispetto delle date revisionali assegnate.

Azioni correttive:

Commenti:

L'obiettivo si è concluso con largo anticipo rispetto alla data prevista e, a far data dalla sua ultimazione (20/02/07), i lubrificanti impiegati sono gestiti normalmente come in precedenza.



**OBIETTIVO 2.01 foglio A**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI		ASPETTI FINANZIARI	
	Ottimizzazione delle azioni riguardanti la raccolta dei rifiuti.	ASPETTI	Produzione dei rifiuti nei luoghi di lavoro	COSTI ED INVESTIMENTI
IMPATTI		Ricorso a discariche per lo smaltimento di rifiuti; uso del suolo		
LOCALIZZAZIONE		Caldaie principali, ITAR, parco nafta, officine	RITORNI	Ottimizzazione nella raccolta dei rifiuti presso i luoghi di lavoro
RIFERIMENTI NORMATIVI	DLgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni			
RIFERIMENTI GESTIONALI scheda lavori speciali iter approvazione spesa vincoli, percorsi critici	Obiettivo in corso di ultimazione nel rispetto dei termini previsti. In considerazione della particolare importanza che riveste la gestione dei rifiuti per la Centrale A. Volta tale obiettivo viene riconfermato nel successivo programma di miglioramento ambientale 2008-2011 almeno nei traguardi n.1 (depositi minori) e n.3 (raccolta differenziata comunale)			





OBIETTIVO 2.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

1° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registrazioni e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Implementazione della tipologia e distribuzione presso la Centrale di contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti. Aggiornamento periodico del censimento relativo ai contenitori per la raccolta dei rifiuti esistenti, dell'integrazione con nuove tipologie di contenitori e delle attività manutentive delle aree e luoghi di deposito temporaneo rifiuti.	Capo Linea E.A.S.	1° Giu. 05 30 Giu. 08		<u>INDICATORI</u>  <u>Registrazioni</u>  <u>DOCUMENTI</u> Presso EAS		Capo Linea E.A.S.



OBIETTIVO 2.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

2° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registrosioni e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Caratterizzazione delle principali tipologie di rifiuti prodotti dalla Centrale ed aggiornamento delle specifiche relative allo smaltimento.	Capo Linea E.A.S.	1° Giugno 05 31 Dic. 05	19/12/05	<u>INDICATORI</u>  <u>Registrosioni</u>  <b>DOCUMENTI</b> Presso EAS		Capo Linea E.A.S.



OBIETTIVO 2.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

3° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registrazioni e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Azione presso il Comune di Montalto di Castro per l'implementazione della raccolta differenziata comunale con alcuni tipi di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle attività di uffici presso la Centrale Alessandro Volta (traguardo il cui raggiungimento è legato alle azioni che svilupperà l'Amm.ne Comunale).	Capo Linea E.A.S.	1° Giu. 05 30 Giu. 08		<b>INDICATORI</b>  <u>Registrazioni</u>  <b>DOCUMENTI</b> Presso EAS		Capo Linea E.A.S.



*OBIETTIVO 2.01*

*FOLLOW-UP E COMMENTI*

*foglio C.1*

Risultati e traguardi  
raggiunti:

Il 2° traguardo è stato conseguito il 19/12/05 ed ottimizzato anche attraverso lo sviluppo di un contratto annuale rinnovabile con laboratorio specialistico esterno al fine di garantire le prestazioni affidate

I traguardi n.1 e n.3 sono in corso di ultimazione nel rispetto dei termini previsti.

Tali traguardi verranno riproposti nel successivo programma di miglioramento ambientale 2008-2011 in considerazione dell'importanza nella gestione dei rifiuti presso la Centrale.

Scadenze rispettate:

Il 2° traguardo si è concluso nel rispetto della data revisionale. Per i Traguardi 1° e 3° le attività, gestite e curate direttamente dalla Linea EAS, sono in corso di ultimazione nel rispetto dei termini previsti.

Azioni correttive:

Commenti:

L'obiettivo è in corso di ultimazione nel rispetto dei termini previsti. Data l'importanza della gestione dei rifiuti prodotti dalla Centrale l'obiettivo verrà inserito nel nuovo programma di miglioramento ambientale 2008-2011.



**OBIETTIVO 3.01** foglio A

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI		ASPETTI FINANZIARI	
Monitoraggio biologico dell'ambiente marino	ASPETTI	Scarico delle acque di raffreddamento del ciclo termico nel mar Tirreno	COSTI ED INVESTIMENTI	300.000 €
	IMPATTI	Perturbazione termica a mare		
	LOCALIZZAZIONE	Diffusore a mare	RITORNI	Verifica dello stato di mantenimento della biodiversità delle comunità epifite
RIFERIMENTI NORMATIVI	DLgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni			
RIFERIMENTI GESTIONALI  scheda lavori speciali iter approvazione spesa vincoli, percorsi critici	Obiettivo in corso di ultimazione nel rispetto dei termini previsti.			



OBIETTIVO 3.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

1° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, RegISTRAZIONI e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Pianificazione delle attività in campo relative al programma di biomonitoraggio marino concordato con ICRAM (doc. CESI A4/503667): indagine sulla produttività primaria e relazione conclusiva validata da ICRAM	Capo Linea E.A.S.	1° Gen. 06 31 Dic. 06	21/06/06	<u>INDICATORI</u>  <u>RegISTRAZIONI</u>  <b>DOCUMENTI</b> Presso EAS		Capo Linea E.A.S.



OBIETTIVO 3.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

2° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registrazioni e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Pianificazione delle attività in campo relative al programma di biomonitoraggio marino concordato con ICRAM (doc. CESI A4/503667): indagine sulla produttività primaria e relazione conclusiva validata da ICRAM	Capo Linea E.A.S.	1° Gen. 07 31 Dic. 07	22/12/06	INDICATORI  <u>Registrazioni</u>  DOCUMENTI Presso EAS		Capo Linea E.A.S.



OBIETTIVO 3.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

3° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registrazioni e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Pianificazione delle attività in campo relative al programma di biomonitoraggio marino concordato con IC RAM (doc. CESI A4/503667): macrozoobenthos, posidonia oceanica, comunità epifita, produttività primaria, relazione conclusiva validata da IC RAM	Capo Linea E.A.S.	1° Gen. 08 31 Dic. 08		<b>INDICATORI</b>  <u>Registrazioni</u>  <b>DOCUMENTI</b>		Capo Linea E.A.S.





*OBIETTIVO 3.01*

*FOLLOW-UP E COMMENTI*

*foglio C.1*

Risultati e traguardi raggiunti:

I primi due traguardi sono stati conseguiti e conclusi attraverso la convalida ICRAM delle attività in campo e risultanze relazionate. Il terzo traguardo è in fase di ultimazione della relazione tecnica da validare a cura ICRAM.

---

---

---

Scadenze rispettate:

Per i primi due traguardi sono state rispettate le date di scadenza preventivate. L'ultimo traguardo è in corso di ultimazione.

---

---

---

---

---

Azioni correttive:

---

---

---

Commenti:

.  
Si prevede il rispetto anche della data del terzo traguardo e quindi la conclusione dell'obiettivo nei termini prefissati. Data l'importanza dell'impatto ambientale della Centrale sull'ecosistema marino e l'aspetto ambientale connesso al mantenimento della biodiversità tale obiettivo verrà inserito nel nuovo programma di miglioramento ambientale del triennio 2008-2011.

---

---

---



**OBIETTIVO 4.01 foglio A**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI		ASPETTI FINANZIARI	
	Realizzazione di una soletta in cemento nei due bacini di contenimento relativi ai serbatoi BM 001 A e B da 50.000 mc ciascuno adibiti allo stoccaggio di OCD	ASPETTI	Uso del suolo e tutela del sottosuolo	COSTI ED INVESTIMENTI
IMPATTI		Eliminazione dal campo di applicazione del DM 471/99 dei bacini di contenimento OCD		
LOCALIZZAZIONE		Serbatoi OCD da 50.000 mc	RITORNI	Annullamento dello smaltimento in discariche di terreno contaminato da OCD
RIFERIMENTI NORMATIVI	DM 471/99			
RIFERIMENTI GESTIONALI	Obiettivo decaduto con verbale conclusivo della conferenza dei servizi istituita dal Comune di Montalto di Castro il 23/02/06. Tutta la documentazione è archiviata presso Linea EAS			
scheda lavori speciali iter approvazione spesa vincoli, percorsi critici				



OBIETTIVO 4.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

1° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		<u>MONITORAGGIO</u>		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registrosioni e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Progettazione per la messa in opera di una soletta in cemento di spessore adeguato per il ripristino del bacino di contenimento del serbatoio di stoccaggio OCD da 50.000 mc BM 001 A	Capo Linea E.A.S.	1° Giu. 05 15 Lug. 05		INDICATORI  <u>Registrosioni</u>  DOCUMENTI		Capo Linea E.A.S.



OBIETTIVO 4.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

2° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		<u>MONITORAGGIO</u>		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registros e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Realizzazione di quanto convalidato nel progetto relativamente al bacino di contenimento del serbatoio di stoccaggio OCD da 50.000 mc BM 001 A	Capo Linea E.A.S.	15 Lug. 05 15 Ago. 05		INDICATORI  <u>Registros</u>  DOCUMENTI		Capo Linea E.A.S.



OBIETTIVO 4.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

3° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registrazioni e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Progettazione per la messa in opera di una soletta in cemento di spessore adeguato per il ripristino del bacino di contenimento del serbatoio di stoccaggio OCD da 50.000 mc BM 001 B	Capo Linea E.A.S.	1° Gen. 06 31 Dic. 06		INDICATORI  <u>Registrazioni</u>  DOCUMENTI		Capo Linea E.A.S.



OBIETTIVO 4.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

4° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, RegISTRAZIONI e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Realizzazione di quanto convalidato nel progetto relativamente al bacino di contenimento del serbatoio di stoccaggio OCD da 50.000 mc BM 001 B	Capo Linea E.A.S.	1° Gen. 07 31 Dic. 07		<u>INDICATORI</u>  <u>RegISTRAZIONI</u>  <b>DOCUMENTI</b>		Capo Linea E.A.S.



*OBIETTIVO 4.01*

*FOLLOW-UP E COMMENTI*

*foglio C.1*

Risultati e traguardi  
raggiunti:

---

---

---

Scadenze rispettate:

---

---

---

---

Azioni correttive:

---

---

---

Commenti:

Obiettivo decaduto.

---

---

---



**OBIETTIVO 5.01** foglio A

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI		ASPETTI FINANZIARI	
	Sostituzione dell'impianto di depurazione acque biologiche di Centrale	ASPETTI	Scarico acque biologiche nel rio Tafone	COSTI ED INVESTIMENTI
IMPATTI		Mantenimento dei livelli idrici essenziali per la sopravvivenza delle comunità biologiche nel fosso Tafone		
LOCALIZZAZIONE		Impianto di depurazione acque biologiche	RITORNI	Miglioramento impiantistico relativo alla depurazione e scarico delle acque biologiche di C.le
RIFERIMENTI NORMATIVI	D.Lgs.152/99 e successive modificazioni ed integrazioni			
RIFERIMENTI GESTIONALI scheda lavori speciali iter approvazione spesa vincoli, percorsi critici	Obiettivo concluso.			





OBIETTIVO 5.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

1° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registrazioni e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Verifica in campo dei requisiti necessari per la sostituzione dei moduli per la depurazione acque biologiche di Centrale e valutazione dell'efficacia del progetto relativo al nuovo impianto di depurazione	Capo Linea E.A.S.	1° Giu. 05 31 Dic. 05	21/11/05	INDICATORI  <u>Registrazioni</u>  DOCUMENTI Presso EAS		Capo Linea E.A.S.



OBIETTIVO 5.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

2° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registrosioni e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Azione presso l'Amm.ne Prov.le di Viterbo per esame progetto nuovo depuratore acque biologiche di Centrale e revisione dell'Atto autorizzativo N. 230 dalla stessa rilasciato per il precedente assetto	Capo Linea E.A.S.	1° Set. 05 31 Dic. 05	22/11/05	INDICATORI  <u>Registrosioni</u>  DOCUMENTI Presso EAS		Capo Linea E.A.S.



OBIETTIVO 5.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

3° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registrazioni e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Realizzazione del nuovo depuratore acque biologiche di Centrale con eliminazione del precedente e verifica della garanzia di qualità per lo scarico nel rio Tafone	Capo Linea E.A.S.	1° Gen. 06 31 Dic. 06	21/06/06	<u>INDICATORI</u>  <u>Registrazioni</u>  <b>DOCUMENTI</b> Presso EAS e presso Linea Manutenzione per gli aspetti operativi in campo		Capo Linea E.A.S.



OBIETTIVO 5.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

4° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, Registrazioni e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Applicazione dei provvedimenti relativi all'Allegato 5 al DLgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazione: autocontrolli in numero di 12 campioni mediati nell'arco di 24 ore relativamente al primo anno di funzionamento dell'impianto. Per i successivi riduzione a 4 campioni	Capo Linea E.A.S.	1° Gen. 07 31 Giu. 08	31/01/2007	<u>INDICATORI</u>  <u>Registrazioni</u>  <u>DOCUMENTI</u> Presso Linea Manutenzione per gli aspetti operativi in campo		Capo Linea E.A.S.



*OBIETTIVO 5.01*

*FOLLOW-UP E COMMENTI*

*foglio C.1*

Risultati e traguardi raggiunti:

Il 1°, 2°, 3° e 4° traguardo sono stati conseguiti.

---

---

---

Scadenze rispettate:

Per i traguardi conseguiti sono state rispettate le rispettive date di scadenza. A partire dal 3° traguardo parte della documentazione è conservata direttamente dalla Linea Manutenzione che ne cura le attività per la garanzia di qualità dell'opera installata. Il 4° traguardo è curato dal personale del laboratorio chimico di Centrale già dall'anno 2007.

---

---

---

---

Azioni correttive:

---

---

Commenti:

Obiettivo concluso.

---

---



**OBIETTIVO 6.01 foglio A**

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI		ASPETTI FINANZIARI	
Informazione in ambito EMAS	ASPETTI	Divulgazione dell'informazione ambientale convalidata attraverso il ricorso ad ulteriori strumenti	COSTI ED INVESTIMENTI	20.000 €
	IMPATTI	Aumentare l'informazione sul territorio delle attività in campo ambientale svolte dall'Organizzazione UBT-Montalto		
	LOCALIZZAZIONE	Territorio	RITORNI	Migliore informativa territoriale relativa alla Centrale
RIFERIMENTI NORMATIVI	Regolamento EMAS CE 761/01 e norma UNI EN ISO 14.001			
RIFERIMENTI GESTIONALI  scheda lavori speciali iter approvazione spesa vincoli, percorsi critici	Obiettivo concluso			



OBIETTIVO 6.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

1° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, RegISTRAZIONI e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
<p>Sviluppo delle principali informazioni nella D.A. contenute in grafici, disegni e tabelle in un file riepilogativo da caricare nel video installato presso il piano terra degli edifici logistici (Ed. 121). Stampa della dichiarazione ambientale e trasmissione alle principali associazioni ed enti territoriali. Inserimento della D.A. all'interno del sito enel presente in internet</p>	Capo Linea E.A.S.	<p>1° Giu. 05 30 Giu. 06</p>	17/05/06	<p><u>INDICATORI</u></p> <p><u>Registrazioni</u></p> <p><b>DOCUMENTI</b> Presso EAS</p>		Capo Linea E.A.S.



OBIETTIVO 6.01

TRAGUARDI, AZIONI E PROGRAMMA TEMPORALE

foglio B.1

2° TRAGUARDO

Strumenti ed azioni	Responsabile	Programma Temporale		MONITORAGGIO		
		Previsto	Conseguito	Indicatori, RegISTRAZIONI e Documentazione da produrre	Frequenza	Responsabile
Sviluppo delle principali informazioni nella D.A. contenute in grafici, disegni e tabelle in un file riepilogativo da gestire presso il Centro Informazioni	Capo Linea E.A.S.	1° Gen. 06 31 Dic. 06	20/10/06	<u>INDICATORI</u>  <u>RegISTRAZIONI</u>  <b>DOCUMENTI</b> Presso EAS e Centro Informazioni		Capo Linea E.A.S.





*OBIETTIVO 6.01*

*FOLLOW-UP E COMMENTI*

*foglio C.1*

Risultati e traguardi  
raggiunti:

I traguardi sono stati raggiunti completamente.

Scadenze rispettate:

Le scadenze dei traguardi e quindi dell'intero obiettivo sono state rispettate.

Azioni correttive:

Commenti:

Ad integrazione della Informazione rivolta al personale di Centrale è stata sviluppata una rivista dal Marzo 2006 in cui mensilmente si pubblica una tematica a carattere ambientale. Data la sensibilità ambientale nel comprensorio tale obiettivo verrà reintrodotta nel nuovo programma di miglioramento ambientale 2008-2011.