

Esso Italiana S.r.l.
Raffineria di Augusta
C.P. 101 - 96011 Augusta - Siracusa
+39 0931 987 111 Telefono
+39 0931 987 391 Fax



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2011 - 0032667 del 30/12/2011

ExxonMobil
Refining & Supply

Augusta, 22 Dicembre 2011

Spett.le
ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

e p.c. Spett.le
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: AIA - RAFFINERIA ESSO DI AUGUSTA
**Trasmissione cronoprogramma dettagliato degli interventi di adeguamento
sulla caldaia SG151 e di realizzazione del nuovo gruppo cogenerativo**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1 comma 4 del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (DVA DEC-2011-0000519 del 16/09/2011) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 Ottobre 2011, si trasmette, in allegato 1, quanto in oggetto.

Il cronoprogramma, e i tempi in esso riportati, rappresentano una stima ottimizzata dei tempi di realizzazione, e, dunque, indicativi, in quanto la Società si impegna comunque a rispettare il termine di 36 mesi previsto dal Decreto AIA sopra richiamato.

Inoltre si trasmette in allegato 2, come richiesto dall'art.1 comma 15 dello stesso decreto, la ricevuta del versamento effettuato ai sensi dell'art.2 comma 5 del decreto interministeriale 24 aprile 2008. Se l'articolo di riferimento dovesse essere diverso, si manifesta la totale disponibilità a correggere l'importo del versamento.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgerVi i più cordiali saluti.

Esso Italiana S.r.l.
Raffineria di Augusta
Dott. Salvatore Bella



Esso Italiana S.r.l.
Sede: Viale Castello della Magliana, 25
00148 Roma
Capitale Euro 134.464.202 int.vers.
C.F. e Iscr. Reg. Imprese di Roma
N. 00473410587
Partita IVA: IT 00902231000

Una società del gruppo **ExxonMobil**

N°	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA	2010												2011												2012												2013											
			C	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	C	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	C	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	C	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
0	COGEN PROJECT	44 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
1	INGEGNERIA PRELIMINARE & PERMESSI	20 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
2	Ingegneria Preliminare	12 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
3	Obtensione Permessi	8 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
4	INGEGNERIA DI DETTAGLIO	14 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
5	Ingegneria civile	11 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
6	Ingegneria Elettro-Strutturale	14 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
7	Fisica	10 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
8	ACQUISTO MATERIALI	21 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
9	ETB	14 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
10	HRSE	16 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
11	Recipienti	12 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
12	Selezioni di Colore	13 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
13	Pompe	16 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
14	Trasformatori Elettrici	18 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
15	Strutture Meccaniche	9 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
16	Tubiatori	13 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
17	Apparecchiature Elettro-Strumentali	16 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
18	Materiali Elettro-Strumentali	16 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
19	APPALTI	12 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
20	Appalto Preparazione Area	3,6 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
21	Appalto Civili	3,6 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
22	Appalti Meccanici / Installazione/Strumenti	4,8 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
23	Appalto Elettrico	6 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
24	Appalto Strumentali	6 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
25	COSTRUZIONE	19 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
26	Preparazione della Area	4 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
27	Lavori di Fondazioni / Edifici	12,6 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
28	Lavori Meccanici (Apparecchi,Corporazioni,piping)	10 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
29	Lavori Elettro-strumentali	9 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
30	Isolamenti	4 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
31	Completamento Meccanico	1 d	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
32	AVVIAMENTO	2 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															
33	Avviamento Impianto	2 mesi	[Gantt bar spanning from start to end]																																															

NOTA: Il cronoprogramma è indicativo e non deve essere considerato impegnativo per la Società che si impegna comunque a rispettare il termine di 36 mesi previsto dal Decreto AIA