

Portovesme s.r.l.

Unità Operativa
S.P. n. 2 Carbonia / Portoscuso km 16,5
09010 Portoscuso (CI)
Tel. 0781 / 511301
Fax 0781 / 509575

ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ



Prot. n. 224/13

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Portoscuso, 24. 05. 2013

E.prot DVA-2013-0012123 del 27/05/2013

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della
Difesa del Territorio e del mare
Direzione Generale valutazioni
Ambientali**
via C. Colombo, 44
00147 Roma

Spett.le **ISPRA**
Via V. Brancati 48
00144 Roma

**Oggetto: DEC-MIN-2012-0000234 del 21/12/2012 per l'esercizio dell'impianto
chimico della Società Portovesme s.r.l. ubicato nel comune di Portoscuso
(CI) - Cronoprogramma di adeguamento dei serbatoi che non presentano
doppia tenuta**

Con riferimento a quanto riportato all'art 1 comma 3 del decreto citato in oggetto ed al paragrafo 9.3 del PIC del decreto medesimo, con la presente trasmettiamo il documento richiesto contenente il cronoprogramma dell'adeguamento dei serbatoi interrati dello stabilimento che non presentano la doppia tenuta.


Specifichiamo che sarà oggetto di adeguamento solo 1 dei 3 serbatoi interrati non dotati di doppia tenuta in quanto gli altri due, già fuori servizio, saranno smantellati.

Tale documentazione verrà contestualmente depositata nella cartella a noi riservata nella stanza di lavoro virtuale del sito ISPRA.

Distinti saluti.

All: c.s.d.

Portovesme s.r.l.
AMMINISTRATORE DELEGATO
Reg. Carlo LULLI



Sede Legale - P.le Caduti della Montagnola, 72 - 00142 Roma Tel. 06 59605535
Capitale sociale € 9.056.580,00 i.v. - R.E.A. Roma 1038398
C.F. 05398001007 - P.I. 02523530927 Codice ISO: IT02523530927


AW
WA

Portovesme s.r.l.

Rimozione e sostituzione Serbatoi Gasolio

Cronoprogramma

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	Attività su serbatoi Gasolio	48 g	24/05/2013	30/07/2013	
2	Rimozione serbatoio presso Arrostitimento	39 g	24/05/2013	17/07/2013	
3	Specifiche per appalto	6 g	24/05/2013	31/05/2013	
4	Gara appalto	15 g	03/06/2013	21/06/2013	3
5	Assegnazione lavori	0 g	21/06/2013	21/06/2013	4
6	Smontaggio serbatoio	5 g	24/06/2013	28/06/2013	5
7	Bonifica Serbatoio	3 g	01/07/2013	03/07/2013	6
8	Taglio e smaltimento	10 g	04/07/2013	17/07/2013	7
9	Bonifica e/o ripristino del sito	10 g	01/07/2013	12/07/2013	6
10	Conclusioni lavori	0 g	17/07/2013	17/07/2013	8,9
11	Rimozione serbatoio Officina Meccanica	39 g	24/05/2013	17/07/2013	
12	Specifiche per appalto	6 g	24/05/2013	31/05/2013	
13	Gara appalto	15 g	03/06/2013	21/06/2013	12
14	Assegnazione lavori	0 g	21/06/2013	21/06/2013	13
15	Smontaggio serbatoio	5 g	24/06/2013	28/06/2013	14
16	Bonifica Serbatoio	3 g	01/07/2013	03/07/2013	15
17	Taglio e smaltimento	10 g	04/07/2013	17/07/2013	16
18	Bonifica e/o ripristino del sito	10 g	01/07/2013	12/07/2013	15
19	Conclusioni lavori	0 g	17/07/2013	17/07/2013	17:18
20	Sostituzione Serbatoio Gruppo Elettrogeno	48 g	24/05/2013	30/07/2013	
21	Emergenza				
22	Specifiche per appalto rimozione vecchio serbatoio e acquisto nuovo	6 g	24/05/2013	31/05/2013	
23	Gara appalto	15 g	03/06/2013	21/06/2013	21
24	Assegnazione lavori	0 g	21/06/2013	21/06/2013	22
25	Smontaggio vecchio serbatoio	5 g	24/06/2013	28/06/2013	23
26	Bonifica Serbatoio	3 g	01/07/2013	03/07/2013	24
27	Taglio e smaltimento	10 g	04/07/2013	17/07/2013	25
28	Sistemazione del sito per nuovo serbatoio	10 g	01/07/2013	12/07/2013	24
29	Ordine acquisto nuovo serbatoio	10 g	03/06/2013	14/06/2013	3
30	Fornitura nuovo serbatoio	25 g	17/06/2013	19/07/2013	28
31	Installazione nuovo serbatoio	5 g	22/07/2013	26/07/2013	29
32	Collaudo finale	2 g	29/07/2013	30/07/2013	30
33	Conclusioni lavori	0 g	30/07/2013	30/07/2013	31



Progetto: Rimozione e sostituzione
Data: 22/05/2013

Attività
 Divisione
 Cardine
 Riepilogo

Riepilogo progetto
 Attività esterne
 Cardine esterno
 Attività inattiva

Cardine inattiva
 Riepilogo inattiva
 Attività manuale
 Solo-durata

Ripporto riepilogo manuale
 Riepilogo manuale
 Solo inizio
 Solo-fine

Scadenza
 Avanzamento

Perrone Raffaele

Da: portovesmesrl@pec.it
Inviato: venerdì 24 maggio 2013 10.53
A: aia@pec.minambiente.it; protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Oggetto: CONTROLLI AIA-Portovesme-CI-Portoscuso-ottemperanza-trasmissione cronoprogramma di adeguamento dei serbatoi che non presentano d
Allegati: prot n 224_13 del 24 05 13.pdf

Errata Corrige

Cordiali Saluti