


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
E.prot DVA – 2015 – 0022777 del 10/09/2015

Pieve Vergonte, 09/09/2015
Prot.156-Dirs

Spett.le ISPRA
Direzione Generale
via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
c.a. Ing. Alfredo Pini

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazione
Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
c.a. Ing. A. Miillio

c.a.
ARPA Piemonte
Via Pio VII, 9 – 10123 Torino
protocollo@pec.arpa.piemonte.it

ARPA Dipartimento del VCO
via IV Novembre - loc. Brughiere
28887 Crusinallo di Omegna (VB)
dip.vco@pec.arpa.piemonte.it



**Oggetto: Decreto 0000221- 12-12-2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-
Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento della Società Hydrochem Italia srl di
Pieve Vergonte (VB) – Comunicazione variazione cronoprogramma smaltimento impianto ex-Solforico.**

In riferimento al Decreto Ministeriale prot. 0000221 del 12/12/2012 di Autorizzazione Integrata Ambientale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 3 gennaio 2013 (G.U. anno 154° numero 2) e alla comunicazione ns. prot 122/123 del 23.12.2013 "Trasmissione documentazione piani di dicembre 2013" si comunica la necessità di variazione di alcune fasi intermedie del cronoprogramma in merito al "Piano di smantellamento dell'impianto acido solforico" presentatovi.

A causa di ritardi inerenti le attività di rimozione dei materiali contenenti amianto, che hanno comportato una serie di ulteriori lavori non conteggiabili al momento della stesura del piano, si è necessariamente posticipata l'attuazione della rimozione dei materiali refrattari presenti in impianto.

Si riporta di seguito il cronoprogramma con evidenziati in giallo i periodi intermedi aggiuntivi necessari al completamento delle singole attività.

Siamo comunque a garantire la conclusione dello smantellamento dell'impianto entro i termini prescritti in AIA ovvero entro dicembre 2016.

| NOI | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 sem | 2 sem | 1 sem | 2 sem | 1 sem | 2 sem | 1 sem | 2 sem |
| Presentare Piano di demolizione impianto. | | | | | | | | |
| Ispezione e bonifica delle apparecchiature e linee. | | | | | | | | |
| Rimozione dei materiali contenenti amianto. | | | | | | | | |
| Rimozione dei materiali refrattari. | | | | | | | | |
| Rimozione dei materiali ferrosi, piping e apparecchiature bonificate fino al piano campagna. | | | | | | | | |
| Demolizione delle strutture edili in cls fino al piano campagna. | | | | | | | | |
| Identificazione di eventuali materiali riciclabili. | | | | | | | | |
| Confezionamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la demolizione. | | | | | | | | |

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Hydrochem Italia Srl
 Ing. P. Degiovanni
 Amministratore delegato

Pec Direzione

Da: Marco Cravetta <hse@tessengerlo.telecompost.it>
Inviato: mercoledì 9 settembre 2015 10:18
A: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it; aia@pec.minambiente.it
Cc: protocollo@pec.arpa.piemonte.it; dip.vco@pec.arpa.piemonte.it
Oggetto: CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-Comunicazione variazione cronoprogramma smaltimento impianto ex-Solforico.
Allegati: 150909Hydrochem_PROT. 156- Varia. cronop. exSolf..pdf

Pieve Vergonte, 09/09/2015
Prot.156-Dirs

Spett.le ISPRA
Direzione Generale
via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
c.a. Ing. Alfredo Pini

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale Valutazione Ambientali Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
c.a. Ing. A. Milillo

c.a.
ARPA Piemonte
Via Pio VII, 9 – 10123 Torino
protocollo@pec.arpa.piemonte.it

ARPA Dipartimento del VCO
via IV Novembre - loc. Brughiere
28887 Crusinallo di Omegna (VB)
dip.vco@pec.arpa.piemonte.it

Oggetto: Decreto 0000221- 12-12-2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento della Società Hydrochem Italia srl di Pieve Vergonte (VB) – Comunicazione variazione cronoprogramma smaltimento impianto ex-Solforico.

Buongiorno si inoltra quanto in allegato.
Cordiali saluti

Ing. Pierluigi Degiovanni
Amministratore Delegato - Gestore
HydroChem Italia Srl
Via Mario Massari 30/32
28886 Pieve Vergonte (VB)
phone +39 0324 8601 - +39 0324 860400
cell +39 348 2712042
Fax +39 0324 86694
Mailto : pierluigi.degiovanni@weylchem.com Website : <<http://www.hydrochemitalia.com>>