



PARCO OGLIO NORD



GREENWAY DELL'OGLIO

PROGETTO LOTTO 22-A

***Nuova passerella ciclopedonale ed
itinerario ciclopedonale tra i comuni
di Monticelli d'Oglio - Monasterolo – Robecco***

PROGETTO ESECUTIVO

J - CRONOPROGRAMMA

***Studio d'Ingegneria ed Architettura
Ing. Giuseppe Cimini***

Via Milano, 56 – 26100 CREMONA (CR)
Tel. 0372446030 - 3382809656 - mail:ciminig@libero.it

Aggiornamento del 13.10.14

PARCO OGLIO NORD - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO																																						
DIAGRAMMA DI GANTT e CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																																						
PARCO OGLIO NORD - Piazza Giuseppe Garibaldi nr. 1 - ORZINUOVI (BS)				LEGENDA																																		
				GIORNI FESTIVI							Interventi piste ciclabili							Opere di preparazione strutture a terra e complementari							Realizzazione, fornitura in cantiere, posa in opera di travi in lamellare e travicelli													
				Fornitura e montaggio elementi prefabbricati in legno lamellare							Altre opere di sistemazione delle scarpate, movimenti terra							Pali ed opere complementari							Varie													
				Opere di completamento e finitura del ponte							Opere in calcestruzzo							Prove su pali							Betopompa, piazzamento e pompaggio													
A	ID FASI	FASI DI LAVORO	GG.	1							2							3							4							5						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Allestimento cantiere	1	INIZIO LAVORI	1	1																																		
	2	APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE, RECINZIONE, POSA BARCACCHE, SERVIZI IGIENICI, ALLESTIMENTI VARI	2	2	2																																	
Lamellare	2a	REDAZIONE ESECUTIVI DI PRODUZIONE DEL PONTE, APPROVV. MATERIALE, PRODUZIONE TRAVI RETTILINEE E AD ARCO	25	ATTIVITA' ESTERNA AL CANTIERE MA COORDINATA CON LE ALTRE ATTIVITA'																																		
OPERE STRUTTURALI PONTE ED OPERE PROPEDEUTICHE E COMPLEMENTARI																																						
esecuzione opere strutturali e propedeutiche ponte ciclabile	3	TAGLIO E RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE ESISTENTE AL FINE DI CONSENTIRE L'ESECUZIONE DELLE OPERE	2		4	4																																
	4	SPOSTAMENTO ATTRACCO NATANTI ESISTENTE E REALIZZAZIONE OPERE NECESSARIE	3			4	4	4																														
	5	CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO MURO DI CONTENIMENTO IN CLS DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO	3			4	4	4																														
	6	SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE E MOVIMENTAZIONE TERRA	2				4	4																														
	7	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA CON ESCAVATORE E CAMION E MOVIMENTAZIOEN TERRA	5					2			2	2	2	2																								
	8	IMPIANTO CANTIERE, STAZIONAMENTO MACCHINARI PER REALIZZAZIONE PALI SPONDA BS	1											2																								
	9	REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI D=500 SPONDA BRESCIANA ED OPERE COMPLEMENTARI	3												2				2	2																		
	10	ESPIANTO CANTIERE PER PALI SPONDA BRESCIANA	1																		2																	
	11	REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI D=500 SPONDA CREMONESE ED OPERE COMPLEMENTARI	3																		2	2			2													
	12	PROVE DI CARICO E SONICHE SUI PALI, ALLESTIMENTO PROVE, COLLOCAZIONE E RIMOZIONE MACCHINARI , RELAZIONE	1																							3												
	13	ESPIANTO CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEI PALI E PULIZIA DELLE AREE	1																								2											
	14	FORNITURA E POSA DI CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE C15/20 (magrone), COMPRESSE OPERE PROTEZIONE	1																									3										
	15	FORNITURA E POSA GABBIE D'ARMATURA CON FERRI B450C E LORO APPRONTAMENTO	1																										2									
	16	FORNITURA, POSA IN OPERA E RIMOZIONE AL TERMINE DI CASSERATURA PIASTRE DI FONDAZIONE, COMPRESI ONERI VARI	2																										3			3						
	17	FORNITURA E STESA CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE C25/30, TIPO S4 ED ONERI VARI	3																											4	4		4					
	18	FORNITURA E POSA GABBIE D'ARMATURA CON FERRI B450C E LORO APPRONTAMENTO	1																															2				
	19	FORNITURA, POSA IN OPERA E RIMOZIONE AL TERMINE DI CASSERATURA MURI IN ELEVAZIONE, COMPRESI ONERI VARI	2																														2			2		
	20	FORNITURA E STESA CALCESTRUZZO C35/40 MURI IN ELEVAZIONE, COMPRESI ONERI VARI	4																															4	4	4	4	
	21	PIAZZAMENTI ED USO BETOPOMPA PER CALCESTRUZZO SPONDA BRESCIANA E CREMONESE ED ONERI VARI	14													1			1	1		1	1			1			1	1	1		1	1	1	1		

PARCO OGLIO NORD - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO																																												
DIAGRAMMA DI GANTT e CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																																												
PARCO OGLIO NORD - Piazza Giuseppe Garibaldi nr. 1 - ORZINUOVI (BS)				LEGENDA																																								
				GIORNI FESTIVI								Interventi piste ciclabili								Opere di preparazione strutture a terra e complementari								Realizzazione, fornitura in cantiere, posa in opera di travi in lamellare e travicelli																
				Fornitura e montaggio elementi prefabbricati in legno lamellare								Altre opere di sistemazione delle scarpate, movimenti terra								Pali ed opere complementari								Varie																
				Opere di completamento e finitura del ponte								Opere in calcestruzzo								Prove su pali								Betopompa, piazzamento e pompaggio																
A	ID FASI	FASI DI LAVORO	GG.	6								7								8								9								10								
				36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70						
LAVORAZIONE TRATTO 2																																												
esecuzione lavori itinerario ciclabile tratto 2	22	SCOTICO SUPERFICIALE, SCAVO DI SBANCAMENTO, MOVIMENTAZIONE TERRA E MATERIALI TERROSI	5	1	1	1	1	1																																				
	23	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIOEN DI CANALI DI SCOLO	2								1	1																																
	24	FORNITURA, STESA E RULLATURA DI STRATO STABILIZZATO A PEZZATURA FINE	7										2	2	2				2	2	2	2																						
	25	FORNITURA E POSA CANALA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E OPERE COMPLEMENTARI	3																			2				2	2																	
	26	FORNITURA E POSA TUBI IN PVC PER IL CONVOGLIAMENTO INTERRATO DI ACQUE METEORICHE ED OPERE COMPLEMENTARI	2																									2	2															
	27	PROFILATURA DI CIGLI E SCARPATE SECONDO ELABORATI DI PROGETTO	3																												2			2	2									
REALIZZAZIONE OPERE IN LEGNO STRUTTURA E OPERE COMPLEMENTARI																																												
	28	FORNITURA E POSA DI PONTE IN LEGNO LAMELLARE, TRAVI, TRAVICELLI, CERNIERE, ELEMENTI STRUTTURALI PREFABBRICATI	20	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4															
	29	FORNITURA E POSA DI PARAPETTO IN LEGNO LAMELLARE ED OPERE COMPLEMENTARI	6																									4	4			4	4	4	4	4								
	30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN LARICE LAMELLARE SP.62 MM COMPRESI ONERI VARI	6																		4	4			4	4	4	4	4															
	31	PROVE E COLLAUDO STATICO PONTE	3																														4	4	4									

[illegible]

dott. ing. Giuseppe Cimini