



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE
DELLA VIABILITA' DI MESTRE
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3273 del 19 Marzo 2003

Determina n. 61 del 20/11/2006

Oggetto: Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale.

Approvazione perizia suppletiva e di variante.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA

SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE DELLA VIABILITA' DI MESTRE

Premesso che:

- l' ANAS S.p.A. ed il Commissario Delegato in data 6 aprile 2004 sottoscrivevano un Protocollo d'intesa per la regolamentazione delle attività finalizzate alla realizzazione del Passante autostradale di Mestre;
- a seguito di procedura negoziata, il Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre nel Comune di Venezia (Committente) affidava all'Associazione Temporanea costituita dalle imprese Impregilo S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A. e Consorzio Cooperative Costruzioni (Contraente Generale), ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2002 e dell'art. 1 comma 2 lett. f) della L. 443/2001, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione e l'esecuzione dei lavori preordinati alla realizzazione, con qualsiasi mezzo, della Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale (di seguito Opera). Il relativo contratto d'affidamento stipulato in data 30.4.2004.
- in data 17.6.2004 il Contraente Generale presentava il progetto definitivo dell'OPERA che veniva approvato con prescrizioni con il

Decreto n. 12/2004 in data 20.9.2004 e con il Decreto n. 2/2005 in data 02.02.2005;

- il Decreto n. 12/2004 definiva il seguente quadro economico definitivo del Progetto:

A. LAVORI

Totale importo lavori	€ 486.913.138,71
Oneri per la sicurezza	€ 22.900.000,00
Progettazione	€ 20.287.800,00

TOTALE	€ 530.100.983,71

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Espropri ed indennizzi	€ 145.000.000,00
B2 Spostamenti sottoservizi ed interferenze	€ 41.206.126,29
B3 Spese tecniche e generali	€ 33.692.890,00

TOTALE	€ 219.899.016,29

TOTALE GENERALE (A+B) € 750.000.000,00

IVA 20% (su A+B) € 114.261.422,00

TOTALE COMPLESSIVO € 864.261.422,00

- Il Contraente Generale presentava, quindi, alcuni stralci del progetto esecutivo dell'opera che risultano approvati con prescrizioni.
- la Commissione Speciale VIA, in data 06.09.2005, in sede di verifica di ottemperanza alle prescrizioni rese in sede di valutazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 20 comma 4 del D.Lgs. 190/2002,

riteneva che *"il progetto definitivo non è sensibilmente diverso da quello preliminare, per il quale è stato emesso il decreto di compatibilità ambientale"*, concludendo per la *"verificata ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni e raccomandazioni del provvedimento di compatibilità ambientale di cui alla Delibera CIPE n. 80 del 7.11.2003"*;

- la Commissione Speciale VIA riteneva, altresì, che *"alcune delle prescrizioni impartite in sede preliminare, ed ottemperate nel progetto definitivo, imponessero ulteriori sviluppi nella fase esecutiva"* e prescriveva che dovesse essere adottata e sviluppata nel progetto esecutivo, relativamente alla variante "Ex Cave di Salzano", la soluzione identificata con la lettera "C" sulla documentazione integrativa al progetto definitivo, inviata nel luglio 2005;
- per effetto di quanto disposto dalla Commissione Speciale VIA con nota prot. 2715 del 7.12.2005 veniva richiesto al Contraente Generale di sviluppare la progettazione nel senso indicato dalla Commissione Speciale VIA ed in modo da minimizzare complessivamente l'impatto sul territorio attraversato nei Comuni di Salzano e Martellago;
- con nota prot. n. 2928 in data 30.12.2005 veniva ordinato al Direttore dei Lavori di disporre la interruzione delle attività per le opere comprese tra il viadotto sulla linea ferroviaria Venezia-Trento ed il ponte sul fiume Dese;
- con Ordine di servizio n. 1 del 05.01.2006, il Direttore dei Lavori disponeva l'interruzione di tutte le attività del Contraente Generale tra le progressive km 10+100 e le progressive Km 15+000;
- con note prot. n. 2283-06 in data 12.04.2006 e prot. n. 2903 in data 20.07.2006, il Contraente Generale presentava il progetto definitivo della Variante delle "Ex Cave di Salzano";
- il Progetto Definitivo veniva, quindi, sottoposto alla Conferenza dei

Servizi, prevista dall'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3273 del 19.03.2003, tenutasi in data 10.08.2006, raccogliendo le osservazioni espresse dagli Enti interferiti;

- con decreti n. 140 del 21 ottobre 2006 e n. 150 del 10.11.2006 è stato approvato con prescrizioni il Progetto Definitivo relativo alla Variante in argomento;

Considerato che con nota R.U.P. prot. n. 3540 del 09.11.2006 veniva ordinato alla Direzione dei Lavori di procedere alla redazione di una perizia ai fini dell'individuazione delle lavorazioni strettamente necessarie alla funzionalità dell'opera, nei limiti di importo assentiti dal decreto n. 12/2004 e da quanto disposto dall'art. 1, comma 78, della L. n. 266/2005;

Vista la documentazione di perizia di variante e suppletiva all'uopo predisposta dal Direttore dei Lavori;

Vista la Relazione istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento redatta in data 20.11.2006 e che presenta il seguente quadro economico:

	PROGETTO DEFINITIVO		PERIZIA	DIFFERENZA
A	LAVORI	486.913.138,71	529.323.663,99	42.410.525,28
B	SICUREZZA	22.900.000,00	24.036.631,39	1.136.631,39
C	PROGETTAZIONE	20.287.800,00	28.736.242,55	8.448.442,55
D	TOTALE	530.100.938,71	582.096.537,93	51.995.599,22
E	ESPROPRI	145.000.000,00	141.756.595,04	-3.243.404,96
F	INTERFERENZE	41.206.126,29	53.560.529,52	12.354.403,23
F1			MAGGIORI	53.060.529,52
F2			MINORI	500.000,00
G	SPESE TECNICHE E GENERALI	33.692.890,00	27.954.292,51	-5.738.597,49
G1			APPENDICE N. 1	2.553.442,31
G2			APPENDICE N. 3	735.000,00
G3			APPENDICE N. 4 ESCLUSE INTERFERENZE	2.837.475,20
G4			PREMIO ACCELERAMENTO APERTURA A4/A27	1.500.000,00
G5			BONIFICA AREE LATISTANTI LA DISCARICA DI CA' PERALE	400.000,00
G6			ALTRE SPESE TECNICHE E GENERALI	19.928.375,00
	TOTALE(D+E+F+G)	749.999.955,00	805.367.955,00	55.368.000,00
	IVA (20% di D+F+G1/G5)	114.261.413,00	128.736.596,99	
	TOTALE CON IVA	864.261.368,00	934.104.551,99	


D E T E R M I N A

1) di approvare, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole dell'ANAS S.p.A. di cui all'art. 7 del Protocollo d'intesa in data 06/04/2004, la perizia suppletiva e di variante predisposta dalla Direzione Lavori in data novembre 2006 ed il seguente quadro economico:

	PROGETTO DEFINITIVO		PERIZIA	DIFFERENZA
A	LAVORI	486.913.138,71	529.323.663,99	42.410.525,28
B	SICUREZZA	22.900.000,00	24.036.631,39	1.136.631,39
C	PROGETTAZIONE	20.287.800,00	28.736.242,55	8.448.442,55
D	TOTALE	530.100.938,71	582.096.537,93	51.995.599,22
E	ESPROPRI	145.000.000,00	141.756.595,04	-3.243.404,96
F	INTERFERENZE	41.206.126,29	53.560.529,52	12.354.403,23
F1			MAGGIORI	53.060.529,52
F2			MINORI	500.000,00
G	SPESE TECNICHE E GENERALI	33.692.890,00	27.954.292,51	-5.738.597,49
G1			APPENDICE N. 1	2.553.442,31
G2			APPENDICE N. 3	735.000,00
G3			APPENDICE N. 4 ESCLUSE INTERFERENZE	2.837.475,20
G4			PREMIO ACCELERAMENTO APERTURA A4/A27	1.500.000,00
G5			BONIFICA AREE LATISTANTI LA DISCARICA DI CA' PERALE	400.000,00
G6			ALTRE SPESE TECNICHE E GENERALI	19.928.375,00
	TOTALE(D+E+F+G)	749.999.955,00	805.367.955,00	55.368.000,00
	IVA (20% di D+F+G1/G5)	114.261.413,00	128.736.596,99	
	TOTALE CON IVA	864.261.368,00	934.104.551,99	

2) di trasmettere, per i successivi adempimenti di competenza, la perizia suppletiva e di variante all'ANAS S.p.A. di cui alla presente determina.

II COMMISSARIO DELEGATO
Ing. Silvano Vernizzi



Fuciletoer

VIALE SANSOVINO, 5
30173 • MESTRE - VENEZIA
TEL. 041.2907775 – 041.2907723
FAX: 041.2907774