



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA  
SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE  
DELLA VIABILITA' DI MESTRE

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n. 3273 del 19 Marzo 2003

**Determina n. 384**

**del 11.12.2008**

**Oggetto:** Autostrada A4 – Variante di Mestre – Passante Autostradale.  
Approvazione II Perizia suppletiva e di variante.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-  
AMBIENTALE DELLA VIABILITA' DI MESTRE

*Vista* l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003;  
*Vista* la Deliberazione del C.I.P.E. in data 7 novembre 2003, n. 80, di approvazione del Progetto Preliminare del Passante Autostradale di Mestre;  
*Visto* il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.12.2007 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2008 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità della località di Mestre nel Comune di Venezia;  
*Visto* il "Protocollo d'intesa" sottoscritto in data 06.04.2004 tra ANAS S.p.A. ed il Commissario Delegato per l'emergenza socio-economica-ambientale della viabilità di Mestre, per la regolamentazione delle attività finalizzate alla realizzazione del Passante autostradale di Mestre;  
*Visto* il contratto in data 30.04.2004, sottoscritto con il Contraente Generale – A.T.I. costituita da Impregilo S.p.A., Grandi Lavori Finconsit S.p.A. e Consorzio Cooperative Costruzioni – cui è subentrata la Società di Progetto "Passante di Mestre S.c.p.A.", in data 30/06/2004, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del Decreto Legislativo n. 190/2002;  
*Visti* i propri decreti n. 12 del 20.09.2004, n. 2 del 02.02.2005, n. 140 del 21.10.2006 e n. 150 del 10.11.2006 con i quali è stato approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo del Passante autostradale di Mestre e relative opere di completamento, nonché il seguente quadro economico dell'opera esplicitato nel suddetto Decreto n. 12/04:

VOCI DI SPESA	PROGETTO DEFINITIVO DECRETO 12/2004
A Lavorazioni	€ 486.913.138,71
B Sicurezza	€ 22.900.000,00
C Progettazione	€ 20.287.800,00
<b>D TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 530.100.938,71</b>
<b>E ESPROPRI</b>	<b>€ 145.000.000,00</b>
<b>F INTERFERENZE</b>	<b>€ 41.206.126,29</b>
<b>G SPESE TECNICHE E GENERALI</b>	<b>€ 33.692.890,00</b>
<b>TOTALE (D+E+F+G)</b>	<b>€ 749.999.955,00</b>
<b>IVA</b>	<b>€ 114.261.413,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 864.261.368,00</b>

*Viste* le prescrizioni espresse dalla Commissione Speciale VIA in sede di esame del Progetto Definitivo del 06.09.2005, per le quali si disponeva, fra l'altro, di adottare e sviluppare, nel



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA  
SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE  
DELLA VIABILITA' DI MESTRE

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n. 3273 del 19 Marzo 2003

progetto esecutivo relativo alla variante "Ex Cave di Salzano", la soluzione identificata con la lettera "C" della documentazione integrativa al progetto definitivo, inviata nel luglio 2005;  
*Vista* la nota n. 3540 del 09.11.2006 con la quale il R.U.P. ordinava alla Direzione dei Lavori di procedere alla redazione di una I Perizia suppletiva e di variante, al fine di recepire le prescrizioni espresse dalla Commissione Speciale VIA e dell'individuazione delle lavorazioni strettamente necessarie alla funzionalità dell'opera, nei limiti di importo assentiti dal Decreto n. 12/2004 e da quanto disposto dall'art. 1, comma 78, della L. n. 266/2005;  
*Vista* la Determina del Commissario n. 61 del 20.11.2006 con la quale veniva approvata la I Perizia suppletiva di variante con il seguente Quadro Economico:

VOCI DI SPESA	PROGETTO DEFINITIVO DECRETO 12/2004	I PERIZIA DETERMINA 61/2006	DIFFERENZA
A Lavorazioni	€ 486.913.138,71	€ 529.323.663,99	€ 42.410.525,28
B Sicurezza	€ 22.900.000,00	€ 24.036.631,39	€ 1.136.631,39
C Progettazione	€ 20.287.800,00	€ 28.736.242,55	€ 8.448.442,55
<b>D TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 530.100.938,71</b>	<b>€ 582.096.537,93</b>	<b>€ 51.995.599,22</b>
<b>E ESPROPRI</b>	<b>€ 145.000.000,00</b>	<b>€ 141.756.595,04</b>	<b>-€ 3.243.404,96</b>
<b>F INTERFERENZE</b>	<b>€ 41.206.126,29</b>	<b>€ 53.560.529,52</b>	<b>€ 12.354.403,23</b>
F1 MAGGIORI		€ 53.060.529,52	€ 42.493.866,02
F5 MINORI		€ 500.000,00	€ 500.000,00
<b>G SPESE TECNICHE E GENERALI</b>	<b>€ 33.692.890,00</b>	<b>€ 27.954.292,51</b>	<b>-€ 5.738.597,49</b>
G1 APPENDICE N. 1		€ 2.553.442,31	€ 2.553.442,31
G2 APPENDICE N. 3		€ 735.000,00	€ 735.000,00
APPENDICE N. 4 ESCLUSE			
G3 INTERFERENZE		€ 2.837.475,20	€ 2.837.475,20
PREMIO ACCELERAMENTO			
G4 APERTURA A4/A27		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
G5 BONIFICA AREE		€ 400.000,00	€ 400.000,00
ALTRE SPESE TECNICHE			
G6 E GENERALI		€ 19.928.375,00	€ 19.928.375,00
<b>TOTALE (D+E+F+G)</b>	<b>€ 749.999.955,00</b>	<b>€ 805.367.955,00</b>	<b>€ 55.368.000,00</b>
<b>IVA (20% di D+F+G1/G5)</b>	<b>€ 114.261.413,00</b>	<b>€ 128.736.596,99</b>	<b>€ 14.475.183,99</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 864.261.368,00</b>	<b>€ 934.104.551,99</b>	<b>€ 69.843.183,99</b>

*Visto* l'atto aggiuntivo n. 1 al contratto del 30.04.2004, sottoscritto in data 22.11.2006, con il quale venivano suddivise le opere in due stralci, di cui il I individuava le lavorazioni strettamente necessarie alla funzionalità del sistema autostradale principale, il II le opere cosiddette "complementari" e non influenti per l'utilizzo della suddetta infrastruttura; il II



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA  
SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE  
DELLA VIABILITA' DI MESTRE

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n. 3273 del 19 Marzo 2003

stralcio, il cui importo stimato è pari a € 47.886.441,47 comprensivo di oneri per la sicurezza e progettazione, si sarebbe realizzato non appena fossero state rese disponibili le ulteriori risorse economiche;

Vista la nota del Presidente di ANAS S.p.A. n. CDG-0070344-P in data 05.06.2007 con la quale veniva acquisito il parere di competenza;

Visto il Decreto n. 95 del 29.11.2007 "Il quadro economico di assestamento", approvato al fine di "prevedere alcuni maggiori oneri rispetto a quelli in precedenza stimati, anche in relazione alla presenza di importanti attività commerciali e produttive oggetto di procedura espropriativa, nonché la necessità di sostenere maggiori oneri per la risoluzione delle interferenze, sia a causa di ulteriori segnalazioni da parte dei singoli Enti Gestori di interferenze e reti, sia anche a causa della necessità di prevedere soluzioni tecniche adeguate al mantenimento in esercizio degli impianti e delle reti nel corso delle lavorazioni", con il seguente Quadro Economico:

VOCI DI SPESA	II ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO		
	I PERIZIA DETERMINA 61/2006	DECRETO 95/2007	DIFFERENZA
A Lavorazioni	€ 529.323.663,99	€ 497.589.056,19	-€ 31.734.607,80
B Sicurezza	€ 24.036.631,39	€ 22.590.543,15	-€ 1.446.088,24
C Progettazione	€ 28.736.242,55	€ 28.736.242,55	€ 0,00
<b>D TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 582.096.537,93</b>	<b>€ 548.915.841,89</b>	<b>-€ 33.180.696,04</b>
<b>E ESPROPRI</b>	<b>€ 141.756.595,04</b>	<b>€ 158.156.595,04</b>	<b>€ 16.400.000,00</b>
<b>F INTERFERENZE</b>	<b>€ 53.560.529,52</b>	<b>€ 68.517.528,52</b>	<b>€ 14.956.999,00</b>
F1 MAGGIORI	€ 42.493.866,02	€ 45.439.379,67	€ 2.945.513,65
F2 APPENDICE 2	€ 2.667.038,70	€ 2.716.655,20	€ 49.616,50
F3 APPENDICE 4	€ 7.899.624,80	€ 7.819.946,80	-€ 79.678,00
F4 APPENDICE 5		€ 7.041.546,85	
F5 MINORI	€ 500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.000.000,00
<b>SPESE TECNICHE E</b>			
<b>G GENERALI</b>	<b>€ 27.954.292,51</b>	<b>€ 29.777.988,55</b>	<b>€ 1.823.696,04</b>
G1 APPENDICE N. 1	€ 2.553.442,31	€ 2.553.442,31	€ 0,00
G2 APPENDICE N. 3	€ 735.000,00	€ 735.000,00	€ 0,00
APPENDICE N. 4 ESCLUSE			
G3 INTERFERENZE	€ 2.837.475,20	€ 2.837.475,20	€ 0,00
PREMIO ACCELERAMENTO			
G4 APERTURA A4/A27	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00
G5 BONIFICA AREE	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00
ALTRE SPESE TECNICHE			
G6 E GENERALI	€ 19.928.375,00	€ 21.752.071,04	-€ 1.823.696,04
<b>TOTALE (D+E+F+G)</b>	<b>€ 805.367.955,00</b>	<b>€ 805.367.955,00</b>	<b>€ 0,00</b>



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA  
SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE  
DELLA VIABILITA' DI MESTRE

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n. 3273 del 19 Marzo 2003

---

<b>IVA (20% di D+F+G1/G5)</b>	<b>€ 128.736.596,99</b>	<b>€ 125.091.857,78</b>	<b>-€ 3.644.739,21</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 934.104.551,99</b>	<b>€ 930.459.812,78</b>	<b>-€ 3.644.739,21</b>

---

*Visto* il Decreto n. 3637 del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 11.04.2008, con il quale si approvava il disciplinare di concessione tra Ministero delle Infrastrutture ed ANAS S.p.A., nonché il nuovo piano finanziario per la realizzazione dell'opera;

*Vista* la nota n. CDG-0061169-P del 29.04.2008 con cui l'ANAS S.p.A. invitava il Commissario Delegato a predisporre una perizia di assestamento ed un nuovo cronoprogramma dei lavori, tenuto conto del nuovo quadro economico prospettato dal citato Decreto Interministeriale, la cui somma ammontava a complessivi M€ 986,4 circa;

*Vista* la nota n. 1046 del 17.03.2008, successivamente integrata con nota n. 1684 del 07.05.2008, con la quale il R.U.P. ordinava alla Direzione dei Lavori di predisporre una II Perizia suppletiva e di variante, nei limiti delle risorse finanziarie resesi disponibili con il Decreto Interministeriale del 11.04.2008 n. 3637, al fine di dar corso a numerosi interventi prescritti a seguito di sopraggiunte esigenze progettuali derivanti da:

- Recepimento ed attuazione di quanto previsto nell'”Accordo di programma ai sensi dell'art. n. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. n. 32 della L.R. n. 35/2001 per la definizione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale del Passante di Mestre ed in corrispondenza della S.R. 245 ‘Castellana’ – Via Boschi in Comune di Martellago (VE)”, del 14.06.2007, sottoscritto tra la Regione Veneto, il Comune di Martellago ed il Commissario Delegato;
- Recepimento dell'”Accordo di Programma tra la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Mirano ed il Commissario Delegato per l'esecuzione dei lavori del Passante Autostradale di Mestre in Comune di Mirano – Attraversamento del Canale Taglio” del 25.02.2008, relativo alla realizzazione del ponte autostradale sul Canale Taglio e delle opere connesse;
- Risoluzione dell'interferenza tra le opere costituenti la trincea e la galleria autostradale di San Silvestro in località Vetrego, Comune di Mirano, e le opere realizzate da R.F.I. S.p.A. nell'ambito del Programma di soppressione dei passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia;
- Recepimento delle osservazioni dei Comuni di Mogliano Veneto e Preganziol espresse nella Conferenza dei Servizi del 03.09.2004, relative all'approvazione del Progetto Definitivo del Passante Autostradale, e successivamente elaborate, per la configurazione della trincea e galleria autostradale “Pontebbana” e degli attraversamenti delle S.P. 65 e S.P. 106 in località Campocroce;
- Modifiche alla risoluzione dell'interferenza dell'acquedotto Veritas-Vesta di Via Verdi nel Comune di Scorzè e conseguente aggiornamento degli interventi eseguiti dal Contraente Generale nell'ambito dell'Appendice contrattuale n. 5;
- Recepimento delle osservazioni dei Concessionari autostradali espresse nella Conferenza dei Servizi del 03.09.2004, relativa all'approvazione del Progetto Definitivo del Passante Autostradale, e successivamente elaborate in merito alle opere da realizzarsi in corrispondenza delle interconnessioni autostradali e a servizio delle barriere di Mogliano e di Venezia Est, dei caselli di Spinea e di Preganziol, nonché alla demolizione delle esistenti barriere di Roncade e di Mogliano Veneto;



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA  
SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE  
DELLA VIABILITA' DI MESTRE

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n. 3273 del 19 Marzo 2003

- Modifiche al nuovo cavalcavia di Mogliano, per il collegamento tra il Passante Autostradale e l'Autostrada A27, posto all'interno del sistema autostradale a pedaggio;
- Adeguamento dei progetti di sistemazioni idrauliche di alcuni corsi d'acqua dovuto alle segnalazioni da parte dei Consorzi di Bonifica di situazioni di insofferenze di parte dei territori interessati dall'attraversamento del Passante Autostradale.
- Recepimento di quanto previsto nell'Allegato n. 1 all'"Atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro del 24.10.2003 tra Governo e Regione Veneto" sottoscritto in data 17.12.2007, in merito alla realizzazione del cosiddetto "Passante Verde" e conseguente integrazione delle opere di mitigazione ambientale del Passante Autostradale di Mestre e sistemazione di nuove barriere fonoassorbenti.

Vista la documentazione consegnata in data 20.11.2008 dalla Direzione dei Lavori, inerente la redazione della II Perizia suppletiva e di variante;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento del 09.12.2008 che riporta il seguente Quadro Economico:

	<b>VOCI DI SPESA</b>	<b>PERIZIA NOVEMBRE 2008</b>
A	LAVORI	
	Totale importo lavori	€ 624.950.682,81
	Sicurezza	€ 28.548.043,25
	Progettazione	€ 32.439.706,35
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 685.938.432,41</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B.1 Espropri	€ 197.484.603,61
	B.2 Interferenze	€ 70.044.275,84
	B.3 Spese tecniche e generali	€ 32.967.780,65
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 300.496.660,10</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 986.435.092,51</b>
	IVA	€ 159.920.832,52
	IMPOSTA DI REGISTRO (SE DOVUTA)	€ 2.550.000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.148.905.925,03</b>

Vista la Convenzione sottoscritta in data 20.11.2008, fra ANAS S.p.A. e CAV S.p.A.;

Visto l'art. 176, comma 5, lettera a) del D.Lgs. del 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

Visto l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 19.03.2003 n. 3273;

Visti l'art. 5 del contratto di affidamento e l'art. 13.1 del "Foglio contenente le prescrizioni e gli obblighi per il contraente";

DETERMINA

- 1) di approvare la II Perizia suppletiva e di variante predisposta dal Direttore dei Lavori, ing. Francesco Toninato, in data novembre 2008 e consegnata alla Stazione Appaltante il 20.11.2008, con il seguente quadro economico:



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA  
SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE  
DELLA VIABILITA' DI MESTRE

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n. 3273 del 19 Marzo 2003

VOCI DI SPESA		I PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DETERMINA 61/2006	II ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DECRETO 95/2007	II PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	DIFFERENZA TRA II E I PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
A	Lavorazioni	€ 529.323.663,99	€ 497.589.056,19	€ 624.950.682,81	€ 95.627.018,82
B	Sicurezza	€ 24.036.631,39	€ 22.590.543,15	€ 28.548.043,25	€ 4.511.411,86
C	Progettazione	€ 28.736.242,55	€ 28.736.242,55	€ 32.439.706,35	€ 3.703.463,80
<b>D</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 582.096.537,93</b>	<b>€ 548.915.841,89</b>	<b>€ 685.938.432,41</b>	<b>€ 103.841.894,48</b>
<b>E</b>	<b>ESPROPRI</b>	<b>€ 141.756.595,04</b>	<b>€ 158.156.595,04</b>	<b>€ 197.484.603,61</b>	<b>€ 55.728.008,57</b>
<b>F</b>	<b>INTERFERENZE</b>	<b>€ 53.560.529,52</b>	<b>€ 68.517.528,52</b>	<b>€ 70.044.275,84</b>	<b>€ 16.483.746,32</b>
F1	MAGGIORI	€ 53.060.529,52	€ 63.017.528,52	€ 63.544.275,84	€ 10.483.746,32
F1.1	ALTRI ENTI	€ 42.493.866,02	€ 45.439.379,67	€ 45.854.910,99	€ 3.361.044,97
F1.2	APPENDICE 2	€ 2.667.038,70	€ 2.716.655,20	€ 2.716.656,20	€ 49.617,50
F1.3	APPENDICE 4	€ 7.899.624,80	€ 7.819.946,80	€ 7.931.161,80	€ 31.537,00
F1.4	APPENDICE 5		€ 7.041.546,85	€ 7.041.546,85	€ 7.041.546,85
F2	MINORI	€ 500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.000.000,00
<b>G</b>	<b>SPESE TECNICHE E GENERALI</b>	<b>€ 27.954.292,51</b>	<b>€ 29.777.988,55</b>	<b>€ 32.967.780,65</b>	<b>€ 5.013.488,14</b>
G1	APPENDICE N. 1	€ 2.553.442,31	€ 2.553.442,31	€ 2.553.442,31	€ 0,00
G2	APPENDICE N. 3	€ 735.000,00	€ 735.000,00	€ 735.000,00	€ 0,00
G3	APPENDICE N. 4 (escluse interferenze)	€ 2.837.475,20	€ 2.837.475,20	€ 2.837.475,20	€ 0,00
G4	APPENDICE N. 5 (escluse interferenze)			€ 2.073.253,16	€ 2.073.253,16
G5	PROSEGUIMENTO ATTIVITA' MONITORAGGIO AMBIENTALE (art. 3.1 punto iii) dell'App. contrattuale n. 4) E SITO WEB (App. contrattuale n. 3)			€ 600.540,00	€ 600.540,00
G6	PREMIO ACCELERAMENTO APERTURA A4/A27	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00
G7	BONIFICA AREE	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	-€ 400.000,00
G8	PROVE DI LABORATORIO ALTRE SPESE TECNICHE E GENERALI			€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
G9		€ 19.928.375,00	€ 21.752.071,04	€ 20.668.069,98	€ 739.694,98
<b>TOTALE (D+E+F+G)</b>		<b>€ 805.367.955,00</b>	<b>€ 805.367.954,00</b>	<b>€ 986.435.092,51</b>	<b>€ 181.067.137,51</b>
<b>IVA STIMATA di D+E+F+G</b>		<b>€ 128.736.596,99</b>	<b>€ 125.091.857,58</b>	<b>€ 159.920.832,52</b>	<b>€ 31.184.235,53</b>
<b>IMPOSTA DI REGISTRO SE DOVUTA</b>				<b>€ 2.550.000,00</b>	<b>€ 2.550.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 934.104.551,99</b>	<b>€ 930.459.811,58</b>	<b>€ 1.148.905.925,03</b>	<b>€ 214.801.373,04</b>



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA  
SOCIO - ECONOMICO - AMBIENTALE  
DELLA VIABILITA' DI MESTRE

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n. 3273 del 19 Marzo 2003

---

- 2) di trasmettere, per quanto di competenza, a CAV S.p.A, la II Perizia suppletiva e di variante unitamente a copia della presente Determina.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Ing. Silvano Vernizzi