

Repertorio N. 14757

Raccolta N. 8196

5° ATTO AGGIUNTIVO

(contratto del 30/04/2004 n. 17633 di rep. racc. n. 7942)

stipulato per Atto Pubblico Notarile Informatico ex art.11

comma 13 D.Lgs.163/2006 s.m.i. e che verrà conservato a norma

presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio

Nazionale del Notariato ex art.6 comma 5 D.L. 18 ottobre 2012

n.179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n.221

tra l'ANAS S.p.A. Società con Socio Unico (C.F.: 80208450587)

e la Società Passante di Mestre S.c.p.A. in liquidazione

(C.F.: 03549420275) con sede legale in Mogliano Veneto (TV),

Via Grigoletto e Pasqualato snc - C.A.P. 31021 frazione

Bonisiolo, avente ad oggetto l'affidamento a Contraente

Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della

Direzione Lavori e dell'esecuzione dei lavori per la

realizzazione dell'Autostrada A4, Variante di Mestre,

Passante Autostradale.

Codice Cup: D51B04000060001

Codice Cig: 2443075942

CUU: CUXCI1

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di

dicembre

(22 dicembre 2017)

In Roma, in una sala della Direzione Generale dell'Anas SpA

con socio unico, in via Monzambano n.10

Innanzi a me Dr. Paolo CERASI, di Luigi, Notaio in Roma,

iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

DA UNA PARTE

"ANAS - SOCIETA' PER AZIONI" - Società con Socio Unico, nel

prosieguo denominata anche "Amministrazione aggiudicatrice" o

"Stazione Appaltante", con sede legale in Roma via Monzambano

n.10, 00185, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00

interamente versato, R.E.A. 1024951, codice fiscale

80208450587, partita IVA 02133681003, iscritta nel Registro

delle Imprese di Roma, in persona della dott.ssa Adriana

Palmigiano nata a Roma il 12 aprile 1965, domiciliata per la

carica presso la sede della Società, che dichiara di

intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua

qualità di Responsabile della Direzione Appalti ed Acquisti

della Società, giusta procura a rogito notaio Paolo

Castellini di Roma, in data 6 ottobre 2016, rep.81.872,

racc.22.175, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio

di Roma 1 il 6 ottobre 2016 al n. 27.259/1T ed iscritta nel

Registro delle Imprese di Roma, procura conferita

dall'Ingegnere Gianni Vittorio Armani nato a Tradate (Varese)

il 24 luglio 1966, domiciliato per la carica presso la sede

sociale, nella sua veste di Presidente del Consiglio di

Amministrazione della predetta Società, nominato

dall'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 18

maggio 2015 ed in virtù dei poteri a lui conferiti dal

Consiglio di Amministrazione con verbale del 25 maggio 2015 e

risultanti dalla visura camerale della società.

-Stazione Appaltante-

E DALL'ALTRA

Il Rag. Fiorenzo Cigognani nato a Soncino (CR) l'8 marzo 1958

e domiciliato per la carica nella sede sociale ove appresso,

in qualità di Liquidatore e quindi legale rappresentante

della "**PASSANTE DI MESTRE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**" in

liquidazione, con sede in Mogliano Veneto (TV), frazione

Bonisiolo, via Grigoletto e Pasqualato snc., numero di

iscrizione al Registro Imprese di Treviso - Belluno, partita

iva e codice fiscale 03549420275, REA TV-331176, capitale

6.500.000,00 versati, munito dei più ampi poteri a norma di

legge e di statuto, denominata anche "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio

sono certo,

PREMESSO CHE:

nel presente atto si intende integralmente riportato e

trascritto il "premessso" dell'atto di sottomissione

sottoscritto dall'Appaltatore (vedi sub allegato "B");

con Disposizione ANAS prot. CDG-0160478-P del 09/12/2014, a

firma dell'allora Presidente, allegata al presente atto in

operative tra cui quella oggetto del presente atto, per
rogito Dott. Alfonso Colombo notaio in Milano del 21/02/2017
rep. n. 166.767, racc. n. 29.595, registrato a Milano il
03/03/2017 al n. 9782 serie 1T;
che la società consorziata Serenissima Costruzioni S.p.A. in
liquidazione è stata dichiarata fallita dal Tribunale
Ordinario Di Verona - sezione Fallimentare - con sentenza del
05/10/2017 n. 154/2017;
ai sensi dell'art. 92, comma 3°, del D.Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i., stante il decorso del termine di 30 giorni dalla
ricezione delle richieste antimafia da parte dell'U.T.G.
Prefettura di Roma, a seguito di istanza presentata
informaticamente alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data
21/11/2017 per la società Passante di Mestre S.c.p.A. e per
le società consorziate C.M.C. di Ravenna Soc. Coop., Imprepar
S.p.A., Serenissima Costruzioni S.p.A. in liquidazione e
Grandi Lavori Fincosit S.p.A., nonché giusta verifica
informatica in pari data tramite la Banca Dati Nazionale
Antimafia della iscrizione nella White Lists in ordine alle
imprese consorziate FIP Industriale S.p.A., Kostruttiva Soc.
Coop. P.a. e CCC Società Cooperativa, tutte qui allegate in
copia informatica con la **lettera "C"**, ai sensi dell'art. 91
del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. si prende atto della
sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del
presente Atto;

ai sensi dell'art. 31 comma 1/bis della L. 109/94 e s.m.i. il

Responsabile del Procedimento, con e-mail del 14/01/2016,

allegata in copia informatica al presente atto sotto la

lettera "D", ha comunicato che la presente perizia di

variante non ha comportato un aggiornamento del Piano

Operativo della Sicurezza;

trova applicazione, relativamente alle disposizioni entrate

in vigore, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. da considerarsi,

pertanto, sostitutivo delle corrispondenti norme

dell'abrogato D.P.R. 554/99;

Si rende necessario addivenire alla stipula di apposito atto;

TUTTO CIO' PREMESSO:

le parti, come sopra costituite, mentre confermano gli atti e

le operazioni richiamati nella precedente narrativa che forma

parte integrante del presente atto, convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1

Oggetto

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, con questo atto

accetta e si obbliga ad eseguire ed a far eseguire i

diversi/variati lavori della perizia di variante tecnica n.

34416 del 17/10/2014 che stralciano, integrano e modificano i

lavori oggetto della progettazione redatta dall'Appaltatore

stesso ed approvati, con Determina, dal Commissario Delegato

nonché quelli delle successive quattro perizie parimenti

approvate con Determina dal medesimo, in conformità agli elaborati grafico descrittivi della perizia di variante tecnica oggetto del presente atto che ne costituiscono parte integrante e si allegano con il relativo indice descrittivo sotto la **lettera "E"** e progressive numerazioni per n.151 (centocinquantuno) elaborati.

Le principali attività della perizia di cui trattasi sono descritte nell'atto di sottomissione (vedi sub allegato B, art. 2).

ART. 2

Importo lavori

L'importo complessivo dei lavori, in conseguenza delle modifiche operate con la presente perizia di variante, diminuisce della somma di €. 7.518.370,96 rispetto a quelli già previsti con l'atto aggiuntivo n. 4.

ART. 3

Oneri della sicurezza

Il responsabile dei Lavori ha indicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 comma 3° del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione per le sole opere in variante l'Ing. Alberto Palombarini. Quest'ultimo ha integrato il P.S.C. ed ha aggiornato la stima degli oneri della sicurezza per le opere in variante risultandone una diminuzione pari ad €. 353.596,50. Il Responsabile dei Lavori ha validato ed approvato

l'integrazione del P.S.C. ed ha ritenuto congruo l'importo relativo agli oneri sulla sicurezza.

ART. 4

Oneri della progettazione

Con riferimento agli oneri della progettazione, in conseguenza delle modifiche operate con la presente perizia di variante, verrà corrisposta all'appaltatore la minor somma di €. 69.454,07.

ART. 5

Importo dell'affidamento

L'importo complessivo dell'affidamento corrisponde ad €. 805.279.255,20

(ottocentocinquemilioni duecentosettantanove miladuecentocinquanta cinque/20) comprensivi degli oneri dell'Appaltatore oltre I.V.A. come da Legge, con una diminuzione rispetto al precedente quadro economico approvato pari ad €. 7.941.421,53 (settemilioni novecento quarantuno mila quattrocento ventuno/53).

Tale importo è suddiviso come da prospetto dell'atto di sottomissione (vedi sub allegato B, art. 6).

Per la contabilizzazione dei lavori è stato predisposto un computo per la nuova "percentualizzazione dei lavori" (WBS) allegato sub partita A all'atto di sottomissione (vedi sub allegato B).

ART. 6

Oneri ed obblighi del Contraente Generale

L'Appaltatore con questo atto accetta e si obbliga ad eseguire ed a far eseguire i lavori di cui trattasi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e dei successivi quattro atti aggiuntivi con i relativi allegati salvo quanto espressamente previsto e modificato con il presente atto.

L'Appaltatore si impegna a non avanzare alcuna riserva/pretesa di qualunque natura concernente la nuova suddivisione delle lavorazioni riconoscendola idonea alla corretta esecuzione delle opere nonché al corretto andamento ed organizzazione del cantiere, salvo quanto statuito nei successivi articoli. Si impegna inoltre a non avanzare richieste di ulteriori compensi connessi alla realizzazione delle opere di cui trattasi oltre a quelli statuiti con il presente atto.

ART. 7

Riserve e rinunce

L'Appaltatore rinuncia alle riserve n.n. 17 e 18 per un importo di €. 1.677.691,37 iscritto sul registro di contabilità alla data del 22/09/2014. Tali riserve sono descritte e specificate nell'atto di sottomissione (vedi sub allegato B, art. 8).

La rinuncia alla riserva n. 19 (vedi sub allegato B, art. 8) rimane sospesa sino alla emissione del Certificato relativo al rimborso delle somme afferenti le cause giudiziarie

concluse secondo le modalità di cui al successivo articolo.

L'Appaltatore rinuncia alla iscrizione di eventuali nuove riserve relative ai lavori oggetto della presente perizia.

ART. 8

Rimborso spese legali

Il Committente con riferimento alla riserva n. 19, ai sensi dell'art. 9.2 del "Foglio contenente le prescrizioni e gli obblighi per il Contraente" allegato al contratto principale, provvederà al rimborso delle spese inerenti eventuali perizie giudiziarie nonché alle spese e agli onorari di lite "previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità della procedura espropriativa, l'osservanza delle prescrizioni del capitolato, la regolarità nella materia di cui trattasi e la regolarità formale degli atti", attingendo allo specifico capitolo di spesa riportato nella voce "Somme a disposizione" del nuovo Quadro Economico dell'Opera. Tale capitolo prevede un importo complessivo di spesa pari ad € 1.250.000,00.

Il primo rimborso, concernente le vertenze già notificate, avrà luogo successivamente alla sottoscrizione del presente atto mediante l'emissione di uno specifico stato di avanzamento per le vertenze concluse.

Per i rimborsi successivi al primo, in conformità ai tempi previsti dall'art. 9.2 del "Foglio contenente le prescrizioni e gli obblighi per il Contraente", saranno emessi specifici

stati di avanzamento.

ART. 9

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato e modificato dal presente atto trova integrale applicazione il contratto principale ed i successivi quattro atti aggiuntivi con i relativi allegati.

ART. 10

Pagamenti e tracciabilità

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Atto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dell'appalto, indicati nell'epigrafe del presente contratto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione all'ANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia in cui sono eseguiti i lavori.

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso Cassa di Risparmio del Veneto, agenzia di Casale sul Sile (TV), di cui al seguente codice IBAN: IT20K0622561540100000002498, esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono: Sig. Fiorenzo Cigognani nato a Soncino (CR) il 08/03/1958, C.F. CGGFNZ58C08I827L.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione Generale ANAS S.p.A. - DAA (Direzione Appalti e Acquisti) / APP e Direzione CFO (*Chief Financial Officier*) / Amministrazione, via Monzambano n.10 - 00185 Roma - ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Sono fatte salve le specifiche previsioni eventualmente inserite nei protocolli di legalità applicabili al presente appalto/affidamento.

ART. 11

Codice etico e trattamento dei dati personali

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto, l'Appaltatore dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso "ANAS S.p.A." e disponibile in rete sul sito <http://www.stradeanas.it> nell'apposita sezione "Corporate governance - documenti societari".

Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali" (di seguito denominato solo "Codice") si informa che, ai soli fini della stipulazione dell'Atto e della sua esecuzione, verranno raccolti, registrati, trattati e conservati da parte di Anas, quale titolare del trattamento, i relativi dati personali attraverso programmi informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alla stipulazione ed esecuzione dell'Atto.

ART. 12

Tutte le spese del presente atto, ivi comprese quelle notarili e di copisteria, sono a carico dell'appaltatore ai

sensi della normativa vigente.

Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tale atto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa.

Le parti dichiarano di averne esatta conoscenza e mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Di questo atto, scritto con mezzi elettronici da me Notaio su quattordici pagine elettroniche da venticinque righe ciascuna e fin qui della quindicesima di quindici fogli elettronici, prima delle firme digitali dei comparenti, la cui validità è stata da me Notaio verificata, ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti stessi che lo approvano e lo sottoscrivono mediante apposizione delle rispettive firme digitali unitamente a me Notaio alle ore 13,10.

Omessi tutti gli allegati.

Io dr. Paolo Cerasi, di Luigi, Notaio in Roma certifico che la presente copia informatica è conforme all'originale informatico, conservato nella mia raccolta, firmato digitalmente a norma di legge e registrato a Roma 5 in data 29 dicembre 2017 al n.18379 serie 1T, esatti euro 200,00.

Gli allegati omissi non contrastano con quanto qui riportato.

Roma lì, 29 dicembre 2017

