


MACROFASE 3 - FASE 3c - 20 gg



INIZIO VARIANTE "FALCONARA"
 Progr. km 0+000.00
 Linea Rimini-Ancona Km.191+160.00

FINE VARIANTE "FALCONARA"
 Progr. km 5+628.00
 Linea Rimini Ancona km 196+520.95

STAZIONE DI MONTEMARCIANO
 KM.190+562

STAZIONE DI FALCONARA M.
 Linee Rimini-Ancona (Km.195+299)
 e Orte-Falconara (Km.285+429)

FERMATA FALCONARA STADIO
 KM.283+760

FERMATA DI CASTELFERRETTI
 KM.280+961

- LINEA ORTE-FALCONARA
- BINARIO 1 → PARI
 - BINARIO 2 → DISPARI
- LINEA ADRIATICA
- BINARIO 3 → PARI
 - BINARIO 4 → DISPARI
 - BINARIO 5 → PRECEDENZA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI:

FASE 3b

VARIANTE DI FALCONARA:

1. Realizzazione della variante della linea Adriatica, comprese le comunicazioni Pari-Disparsi di progetto;
2. Realizzazione del raccordo per la linea Orte-Falconara, inclusa la comunicazione di progetto con la linea adriatica;

STAZIONE DI FALCONARA:

1. Demolizione della comunicazione del binario 2 al tronchino di manovra, del deviatoio su binario 2 della comunicazione esistente Binario 1 - Binario 2 e costruzione nuovi tratti di binario;
2. Demolizione sul binario 1 del deviatoio della comunicazione esistente binario 1 - binario 2 e varo campata di binario;
3. Demolizione comunicazione binario 1 - binario 2 lato Chiaravalle e varo campate di binario;
4. Varo dei deviatoi per la nuova comunicazione binario 1 - binario 2;
5. Demolizione fascio di binari lato binario Pari.

DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

LINEA ADRIATICA:

1. Esercizio a doppio binario esistente/adequato lato Ancona

STAZIONE DI FALCONARA:

1. Esercizio su banchine 1, 2, 3 e 4 di stazione: 20 gg

LINEA ORTE-FALCONARA:

1. Interruzioni di esercizio in IPO su entrambi i binari: 14 gg
2. Esercizio della Orte-Falconara su binari 1 e 2 su tutti gli itinerari: 20 gg

LEGENDA

- ASSE BINARIO IN COSTRUZIONE
- ASSE BINARIO ESISTENTE
- - - ASSE BINARIO SPOSTATO
- - - ASSE BINARIO DA SPOSTARE
- ASSE BINARIO/OPERE IN DEMOLIZIONE
- ASSE BINARIO COSTRUITO IN FASE PRECEDENTE
- ASSE BINARIO PROVVISORIO

COMMITTENTE:



RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE INVESTIMENTI - S.O. PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

U.O. : AREA OPERATIVA CENTRO SUD
 PM Nodi di Roma e Falconara, Orte - Falconara e Bologna - Falconara

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA: ADRIATICA
 INTERVENTO: VARIANTE DI FALCONARA

CA - CANTIERIZZAZIONE

Esercizio
 Schematico - Macrofase 3 c

APPALTATORE	IL PROGETTISTA	SCALA
 RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.r.l.	 TECH PROJECT ingegneria integrata®	-
IL DIRETTORE TECNICO Ing. Fabio Sgarrella		-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA1Y	00	E	ZZ	DX	CA2100	014	B

PROGETTAZIONE								IL PROGETTISTA
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Ing. Giancarlo Tanzi
A	Rec. istruttoria del 13.03.2017	A. Casini	06/04/2017	A. Nastasi	07/04/2017	G. Tanzi	10/04/2017	
B	Rec. Rdv	F. Sgarrella	20/06/2017	A. Nastasi	20/06/2017	G. Tanzi	20/06/2017	

Data: 20/06/2017