

Portovesme s.r.l.

Unità Operativa
S.P. n. 2 Carbonia / Portoscuso km 16,5
09010 Portoscuso (SU)
Tel. 0781 / 51131
Fax 0781 / 509575
Pec portovesmesrl@pec.it



Prot. n. 68/20

Portoscuso, 18/02/2020

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e.p.c. Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare
Direzione Generale valutazioni Ambientali
aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari

prot.procura.cagliari@giustiziacert.it

ARPA Sardegna

dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it

Comune Portoscuso

comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it

area.tecnica@pec.comune.portoscuso.ci.it

Oggetto: Visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPAS 01-03/10/2019 svolta ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., presso lo stabilimento di Portovesme s.r.l., ubicato in Portoscuso (CI): riscontro diffida ISPRA prot. 59886 del 17/10/2019

Con riferimento agli adempimenti con scadenza a 120 giorni dalla ricezione della diffida ISPRA, citata in oggetto con prot. 59886 del 17/10/2019 e di seguito riepilogati:

- Mancato rispetto delle prescrizioni del Parere Istruttorio Conclusivo relativo al provvedimento di AIA DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016, punto viii numeri 5.6. pag.238 (Cap 10.8 Rifiuti) riguardanti le caratteristiche costruttive del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;
 - OSS. L'area 38K adibita a deposito temporaneo delle scorie KSS, disposte al suo interno liberamente in cumuli, (sia quelle già classificate come rifiuto pericoloso CER 100401* sia, separatamente dalle altre quelle in attesa di caratterizzazione) risulta totalmente priva di copertura
 - OSS. Nel deposito dei fanghi da conversione, identificati in planimetria "Area deposito temporaneo" al n. 4, ove è stoccato in cumuli il rifiuto denominato "fanghi Jarofix o fanghi da conversione", codice CER 110202*, le coperture a tettoia non garantiscano adeguata protezione dall'azione degli eventi atmosferici

e il deposito stesso risulta privo di un sistema di raccolta separato dalle acque meteoriche;

con la presente, richiediamo una proroga del termine previsto in quanto, alla luce dei lavori da eseguire per la realizzazione e modifica delle coperture è necessario un tempo maggiore rispetto a quello stabilito in diffida pari a 120gg in scadenza al 18/02/2020.

Infatti, le attività sono state prontamente avviate ma, come da gantt riportato nell'allegato 1 alla presente, i tempi necessari al completamento delle opere prevedono la conclusione delle attività entro il 31/07/2020.

Come si evince anche dal gantt, comunichiamo che, contestualmente all'avvio delle attività, abbiamo inoltrato, al Comune di Portoscuso, apposite pratiche SUAPE identificate rispettivamente con prot.:

- 100122020-1941.129674, per quanto riguarda gli interventi progettati nel deposito n°38K;
- 100122020-1739.129600, relativamente agli interventi progettati al deposito temporaneo n°4.

Inoltre, le opere da realizzarsi sono state comunicate, come dovuto, con Prot. n° 31/20 del 27/01/2020, anche al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e nello specifico alla divisione III Bonifiche e Risanamento, al Comune di Portoscuso e all'ARPAS, in quanto ricadenti parzialmente in aree sottoposte a piano operativo di bonifica approvato con Decreto MATTM 5257 del 23/09/2014 e revisionato con Decreto 55 del 20/02/2018. Il protocollo 31/20 del 27/01/2020 sopraccitato viene riportato nell'allegato 2 alla presente.

Confidando in un pronto accoglimento della richiesta, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti dovessero occorrere e porgiamo

Distinti saluti

Portovesme s.r.l.
Amministratore Delegato
Ing. Davide Garofalo

